

प्रश्न सं. [क. 1314]

संक्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	मार्ग का नाम एवं नाम	प्रशासकीय स्वीकृति			विलंब का कारण	अद्यतन विधि	रिमांक
			राशि (लाख में)	विनांक	कुल स्वीकृत लंबाई (कि. मी.) में			
1	2	कोटौ पुलिया सहित मार्ग पुलिया सहित मार्ग	3	4	5	6	7	10
1	बड़गढ़	कोटौ चौराहा से नवापुरा गुरियाखाल मार्ग, जिवाइडर मध्य सेंटर लाईट के एवं कार्ड्रिट शोल्डर के साथ चौड़ीकरण।	860.21	29.02.20	2.50	28.11.23	कोई विलंब नहीं।	कार्य प्रगति पर
2	बड़गढ़	सगम चौराहा से खाप दरवाजा तक लखोरारा से सोहड़ मार्ग	734.61	25.11.19	1.30	09.02.21	इस मार्ग के निम्न हेतु उपलब्ध नहीं होने के कारण	कार्य प्रगति पर
3	बड़गढ़	बड़गढ़ कलाई नागदा से निम्बदारखुद संदला सलवा करवापुर खरसारखुद फरेपुर गणवाद दौत्र मार्ग किलोमीटरखेसरा मार्ग	194.09	25.11.19	2.30	-	नवाचार पहिले होने से निविदा के मापदण्ड एवं तिशेषज्ञ तथ किये जाने में समय लगाने के कारण विलंब हुआ।	स्वीकृति कालातीत होने से कार्य को किये जाने हेतु पुनः स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही को जा री है।
3	बड़गढ़	बड़गढ़ कलाई नागदा से निम्बदारखुद संदला सलवा करवापुर खरसारखुद फरेपुर गणवाद दौत्र मार्ग	1577.27	08.02.23	15.95	-	कोई विलंब नहीं।	निविदा प्रगति पर।
4	बड़गढ़	किलोमीटरखेसरा मार्ग	55.34	30.12.22	5.80	-	कोई विलंब नहीं।	निविदा प्रगति पर।
5	बड़गढ़	बारेखपार पहुँच मार्ग	11.46	30.12.22	1.40	-	कोई विलंब नहीं।	निविदा प्रगति पर।
6	बड़गढ़	अकोलिया से असावता मार्ग	112.50	07.02.23	1.25	-	कोई विलंब नहीं।	निविदा प्रगति पर।
7	बड़गढ़	किलोमीटरखेसरा मार्ग	162.00	07.02.23	1.80	-	कोई विलंब नहीं।	निविदा प्रगति पर।
8	बड़गढ़	विसलखेड़ी पहुँच मार्ग।	495.00	07.02.23	5.50	-	कोई विलंब नहीं।	निविदा प्रगति पर।
9	बड़गढ़	पिपल पहुँच मार्ग	45.00	07.02.23	0.50	-	कोई विलंब नहीं।	निविदा प्रगति पर।
10	बड़गढ़	युलावड़ी दरगाह पहुँच मार्ग	105.00	07.02.23	1.10	-	कोई विलंब नहीं।	निविदा प्रगति पर।

मुख्य अधिकारी (रेड)
कार्यालय प्रमुख अधिकारी
लोक नियन्त्रण विभाग

1314

अवधारणा
गणप्रदेश जारीकरण
लोक नियन्त्रण विभाग
प्रधानमंत्री

संशोधित प्रपत्र-अ-१

विषय : स्वीकृत सड़कों की प्रशासकीय स्थीकृति ।
(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1314)

क्रमांक	रिचार्टसमाझेत्र	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्थी. राजिलालख में	प्रशासकीय वित्तीय स्थी. दिलांक	प्रगति का स्तर	अधिकार द्वाय (लाख में)	रिकार्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बड़नगर 218	अनुसूचित जाति पी-मोटिक जाति	अनुसूचित जाति पी-मोटिक कन्या छात्रावास बड़नगर जिला उन्नज्ञेत का निर्माण कार्य	194	01-Oct-14	प्रशासकीय स्थीकृति की सीमा में कार्य पूर्ण प्रथम तल के प्रति लिटर स्तर तक)	189.62	कार्य के पुनरीक्षित प्रावक्षण्य राशि के 229.14 लाख के परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आर.यू.भापाल के प्रति क्रमांक 2870 दिनांक 28.01.2020 द्वारा अनुसूचित जाति आपाल को प्रेषित हिस्ये गये थे। स्थीकृति अप्राप्त

परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. ओपाल


 लोक निर्माण
विभाग
प्रधानमंत्री सारांश
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय