

प्रश्न सं. [क. 1864]


परिशिष्ट "अ"
कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला अनूपपुर म.प्र.
विधानसभा तारकित प्रश्न क्रमांक 1864 द्वारा मा.विधायक श्री फुन्दे लाल सिंह मार्को द्वारा चाही गई जानकारी
प्रश्न सं. "क" का उत्तर


| क | वर्ष | जिले का नाम | प्राप्त आवंटन | मद का नाम | स्वीकृत निर्माण कार्य का नाम | स्थान का नाम | विधानसभा | तकनीकी स्वी.राशि | प्रशासकीय स्वी.राशि | निर्माण एलेंसी को मुगतान राशि | भौतिक स्थिति | कार्य पूर्ण/अपूर्ण |
|----|---------|-------------|---------------|---------------------------|--|--------------|------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2019-20 | अनूपपुर | 220.68 | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | बस्ती छात्रावास में बाउन्डीवाल निर्माण कार्य | बस्ती | अनूपपुर | 10.00 | 10.00 | 10.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 2 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | बस्ती के घर के घर के पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य | राजकंड | अनूपपुर | 2.04 | 2.04 | 2.04 | पूर्ण | पूर्ण |
| 3 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | शा.हाईस्कूल परसो में बालिका बाल्यालय निर्माण कार्य | SMDC परसो | अनूपपुर | 9.99 | 9.99 | 9.99 | पूर्ण | पूर्ण |
| 4 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | कालिका पाव के घर से मोला के घर की ओर पी.सी. सी. रोड निर्माण | पुनगा हठी | अनूपपुर | 10.00 | 10.00 | 10.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 5 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | आदिवासी बालक आश्रम बरेगांव का बाउन्डीवाल निर्माण कार्य | ईरीबाँव | अनूपपुर | 5.20 | 5.20 | 5.20 | पूर्ण | पूर्ण |
| 6 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | ओगरी पब्लिक मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य | पारो | अनूपपुर | 10.00 | 10.00 | 10.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 7 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | बस्ती चकरी से माध्यमिक स्कूल के बीच करिया गाला में मंडिया पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण | गसठडी | कोतमा | 10.00 | 10.00 | 10.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 8 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | आर.सी.सी.पुलिया निर्माण कार्य सेमरपार पब्लिक मार्ग में | गोकार | कोतमा | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 9 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | आ.शा.आ.बहेरवाक में बाउन्डीवाल निर्माण ग्राम पंचाकार्य | PTA बहेरवाक | कोतमा | 9.99 | 9.99 | 9.99 | पूर्ण | पूर्ण |
| 10 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | आर.सी.पुलिया निर्माण कार्य कडरसेड बांघा के पास स्कूल पब्लिक मार्ग में | चरवाँव | कोतमा | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 11 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | शा. उ. मा. दि. कोठी एवं छात्रावास बाउन्डीवाल निर्माण कार्य लंबाई 480 मीटर | कोठी | कोतमा | 10.00 | 10.00 | 10.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 12 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | बतराज के घर से संजय के घर तरफ पी.सी.सी.मार्ग निर्माण कार्य किरणी | किरणी | पुष्पराजगढ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 13 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | कन्या छात्रावास बाउन्डीवाल निर्माण कार्य किरणी भाग-02 | किरणी | पुष्पराजगढ | 9.98 | 9.98 | 9.98 | पूर्ण | पूर्ण |
| 14 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनु.जनजाति बस्ती विकास मद | पीनकुन्डी मार्ग से जेबल रोड बनान सिंह के घर पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण | करीवाडीला | पुष्पराजगढ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |

सतेश राय
प्रगति सामाजिक

| क्र | वर्ष | जिले का नाम | प्राप्त आवंटन | मद का नाम | स्थीकृत निर्माण कार्य का नाम | स्थान का नाम | विधानसभा | तकनीकी स्वी. राशि | प्रशासकीय स्वी. राशि | निर्माण एजेसी को मुगदान राशि | भौतिक स्थिति | कार्य पूर्ण/अपूर्ण |
|-----|---------|-------------|---------------|--------------------------|---|--------------|------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | राजेवा के घर पास से सम्मलाल के घर तक पी.सी.सी. मार्ग निर्माण | करौदाटोला | 8 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 15 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | बक्यू के घर से रणजू के घर तक पी.सी.सी. रोड निर्माण | महेरा | पुष्पराजगढ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 16 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | बैगानटोला स्कूल मार्ग खाटी मे आर.सी.सी. पुलिया निर्माण | खाटी | पुष्पराजगढ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 17 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | सोहन के घर से रथानाल के घर तक पी.सी.सी. रोड निर्माण | खजुरवार | पुष्पराजगढ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 18 | 2019-20 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | आदिवासी छात्रावास आक्रम शाला लहरसुना में नालकूप खनन एवं समन्वित सड़क निर्माण कार्य | लहरसुना | अनूपपुर | 3.74 | 1.99 | 1.99 | प्रगतिरत | --- |
| 19 | 2020-21 | अनूपपुर | 93.64 | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | जुगुन गले से कोदेली मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण | बकली | अनूपपुर | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 20 | 2020-21 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | जुनवादी नदी में डुपु डीमर के घर के पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण | ताराकांड | अनूपपुर | 9.94 | 9.94 | 9.94 | पूर्ण | पूर्ण |
| 21 | 2020-21 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | पंचायत भवन से घोहरटोला मार्ग पर आर.सी.सी. पुलिया निर्माण | लखनपुर | अनूपपुर | 9.93 | 9.93 | 9.93 | पूर्ण | पूर्ण |
| 22 | 2020-21 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | चुरेन्द कोत के खेत के पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण | लखनपुर | अनूपपुर | 9.95 | 9.95 | 9.95 | पूर्ण | पूर्ण |
| 23 | 2020-21 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | ग्राम देवहरा के बैगान टोला का विद्युतीकरण कार्य | देवहरा | अनूपपुर | 831487 | 8.31 | 8.31 | प्रगतिरत | --- |
| 24 | 2021-22 | अनूपपुर | 112.36 | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | ग्राम पं देवरी में श्री लल्ला बैगा सिंघा श्री मकू बैगा के घर तक विद्युतीकरण कार्य | देवरी | अनूपपुर | 401414 | 4.00 | 4.00 | प्रगतिरत | --- |
| 25 | 2021-22 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | ग्राम पंचायत डोंगरटोला (पुर्बीयर) में प्रेमलाल बैगा के घर से ठाकुरबाबा मेन रोड की ओर 4007 मीटर पी.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य | डोंगरटोला | अनूपपुर | 10.10 | 6.83 | 6.83 | प्रगतिरत | --- |
| 26 | 2021-22 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | ग्राम पंचायत टांकी में सुन्दर यादव के घर के पास मार्गवर्षरुई क्वाटोला मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य | टांकी | अनूपपुर | 5.00 | 5.00 | 5.00 | प्रगतिरत | --- |
| 27 | 2021-22 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | ग्राम पंचायत टांकी में गोहरा नाला में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य | टांकी | अनूपपुर | 10.00 | 10.00 | 10.00 | प्रगतिरत | --- |
| 28 | 2021-22 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | ग्राम ओदरा में छोटी बैगा के घर से कटवा टोला बैगा मोहल्ला तक पी.सी.सी. मार्ग निर्माण | ओदरा | अनूपपुर | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |
| 29 | 2021-22 | अनूपपुर | --- | अनुजनजाति बस्ती विकास मद | ग्राम ओदरा में कटवाटोला में हिरमत बाई के घर के पास आर.सी.सी. पुलिया निर्माण। | ओदरा | अनूपपुर | 5.00 | 5.00 | 5.00 | पूर्ण | पूर्ण |

| क्र | वर्ष | जिले का नाम | प्राप्त आवंटन | भद का नाम | स्वीकृत निर्माण कार्य का नाम | स्थान का नाम | विधानसभा | सकनाकी स्वी.गति | प्रस्तावकीय स्वी.गति | निर्णय पूर्वकी कड मुकाम स्वी.गति | संश्लेषक सिद्धि | कार्य पूर्ण/अपूर्ण |
|-----|---------|-------------|---------------|---------------------------|---|------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2021-22 | अनूपुर | --- | अनुजनशक्ति बस्ती विकास मद | 6 ग्राम ओडेया में अक्षयज डैगा के घर के पास झण्डुड निर्माण कार्य | 7 ओडेया | 8 अनूपुर | 9 1.00 | 10 1.00 | 11 1.00 | 12 --- | 13 --- |
| 32 | 2021-22 | अनूपुर | --- | अनुजनशक्ति बस्ती विकास मद | ननकू सिंह के घर से जंगल सिद्धि के घर तक पीसीसी मार्ग निर्माण | पुरगा | पुष्पराजगढ | 8.16 | 5.00 | 5.00 | --- | --- |
| 33 | 2021-22 | अनूपुर | --- | अनुजनशक्ति बस्ती विकास मद | ग्राम पंपस्टेशनिया के बन परिया के मोहल्ले में शिशुशिक्षण कार्य | पदमनिया | पुष्पराजगढ | 336439 | 335900 | 335900 | --- | --- |
| 34 | 2021-22 | अनूपुर | --- | अनुजनशक्ति बस्ती विकास मद | ग्राम देवरी ग्राम ककनपुर में फुपुड के घर से स्वीकन के घर तक पीसीसी आंतरिक मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 303 मीटर | देवरी/पुष्पराजगढ | पुष्पराजगढ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | --- | --- |


 सतीश राय
 प्रगति सहायक


 सहायक अनुक
 स्वजातीय कार्य विमान कनूपुर