

प्रश्न सं. [क. 2107]

24.3.23

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संगम आगर मालवा
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2107 प्रपत्र "अ"

क्र.	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	अनुबंध क्र. दिनांक	अवधि माह में	कार्य पूर्णता की दिनांक	विलंब का कारण	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	166 आगर	माता से बाजना मार्ग	306.13	08.09.20	11.12.20	12	15.10.22	कोरोना महामारी एवं डेकेटर के द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण	कार्यप्रगतिरत
2	166 आगर	धुरासिया फाटा से अरुनिकाटा मार्ग	212.37	08.09.20	23.12.20	12	15.10.22	कोरोना महामारी एवं डेकेटर के द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण	कार्यप्रगतिरत
3	166 आगर	धुरासिया से टिल्लरखेम मार्ग	333.35	08.09.20	13.04.21	12	30.03.22	-	कार्यपूर्ण
4	166 आगर	बडीद नगर से उब्जेन दरवाजा से खजुरी बडीद रोड तक बायपास मार्ग	316.52	01.08.22	17.11.22	8	16.07.23	-	कार्यप्रगतिरत
5	166 आगर	निपानिया बैजनाथ से लसुडिया अहिरवाडिया सुण्डी खेडामाधोपुर मार्ग मय विद्युतीकरण	576.46	28.03.22	07.12.22	12	06.12.23	-	कार्यप्रगतिरत
6	166 आगर	कसाई देहरिया से लाढवन मार्ग मजबुतीकरण का कार्य (उर्जा विभाग)	91.54	19.04.22	13.12.22	4	12.04.23	-	कार्यप्रगतिरत
7	166 आगर	आगर से मंगपुर मार्ग (विशेष नदीनीकरण कार्य)	155.15	04.01.23	-	-	-	-	निविदा कि कार्यवाही प्रगतिरत
8	166 आगर	आगर से मंगपुर मार्ग के ध्वस्त हिस्से का उन्मूलन	368.93	26.12.22	-	-	-	-	निविदा कि कार्यवाही प्रगतिरत

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मजालय

क्र. विधानसभा क्षेत्र क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	अनुबंध क्र. दिनांक	अवधि माह में	कार्य पूर्णता की दिनांक	विलंब का कारण	रिमांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सेतु परिक्षेत्र									
1	166 आगर	नलखेडा से छापीहेडा मार्ग के कि. मी. 7/8 में भाटन नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	1561.55	13.11.17	10.5.18	24	9.5.2020	सिवाई विभाग से समय पर पर्याप्त आवंटन उपलब्ध न होने से एवं वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई।	निविदा कि कार्यवाही प्रगतिरु
2	166 आगर	शाजापुर जिले के शाजापुर दुपाडा कानड पचलाना सीलवाड नलखेडा मार्ग के कि.मी. 40/6 पर पचलाना नाले पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण। (NDB)	636.50	28.11.22	27.12.18	24	26.12.20	वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई।	
3	166 आगर	शाजापुर जिले के शाजापुर दुपाडा कानड पचलाना सीलवाड नलखेडा मार्ग के कि.मी. 49/4 पर पिलवास नाले पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण। (NDB)	804.02	28.11.22	27.12.18	24	26.12.20	वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई।	

विशेष टिप्पणी :- विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रायः विभिन्न बैठकों के माध्यम से (जिनमें प्रश्नकर्ता को भी आमंत्रित किया जाता है।) समय-समय पर निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाता है। माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य की जानकारी मांगी जाने पर यथा समय उपलब्ध कराई जा सकेगी।

मुख्य अभियंता (रोड)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल


अंतर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
भोपाल


2021-22-1

मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय अतारंकित प्रश्न क्रमांक : 2107
श्रीविपिन वानखेडे

विधान सभा क्षेत्र आगर के अंतर्गत लो.नि.वि. पी.आई.यू. आगर मालवा के निर्माण कार्य की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	परासकीय / वित्तीय स्थिति		कार्योद्देश दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता अवधि माह में	अनुबंध अनुसार कार्य होने का दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति (आवृत्त/अनुप्राप्त/अर्थात् प्रगतिरत)	आवृत्त/विलंब का कारण	दिनांक
		राशि (₹. लाख)	दिनांक						
1	सी.एम. राईज स्कूल निर्माण	3	14.06.2022	5	6	7	8	9	10
1	शासकीय मॉडल 3.मा.वि. आगर मालवा	4350.00	10.11.2022	18 Month	09.05.2024	प्रगतिरत			
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ौदा में ब्लाक पब्लिक हेल्थ युनिट का निर्माण कार्य	50.00	26.05.2022	06 month	16.04.2023	प्रगतिरत			
3	आगर मालवा में बाबू जगजीवन राम योजना के अंतर्गत 100 सीटर कच्चा छात्रावास का निर्माण कार्य	500.00	26.08.2021	12 Month	30.03.2023	प्रगतिरत		राजस्व विभाग के द्वारा भूमि का सीमांकन देशे से किया गया, उस समय पंचायत चुनाव आचार संहिता लगी होने कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका, आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात कार्य प्रारंभ किया गया।	
5	आगर मालवा में नवीन दस न्यायालय कोर्ट भवन में साईड ड्रेन, फायर फाईटर, रोड वाटर हार्वस्टिंग, रेक्स एवं स्क्वार्डिंग विंडो, टियब वेल्, प्लांटेशन वर्क, रोड, पार्कि शेड एवं विद्युत आदि का शेष अतिरिक्त निर्माण कार्य	317.34	19.10.2022	12 Month	23.01.2024	अप्रारंभ		पूर्व निर्मित 10 कोर्ट भवन के हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण अतिरिक्त स्वीकृत कार्य करने में विलंब हो रहा है।	
5	शासकीय महाविद्यालय बड़ौदा, जिला आगर मालवा का निर्माण कार्य	434.78	25.02.2021	14 Month	16.08.2022	प्रगतिरत		आवृत्त के अभाव के कारण	
6	शासकीय नरहू महाविद्यालय आगर मालवा में छः अतिरिक्त कक्षा का निर्माण कार्य	386.87	09.11.2021	12 Month	24.03.2023	प्रगतिरत		आवृत्त के अभाव के कारण	
	योग	6038.99							

परियोजना संचालक
लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल


डी.एन. सि. वि. पी.आई.यू.
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
भोपाल