


प्रश्न सं. [क. 2153]

जनभागीदारी मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 के निर्माण कार्यों की सूची

क्रमांक	गा.प. का नाम	कार्य का नाम	अनुशसित राशि	प्रशासकीय स्वीकृति क्र. /दि./ राशि	जन सहयोग राशि	व्यय राशि		कार्य का भौतिक स्थिति
						प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	
1	कुग्हिया	डबलू बी एम सड़क निर्माण	10.00	10.00 1532/29.09.2018	2.50	3.00	0	अपूर्ण
2	ढोढीटोला	डबलू बी एम सड़क निर्माण	10.00	10.00 1165/23.07.2018	2.50	3.00	0	अपूर्ण
3	ढेका	डबलू बी एम सड़क निर्माण	9.99	9.99 479/20.09.2018	2.51	4.50	0	अपूर्ण
4	बम्हनी	घाट कटिंग का कार्य	10.00	10.00 1547/04.10.2018	2.50	4.50	0	अपूर्ण
5	चटनेहा	डबलू बी एम सड़क निर्माण	10.00	10.00 66/23.01.2019	2.50	3.00	0	अपूर्ण
6	धनहरा	पुलिया निर्माण	9.99	9.99 1545/04.10.2018	2.50	5.30	0	अपूर्ण
7	कुग्हिया	घाट कटिंग का कार्य	10.00	10.00 1475/20.09.2018	2.50	3.00	0	अपूर्ण
8	ओखरावल	पुलिया निर्माण	10.00	10.00 1522/29.09.2018	2.50	4.50	0	अपूर्ण
9	पिडरिया	स्टाप डेम का निर्माण	10.00	10.00 30/12.01.2018	2.50	4.00	0	अपूर्ण
10	बकिया	नाला में स्टाप डेम	10.00	10.00 133/02.02.2018	2.50	3.50	0	अपूर्ण
11	बसानिया	डबलू बी एम सड़क निर्माण 887 म	10.00	10.00 1418/28.10.2017	2.50	4.00	3.48	पूर्ण
12	पिडरिया	डबलू बी एम निर्माण 102 मी.	10.00	10.00 311/26.02.2018	2.50	3.00	0	अपूर्ण
13	दुधमनिया	250 मी. पुलिया निर्माण	10.00	10.00 84/24.01.2018	2.50	4.00	0	अपूर्ण
14	देवरी 2	आरसीसी रोड निर्माण 3 मी.	10.00	10.00 86/24.07.2018	2.50	5.00	0	अपूर्ण
15	देवरी 2	चेक डेम निर्माण	10.00	10.00 1446/01.11.2017	2.50	3.00	4.26	पूर्ण
16	धनहरा	पुलिया निर्माण	6.00	6.00 169/07.02.2018	1.50	2.40	0	अपूर्ण
17	धनहरा	पुलिया निर्माण	4.00	4.00 190/08.02.2018	1.00	1.00	0	अपूर्ण
18	बीछी	डबलू बी एम सड़क निर्माण	10.00	10.00 525/23.03.2018	2.50	3.84	0	अपूर्ण
19	रेही	पीसीसी सड़क निर्माण 1021 मी.	10.00	10.00 246/19.02.2018	2.50	3.00	0	अपूर्ण
20	बंधा	250 मी. पुलिया निर्माण	10.00	10.00 244/19.02.2018	2.50	3.00	0	अपूर्ण
21	डाला	आरसीसी कन्वर्ट निर्माण 3 मी.	10.00	10.00 149/03.02.2018	2.50	4.00	0	अपूर्ण
22	बसानिया	घाट कटिंग का कार्य	10.00	10.00 250/19.02.2018	2.50	3.00	0	अपूर्ण

नोट - क्रियान्वयन एजेन्सी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया गया है।


 अधिकारी
 आरसीसी संचालनलय
 सदापुरा

जनभागीदारी मद से वित्तीय वर्ष 2017-18 के निर्माण कार्यों की सूची

क्रमांक	ग्रा.पं. का नाम	कार्य का नाम	अनुशसित राशि	प्रशासकीय स्वीकृति क्र./दि./ राशि	जन सहयोग राशि	व्यय राशि		कार्य की भौतिक स्थिति
						प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
1	बम्हनी	बाबूलाल के घर के पास नाला में 300 मी. सिंगल स्पान पुलिया निर्माण	10.00	10.00 812/12.06.2017	2.50	3.50	3.96	पूर्ण
2	डाला	भिखारी माता मार्ग में बन्धा के पास 3 मी. स्पान पुलिया निर्माण	10.00	10.00 1005/28.07.2017	2.50	3.00	0	अपूर्ण
3	दार	प्राथमिक शाला भवन पजरेंह मार्ग में 300 मी. डबल स्पान मार्ग निर्माण	9.85	9.85 1083/28.07.2017	2.46	3.00	0	अपूर्ण
4	बगदरी	हरिजन बरती नाला में स्टाप डेम	10.00	10.00 1271/14.09.2017	2.50	5.00	0	अपूर्ण
5	बसानिया	रामप्रताप के घर से छपरी महुआ तक डबलु बी एम रोड निर्माण	9.90	9.90 1884/07.10.2017	2.50	3.50	0	अपूर्ण
6	दुधमनिया	गोपदनदी में चगदही शान्ती धाम के पास 250 मी. पुलिया निर्माण	10.00	10.00 1633/20.12.2017	2.50	4.00	0	अपूर्ण
7	बरहपान	डबलू बी एम निर्माण	10.00	10.00 1575/07.12.2017	2.50	5.00	0	अपूर्ण
8	बसानिया	3 मी. डबल स्पान पुलिया निर्माण	10.00	10.00 1629/12.12.2017	2.50	4.00	0	अपूर्ण
9	पिड़रिया	डबलू बी एम निर्माण 1027 मी. रोड निर्माण	10.00	10.00 846/20.06.2017	2.50	5.00	0	अपूर्ण
10	देवरो 2	चेक डेम निर्माण ग्राम कैथनी के नाला पर	10.00	10.00 1352/09.10.2017	2.50	3.00	0	अपूर्ण
11	शिवपुरवा	डबलू बी एम रोड निर्माण 1035 मी.	10.00	10.00 788/23.05.2018	2.50	4.00	0	अपूर्ण
12	बम्हनी	स्टाप डेम का निर्माण	10.00	10.00 28/12.01.2018	2.50	4.00	3.33	पूर्ण
13	गोडबहरा	250 मी0 पुलिया निर्माण	10.00	10.00 15/06/01/2018	2.50	4.00	0	अपूर्ण
14	देवरो 2	चेक डेम निर्माण	10.00	10.00 352/20.04.2017	2.50	5.00	0	अपूर्ण
15	बम्हनी	घाट कटिंग कार्य	10.00	10.00 248/19.08.2018	2.50	3.00	4.24	पूर्ण
16	भदौली	आरसीसी निर्माण	9.20	9.20 01/21.01.2018	2.30	4.00	2.90	पूर्ण
17	कुम्हिया	डबलू बी एम मार्ग निर्माण	10.00	10.00 1049/02.07.2018	2.50	3.00	0	अपूर्ण

नोट - क्रियान्वयन एजेन्सी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ण निर्माण कार्यों का भुगतान कर दिया गया है।

उ. संघारक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
बदवादेवा