

प्रश्न सं. [क. 2921]

विधानसभा अतारकित प्रश्न क्रमांक-2921 द्वारा श्री के.पी.सिंह, कक्काजू
प्रपत्र-अ

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		स्वीकार्य लंबाई (कि.मी.)	अनुबंध क्रमांक एवं ठेकेदार का नाम	ठेके की अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा दर	कार्य की लागत निविदा दर सहित (लाख में)	कार्यादेश दिनांक	अनुबंध कार्यापूर्ण करने का दिनांक	निर्माण कार्य की स्थिति (दिनांक 25-02-2023 की स्थिति में)				दिनांक
			राशि (लाख में)	दिनांक								आरंभ	आगम	वित्तीय (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
योजना मद																
1	26-पिछोर	रन्नौद (रन्नौद पिछोर मार्ग के कि.मी. 24/8) से मेनवाड़ा छोटा पहाड़ा, बड़ा पहाड़ा सेमरी दरसौरिया पिपरोदा आलम मार्ग	1429.89	05.07.21	14.60	मेसर्स आर्यो एंटीसेप्ट अनु.क्र.87/22-23	1392.06	24.69% below	1048.36	15.02.23	15.02.25	आरंभ	0	0	0.00	दिनांक 16-02-2023 को एल.ओ.ए. द्वारा अनुबंध किया गया।
2		सेमरी से मल्हावनी मार्ग 3.00 कि.मी.	201.21	21.07.22	3.00	मेसर्स आर्यो एंटीसेप्ट अनु.क्र.68/22-23	201.21	23.87% below	183.18	11.01.23	11.01.24	0	प्रारंभ	0	0.00	प्रारंभित।
3		पी.एम.जी.एस.बाय.पडोरा मार्ग से ग्राम सालौरा, दाखिली तक वाया हीरापुर मार्ग	285.95	13.09.22	3.10		0	0	0	0	0	आरंभ	0	0	0.00	निविदा क्र.29/22-23 दिनांक 20-02-2023 को निविदा आमंत्रित की गई है।
4		नोहरा से हरपालपुर, सिलपुरा खनियाधाना रोड	1386.92	22.12.22	9.10		0	0	0	0	0	आरंभ	0	0	0.00	दिनांक 17.02.23 को निविदा स्वीकृत की गई अनुबंध की कार्यवाही की जा रही है।
5		खनियाधाना कदवाया मार्ग कि.मी.5/10 या स्लेब कल्वर्ट	201.00	14.11.22	0.00		0	0	0	0	0	आरंभ	0	0	0.00	दिनांक 17-02-2023 को एल.ओ.ए. जारी किया गया।
6		करैस से बामोरकला कि.मी.41/2 मार्ग	156.88	14.11.22	0.12		0	0	0	0	0	आरंभ	0	0	0.00	दिनांक 17-02-2023 को एल.ओ.ए. जारी किया गया।
मजबूतीकरण मद																
7	26-पिछोर	रन्नौद पिछोर से मुहल्ला मार्ग	424.36	07.02.23	8.90	श्री.पूणि डलपर्स अनु.क्र. / 22-23	367.93	27.09% below		0	0	आरंभ	0	0	0.00	दिनांक 23-02-2023 को एल.ओ.ए. जारी किया गया।
8		तिधारी से सिरसोना मार्ग	266.95	07.02.23	3.60	श्री.पूणि डलपर्स अनु.क्र. / 22-23	255.84	23.04% below	0	0	0	आरंभ	0	0	0.00	
9		हिमलपुर से बदरखा मार्ग	23.43	14.02.23	0.30				0	0	0	आरंभ	0	0	0.00	


विशेष टिप्पणी :- विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रायः विभिन्न बंटकों के माध्यम से (जिनमें प्रश्नकर्ता को भी आमंत्रित किया जाता है।) समय-समय पर निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाता है। माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य की जानकारी मांगी जाने पर यथा समय उपलब्ध कराई जा सकेगी।


मुख्य अभियंता (रोड)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
पंचालय

शिवपुरी जिले के विधानसभा क्षेत्र पिछोर में लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. द्वारा निर्माणधीन कार्यों की जानकारी

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति की राशि (लाख में) व दिनांक	वर्तमान भौतिक स्थिति	अनुबंधानुसार पूर्णता दिनांक	समाप्त दिनांक	विलम्ब का कारण
1	जिला शिवपुरी के खनियाना में सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य	50.00 03-03-2022	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर	26-06-2023	26-06-2023	कार्य समयावधि में पूर्ण होना संभावित।
2	खनियाना जिला शिवपुरी में 1 नग एफ-टाईप ज्युडिशियल आवास गृह का निर्माण कार्य	52.00 26.09.2017	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर	27-07-2020	31-03-2023	टेकेदार की धीमी गति के कारण विलम्ब
3	संयुक्त तहसील कार्यालय भवन पिछोर	795.82 28-12-2022	अप्रारंभ	—	—	निविदा की कार्यवाही प्रवर्धित है। निविदा कार्यवाही पूर्णता उपरान्त कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा
4	उपतहसील (टप्पा) कार्यालय भवन बमीरकला तहसील खनियाना	124.00 28-12-2022	अप्रारंभ	—	—	निविदा की कार्यवाही प्रवर्धित है। निविदा कार्यवाही पूर्णता उपरान्त कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा

परियोजना संचालक
लो.नि.वि.पी.आई.यू. भोपाल


अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग