

प्रश्न सं. [क. 3119]

प्रपत्र-अ

विधानसभा (अतारांकित) प्रश्न क्रं. 3119
(प्रश्नकर्ता विधायक :- श्री बाला बच्चन)

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुबंधानुसार लागत	कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य पूर्णता दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति	लंबित कार्य की पूर्णता
1	बालसमुद-ओझर-नांगलवाडी-बिस्तान एवं पाटी-बोकशटा-खेतिया मार्ग का चौकीकरण एवं पूर्णनिर्माण (एनडीबी पै.-20)	128.25 करोड़	01.10.2018	-	एनडीबी योजना के पैकेज-20 अंतर्गत कुल 02 मार्ग बालसमुद-ओझर-नांगलवाडी-बिस्तान मार्ग एवं पाटी-बोकशटा-खेतिया मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना था। उक्त मार्गों में से बालसमुद-ओझर-नांगलवाडी-बिस्तान मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पाटी-बोकशटा-खेतिया मार्ग का 9.00 किमी लंबाई का कार्य शेष है।	इन मार्गों का निर्माण एनडीबी बैंक के वित्त पोषण अंतर्गत किया जाना था। उक्त ऋण की समयावधि 31.03.2022 को समाप्त हो गई है। इस कारण यह कार्य परियोजना में पूर्ण नहीं किया जा सका। शेष कार्य को शासन मद से पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शासन से स्वीकृति उपरांत शेष कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। अतः कार्य पूर्णता दिनांक बताया जाना संभव नहीं है।

अध्यक्ष
मुख्यमंत्री
लोक निर्माण विभाग
ग्वालियर