

तारांकित प्रश्न क्र. 3368 द्वारा श्रीमती कल्पना वर्मा
जिला अस्पताल शांता में डी.एम.एफ. की शर्शि का उपरोध

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रकार (विवरण)	शुरू होने का तिथि (दिनांक)	समाप्त होने का तिथि (दिनांक)	अनुमानित लागत (₹)	अनुमानित व्यय (₹)	शेष (₹)	विवरण	प्रकार			कुल लागत (₹)	कुल व्यय (₹)	शेष (₹)	
									प्रकार	प्रकार	प्रकार				
1	एल्यूमिनियम एवं शीशे का कार्य	16.15	02.03.2019	1.79											
2	कामक 1 एवं 2 में रेलवे लाइन का कार्य	13.68	02.03.2019	1.51											
3	कामक 4 एवं 9 में रेलवे लाइन का कार्य	13.68	02.03.2019	1.51											
4	प्रथम तल के कोरीवर की रेलवे लाइन का कार्य	6.90	02.03.2019	0.77											
5	एवं शीशे का कार्य	8.87	02.03.2019	0.99											
6	वार्ड के सामने का दरवाजे के स्पोर्टिंग का कार्य	10.57	02.03.2019	1.16											
7	वार्ड के एवं दरवाजे की छिडकियों में एल्यूमिनियम एवं शीशे लगाने का कार्य	14.78	02.03.2019	1.64											
8	वार्ड के सामने का दरवाजे के स्पोर्टिंग का कार्य	13.22	02.03.2019	1.64											
9	वार्ड एवं दरवाजे की छिडकियों में एल्यूमिनियम एवं शीशे लगाने का कार्य	18.47	02.03.2019	2.05											
10	रेलवे लाइन का कार्य	3.90	02.03.2019	0.44											
11	विकल्पित कार्य के पूर्ण एवं बरतने का कार्य	3.45	02.03.2019	0.38											
12	वार्ड के कोरीवर एवं पुरानी जोड़ने के कार्य	22.05	02.03.2019	2.45											
13	जिला विकल्पित कार्य	40.40	02.03.2019	5.56											
14	जिला विकल्पित कार्य	32.76	02.03.2019	4.50											
15	जिला विकल्पित कार्य	71.94	02.03.2019	9.88											
16	जिला विकल्पित कार्य	18.81	02.03.2019	2.09											
17	जिला विकल्पित कार्य	7.34	02.03.2019	0.81											
18	जिला विकल्पित कार्य	25.71	02.03.2019	2.44											
19	जिला विकल्पित कार्य	10.45	02.03.2019	0.00											
20	प्रारंभिक कार्य	3.70	02.03.2019	0.00											
	योग-20	356.83		41.61											

इन कार्यों के पूर्ण होने निवेदा लागत तक खर्च प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के अन्दर प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्यों के कारण पुनरीक्षित कार्य निम्नानुसार प्रदान की गई, तदनुसार कार्य प्रगति पर है।

Chief Engineer
Directorate Health Services
कार्यपालक चिकी