

प्रहन सं. [ क. 3637 ]

(1)

विद्यान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 3637 के प्रश्न भाग "क" एवं "ख" का परिशिष्ट (अ)


प्रश्न कर्ता का नाम :- श्री राज्यवर्धन सिंह  
सदन में उत्तर देने का तिनांक 27.03.2023

राजगढ़ जिले विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ अंतर्गत 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण	रेखीकृत राशि (लाख रु.)	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	आधारन भौतिक प्रगति			कार्य की भौतिक प्रगति संतोषजनक है ?	आधारन लिखित
				पूर्ण	अपूर्ण	अप्राप्त		
2	ग्राम कुटुंबी मे उप रथारथ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	3	4	6	7	8	9	11
	ग्राम हिनोती मे उप रथारथ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य	43.38	23.09.2021	पूर्ण	-	-	-	-
	ग्राम जानेच्या गोपयोहान मे उप रथारथ्य केन्द्र भवन एवं श्री एच.ओ.आयास का निर्माण कार्य	42.38	23.09.2021	-	अपूर्ण	-	हैं	फिनिशिंग स्तर पर
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पौलुडेही का निर्माण कार्य	49.14	26.07.2021	-	-	अप्राप्त	-	झूँगी आवंटन अपेक्षित है
	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोडा ने 30 विस्तरीय अस्पताल एवं आवासो का निर्माण कार्य	184.71	18.01.2023	-	-	अप्राप्त	-	निविदा की कार्रवाही प्रक्रियाधीन
	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन का निर्माण कार्य	964.7	15.09.2022	-	-	अप्राप्त	-	कार्रवाही जारी किया गया है
	10 विस्तरीय मेटरिनी वाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तलेन का निर्माण कार्य	29.7	14.09.2022	-	-	अप्राप्त	-	माननीय न्यायालय द्वारा स्थगित आदेश के कारण अप्राप्त
	पोस्टनार्टम भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुशवर का निर्माण कार्य	21.8	08.03.2022	-	अपूर्ण	-	हैं	नीय स्तर पर प्रगतिशील
	पोस्टनार्टम भवन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोडा का निर्माण कार्य	18.17	06.07.2020	-	-	अप्राप्त	-	मूलि उपलब्ध नहीं
	37 विस्तर से 100 विस्तरीय अस्पताल भवन का निर्माण कार्य शिविल अस्पताल नरसिंहगढ़	2000.00	23.09.2021	-	अपूर्ण	-	हैं	मूल्य ताल की छत का कार्य, जिकर एवं अन्य कार्य प्रगतिशील



Chief Engineer  
Directorate Health Service  
M.P. Bhopal



Executive Engineer  
National Health M.,  
National Health Service  
Bhopal (M.P.)

कार्य का विवरण	निमित्त कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख में)	प्रशासनीय स्वीकृति विनांक	अधिकारी का नाम			अधिकारी की भौतिक प्रगति संतोषजनक है ?
				पुरा	अपूर्ण	अप्राप्त	
1	2	3	4	6	7	8	9
10	कुरावर मे 30 विसरीय सम्बद्धिक स्वास्थ्य केन्द्र का निमित्त कार्य	573.81	23.09.2021	—	अपूर्ण	—	—
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटरीकला का निमित्त कार्य	295.45	03.02.2023	—	—	अप्राप्त	—
12	द्वाक पर्लिक युनिट का निमित्त कार्य सिविल अस्पताल नरसिंगढ़	50.00	07.12.2022	—	—	अप्राप्त	—
13	आवासीय ज्ञान लेटफार्म एवं ट्रांसाफार्मर का निमित्त कार्य शिविल अस्पताल नरसिंगढ़	13.35	19.07.2021	पुरा	—	—	—

वित्तब हेतु निमित्त एजेन्सी के देयको से अनुबंध अनुमति राशि रोकी गई है। उत्तम समयवृद्धि प्रक्रम के निरकरण के समय युग एवं दोषों के आधार पेनाटी तथ की जायेगी। नूतन की छत का कार्य प्रगतिप्र

निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन  
संस्था स्वास्थ्य मिशन  
संभाग भोपाल म.प्र.

मुख्य विकास एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी  
जिला राजगढ़

Chief Engineer  
Directorate Health Services  
M.P. Chopda