

परिशिष्ट-

विधानसभा सांस्कृतिक प्रश्न क्रमांक 593 द्वारा माननीय विधायक श्री विनय सक्सेना

गिला खनिज प्रतिष्ठान से उत्तर-मध्य विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री विनय सक्सेना से संबंधित स्वीकृत किये गये कार्य, पूर्ण किये गये कार्य एवं प्रचलित कार्यों की सूची (राशि लाख रु में)

स. क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	सिमेंट
1.	शासकीय दृष्टिबधित विद्यालय जबलपुर में स्टेन फ्लोरिंग फ्लिकेट रिच, सेट्टिक टेक एवं रंगई पुताई	10.11	7.85	0.00	स्वीकृत देखा/लिखित अनुसार संपूर्ण राशि जारी, कार्य पूर्ण।
2.	उत्तर मध्य विद्यालयभा क्षेत्र के कुल 27 स्कूलों में फर्नीचर कार्य हेतु	49.00	24.50	24.50	कार्य प्रचलित
3.	गिला विधिसालय जबलपुर के ओ.टी. में एयरकंडीशनर	1.30	1.30	0.00	संपूर्ण राशि जारी, कार्य पूर्ण।
4.	गिला विधिसालय के ब्लड बैंक के सामने सी.टी. रोड जैविक जैविक कचरे का संवहण हेतु निर्माण	10.23	5.10	5.13	कार्य प्रचलित
5.	जबलपुर संभाल क्रमांक 14 वेदीताल जयप्रकाश नारायण वर्ड नर्सरी स्कूल से शिक्षक कालोनी समीक्षा आर्डिन की ओर तक कला निर्माण	113.12	55.00	58.12	कार्य प्रचलित
6.	जबलपुर संभाल क्रमांक 14 वेदीताल जयप्रकाश नारायण वर्ड नर्सरी से नर्सरी स्कूल तक कालोनी	40.00	40.00	00	कार्य मानवीय विधायक उत्तर मध्य क्षेत्र श्री विनय सक्सेना के प्रस्ताव पर स्वीकृत है। संपूर्ण राशि जारी कार्य पूर्ण।
7.	गिला विधिसालय में वेनेसीनिया सिविल टैल एनिमिया आदि के लिये ब्लड कम्पोजेंट सेपरेटर खरीद	18.00	16.00	0.00	कार्य प्रचलित
8.	गिला विधिसालय जबलपुर में कोविड-19 की उपचार हेतु मशीन उपकरण क्रय करने	45.20	34.85	10.34	कार्य प्रचलित
9.	कोविड-19 को रोकना वायरा के मशीनों के उपचार हेतु आवश्यक सामग्री एवं ऑक्सीजन उपलब्ध कराने हेतु	105.00	52.50	52.50	कार्य प्रचलित
10.	Rehabilitate Estimate for IT Scan Chamber, 02 No Rooms, Construction VVIP Room, Waiting Rooms, Private Patient Waiting Rooms, Reception Waiting Area, Renovation at District Hospital, Victoria Jubilee	25.35	25.35	0.00	संपूर्ण राशि जारी कार्य पूर्ण।
11.	गिला विधिसालय जबलपुर कार्यालय में विद्युतीकरण कार्य हेतु	5.96	5.602	0.358	कार्य प्रचलित
12.	गिला विधिसालय में लोक निर्माण विभाग (प्रि/मा) द्वारा विद्युतीकरण के मासिक रखरखाव कार्य	129.35	81.00	48.36	कार्य प्रचलित

(प्रकाश पन्ने)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि	कार्य प्रवर्तित	रिजर्व
3.	जिला शिक्षासालय में लोक निर्माण विभाग (वि/या) द्वारा प्रास्ताविक से आदि भवन तक विद्युतीकरण (गोलाशिकारण) कार्य 4-जिला शिक्षासालय में लोक निर्माण विभाग (म/स) द्वारा नली-महिला पुरुष टायलेट कार्य एवं बेन बेंट में एसीसी वर्क 5-जिला शिक्षासालय में लोक निर्माण विभाग (वि/या) द्वारा 4 नग टायलेट एवं सीटिंग रुम में विद्युतीकरण कार्य	77.19	30.00	47.19	कार्य प्रवर्तित	
13.	जिला शिक्षासालय के नए भित्ति में रैम्प का निर्माण कार्य (सिविल वर्क) राशि रुपये 70.75 लाख एवं विद्युत कार्य राशि रुपये 6.44 लाख	19.93	8.00	11.93	कार्य प्रवर्तित	
14.	Detailed estimate for Construction of Computer/ store room and two rooms with toilet first floor at Collectorate office (Mining Branch) Jabalpur					

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

(प्रकाश पन्ने)
अवर सचिव

खनि अधिकारी
जिला- जबलपुर (म.प्र.)