

प्रश्न दिनांक तक जबलपुर जिले की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त अपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि/दिनांक	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की राशि/दिनांक	कार्य प्रारंभ तिथि	कार्य पूर्णता तिथि	कार्य की भौतिक प्रगति		कार्य पूर्ण न होने का कारण
						बांध	नहर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना	रु. 31003.00 23.02.2017	रु. 43421.00 30.06.2022	जून-2020	दिसम्बर-2023	98%	63%	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2	हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना	रु. 22599.00 14.07.2016	-	जून-2020	दिसम्बर-2023	74%	64%	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3	बघराजी नहर मध्यम सिंचाई परियोजना	रु. 3342.00 07.08.2016	-	जून-2020	दिसम्बर-2023	-	67%	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4	दरगढ़ जलाशय	रु. 6594.00 12.04.2016	-	दिसम्बर-2022	जून-2024	100%	5%	नहर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
5	घुघरानाला (हीरापुर) जलाशय	रु. 521.00 27.08.2013	रु. 676.01 01.10.2018	जून-2014	-	90%	40%	भू-अर्जन भुगतान में विलम्ब, ब्लास्टिंग अनुमति न मिलना तथा जी.एस.टी. रहित कार्य होने के कारण निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध विखण्डन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। विखण्डन उपरांत पुनः एजेंसी का निर्धारण कर कार्य पूर्ण किया जावेगा।
6	टेमर काजवे कम स्टॉप डेम	रु. 195.70 20.03.2019	-	निविदा स्वीकृति पश्चात 02 वर्ष	-	-	-	भू-अर्जन की दरों में संशोधन, सी.एस.आर. की दरों में संशोधन एवं जी.एस.टी. की दरों में संशोधन होने के कारण पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जावेगा।
7	पटी चरगावां जलाशय	रु. 1194.39 02.03.2019	-	निविदा स्वीकृति पश्चात 02 वर्ष	-	-	-	निविदा दिनांक 22/12/2022 को आमंत्रित की जा चुकी है। शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।


हस्ता / -

(ए.के.देहरिया)

मुख्य अभियंता,

वैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग


अवर सचिव