

[14/3/2023]

परिशिष्ट

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 958 तारांकित मान 0 श्री लाखन सिंह यादव जी

ग्वालियर जिले के भितरवार, घाटीगाँव, डबरा एवं मुरार विकासखण्ड में 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	मद	स्वीकृत लंबाई (किमी)	स्वीकृत राशि (रु.लाख में)	स्वीकृत दिनांक	कार्य संपादित करने की पद्धति (विभागीय / ठेकेदारी)	ठेकेदार का नाम	कार्य की अनुबंध दिनांक	अनुबंधित राशि (रु.लाख में)	प्रारंभिक स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ/निस्त)	वित्तीय स्थिति (राशि प्राप्त राशि व्यय राशि)	कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि	पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	रिमांक	
1	ग्वालियर	मुरार	गोवई	तुर्कपुरा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग पारसेन मैन रोड से तुर्कपुरा	CMGSY + मनरेगा	1.30	5.52	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	4.935	4.935	—	09/22	—	21
2	ग्वालियर	मुरार	राहुली	सुझार	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग रतनगढ रोड से सुझार	CMGSY + मनरेगा	0.46	2.51	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.566	0.566	—	—	मार्च 2023	—
3	ग्वालियर	मुरार	बेनीपुरा	आरी	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग लोहारपुरा से आरी	CMGSY + मनरेगा	1.34	5.67	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	4.212	4.212	—	09/22	—	—
4	ग्वालियर	मुरार	बेनीपुरा	हरीपुरा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग आरोरा बेनीपुरा रोड से हरीपुरा	CMGSY + मनरेगा	0.70	3.37	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	2.412	2.412	—	09/22	—	—
5	ग्वालियर	मुरार	किरावली	लडुआपुरा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग छौंदी से लडुआपुरा	CMGSY + मनरेगा	0.88	4.02	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.015	0.015	—	—	मार्च 2023	—
6	ग्वालियर	मुरार	राहुली	जमरोहा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग बेहट राहुली रोड से जमरोहा	CMGSY + मनरेगा	4.66	17.58	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	1.560	1.560	—	—	मार्च 2023	—
Total							9.34	38.67							13.70	13.70				
7	ग्वालियर	बरई	बडकागांव	चंगौरा	येवल पहंचमार्ग बडकागांव से चंगौरा	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	0.88	27.11	29.07.22	ठेकेदारी	मै. सय्यम कंशट्रक्शन	19.11.2022	17.25	अप्रारंभ	0.000	0.000	28.08.2023	—	28.08.2023	अनुकूल पर्याप्त फसल खेती होने से अप्रारंभ
8	ग्वालियर	बरई	सभराई	कालावाह	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग बडकागांव डंगौरा रोड से कालावाह	CMGSY + मनरेगा	0.48	2.58	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.000	0.000	—	—	मार्च 2023	—
9	ग्वालियर	बरई	बन्हेरी	चूही	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग सेकरा से चूही	CMGSY + मनरेगा	1.60	6.6	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.000	0.000	—	—	मार्च 2023	—
10	ग्वालियर	बरई	सहसारी	महुआखंडा	रियेवलिग कार्य सहसारी से महुआखंडा	CMGSY + मनरेगा	1.42	5.96	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.304	0.304	—	—	मार्च 2023	—
11	ग्वालियर	बरई	बडागांव	ककेटो	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग मोहना ककेटो रोड से ककेटो ग्राम तक	CMGSY + मनरेगा	1.84	7.46	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	2.705	2.705	—	—	मार्च 2023	—
12	ग्वालियर	बरई	चराईडांग	परा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग तिघरा बसोटा रोड से परा	CMGSY + मनरेगा	1.82	6.11	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.006	0.006	—	—	मार्च 2023	—
13	ग्वालियर	बरई	चराईडांग	घटवासिनी	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग तिघरा बसोटा रोड से घटवासिनी	CMGSY + मनरेगा	1.40	4.9	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.006	0.006	—	—	मार्च 2023	—

Sia (D)

W. (M)

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	मद	स्वीकृत लंबाई (किमी)	स्वीकृत राशि (रु.लाख में)	स्वीकृत दिनांक	कार्य संपादित करने की पद्धति (विभागीय / ठेकेदारी)	ठेकेदार का नाम	कार्य की अनुबंध दिनांक	अनुबंधित राशि (रु.लाख में)	प्रगति (पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ/निस्त)	वित्तीय स्थिति (राशि प्राप्त राशि व्यय राशि)	कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि	पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	ग्वालियर	बरई	तखनपुरा	छिकारी	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग तिघरा बसोटा रोड से छिकारी	CMGSY + मनरेगा	3.38	9.96	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	4.166	4.166	—	—	मार्च 2023	—
15	ग्वालियर	बरई	तिघरा	सुजवाया	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग तिघरा रोड से सुजवाया	CMGSY + मनरेगा	2.95	9.37	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	6.495	6.495	—	09/22	—	—
16	ग्वालियर	बरई	महदपुर	अगरामटपुरा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग महदपुर रोड से अगरामटपुरा	CMGSY + मनरेगा	2.90	9.97	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	6.578	6.578	—	09/22	—	—
Total							18.67	90.02							20.26	20.26				
17	ग्वालियर	डबरा	बडेराबुजुग	खेडीसांतल	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग बडेराबुजुग से खेडीसांतल	CMGSY + मनरेगा	0.30	1.94	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.228	0.228	—	—	मार्च 2023	—
18	ग्वालियर	डबरा	गढी	बेरखेडा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग गढी रोड से बेरखेडा	CMGSY + मनरेगा	2.44	9.62	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	6.433	6.433	—	09/22	—	—
19	ग्वालियर	डबरा	पुट्टी	खेडी	रियेवलिग कार्य पुट्टी सिली रोड से खेडी	CMGSY + मनरेगा	1.68	6.89	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	6.097	6.097	—	09/22	—	—
20	ग्वालियर	डबरा	अकबई छोटी	ठेठियापुरा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग मकोडा छिमक रोड से ठेठियापुरा	CMGSY + मनरेगा	0.54	2.8	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	2.512	2.512	—	09/22	—	—
21	ग्वालियर	डबरा	हथनीरा	गणेशपुरा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग गिजोरी देवगढ रोड से गणेशपुरा	CMGSY + मनरेगा	3.20	12.34	02.03.22	विभागीय	—	—	—	पूर्ण	11.850	11.850	—	09/22	—	—
Total							8.16	33.59							27.12	27.12				
22	ग्वालियर	भितरवार	घोवट	कैथोद	शेवल पहंचमार्ग भितरवार नरवर रोड से कैथोद	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	1.50	41.36	29.07.22	ठेकेदारी	मै. सय्यम कंशाट्रकशन	19.11.2022	26.25	अप्रारंभ	0.000	0.000	28.08.2023	—	28.08.2023	अनुबंध पर्याप्त करवाया खेडी होने से अप्रारंभ
23	ग्वालियर	भितरवार	मैना	गिजोरी	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग छिमक दोनी रोड से गिजोरी	CMGSY + मनरेगा	0.98	4.38	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.010	0.010	—	—	मार्च 2023	—
24	ग्वालियर	भितरवार	घिरौली	अमरधा	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग घिरौली से अमरधा	CMGSY + मनरेगा	1.25	5.34	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.620	0.620	—	—	मार्च 2023	—
25	ग्वालियर	भितरवार	सिरसुला	नोनेवर	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग सिरसुला से नोनेवर	CMGSY + मनरेगा	0.82	3.8	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.006	0.006	—	—	मार्च 2023	—
26	ग्वालियर	भितरवार	खडीआ	चरौली	रियेवलिग कार्य पहंचमार्ग प्रधानमंत्री रोड खडीआ से चरौली	CMGSY + मनरेगा	1.50	6.24	02.03.22	विभागीय	—	—	—	प्रगतिरत	0.000	0.000	—	—	मार्च 2023	—
Total							6.05	61.12							0.64	0.64				
Grand Total							42.220	223.400							61.720	61.720	—	—	—	—

5/8/22

(AC)