

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, देवास
निर्माणधीन (वृहद, लघु) योजनाओं की जानकारी

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1640

स.क्र	योजना का नाम	विधानसभा क्षेत्र	मद	प्रशासकीय स्वीकृति		स्वीकृत लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता हे.	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	मू अर्जन की स्थिति	प्यावरण विलयन की स्थिति	रिमाक
				राशि लाख में	दिनांक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A लघु परियोजनाएँ											
1	परपडी तालाब	बागली	सामान्य	4775.46	16.08.2016	346900	1848	12/2023	आपसी सहमती से मुअर्जन प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय में जमा है	-	एजेन्सी निर्धारण होकर कार्य प्रारंभ।
2	मण्डारिया बैराज	बागली	सामान्य	343.89	17.08.2016	275.9	215	10/2022	-	-	समयावृद्धि प्रकरण भेजा जाना है।
3	पिपल्यासाहब बैराज	बागली	सामान्य	459.92	04.02.2022	276	300	6 माह	-	-	कार्य प्रगति पर है।
4	खोकरिया बैराज	देवास	सामान्य	277.3	04.07.2018		230	7/2023	-	-	कार्य भौतिक रूप से पूर्ण।
5	कटिपाल बैराज	देवास	सामान्य	325.07	04.07.2018	1115.54	210	7/2023	-	-	कार्य भौतिक रूप से पूर्ण।
6	गौरखेडी बैराज	देवास	सामान्य	311.54	04.07.2018		220	7/2023	-	-	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
7	अनखेती बैराज	हाटपिपल्या	सामान्य	261.00	04.07.2018		240	7/2023	-	-	कार्य भौतिक रूप से पूर्ण।
8	मेलघाट बैराज	बागली	सामान्य	263.42	23.09.2020		280	7/2023	-	-	कार्य प्रगति पर है।
9	रिछी खो बैराज	खातेगाँव	सामान्य	263.63	09.01.2023	141.00	180	03/2024	-	-	निर्माण कार्य प्रगति पर है।

B निर्मित लघु योजना											
1	गोला बैराज	हाटपिपल्या	सामान्य	316.74	30.06.2020	149	230	01/2023	-	-	निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

टीप :- सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र की कोई योजना निर्माणधीन नहीं है।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग देवास


कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संग्राम देवास
साध्यता प्राप्त योजनाओं की जानकारी

विधानसभा
क्षेत्र-सोनकच्छ

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1640

प्रपत्र-ब

स.क्र.	योजना का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधायक का नाम	साध्यता स्वीकृति दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति		समाहित प्राक्कलन राशि	रूपांकित सिंचाई क्षमता हे.मै.	लामान्वित कृषकों की संख्या	रिमांक
					राशि	दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	महुडी बैराज	सोनकच्छ	श्री राजेश सोनकर	16.1.2020	अप्राप्त	अप्राप्त	340.00	210	182	डी.पी.आर. प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणधीन।
2	नाराणा बैराज	सोनकच्छ	श्री राजेश सोनकर		अप्राप्त	अप्राप्त	270.00	180	90	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु डी.पी.आर. प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणधीन।
3	पटाडिया नजदीक	सोनकच्छ	श्री राजेश सोनकर	12/06/2023	अप्राप्त	अप्राप्त	451.53	300	80	म.प्र.जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-22/1/2023-24/ल.सि /31/1395 भोपाल दिनांक 12.06.2023 से प्राप्त। एवं डी.पी.आर. तकनीकि स्वीकृति हेतु अधीक्षण यंत्री कार्यालय उज्जैन में परीक्षणधीन।
			योग				1061.53	690.00	352.00	


 कार्यपालन यंत्री
 जल संसाधन संग्राम देवास