

अतारांकित प्रश्न क्र. 240 द्वारा श्री विजयपाल सिंह।


प्रपत्र-ब

क्र.	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण लम्बाई (कि.मी.)	शेष लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार एवं पूर्ण होने की स्थिति का प्राक्कलन								स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय की राशि (लाख में)	स्थानक
					एच.पी.सी.		बॉक्स		माईनर ब्रिज		कुल स्वीकृत पुल-मुनिगा				
					स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण			
1	शोभापुर गाछा पचलावश मार्ग। लम्बाई 18.85 कि.मी.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		18.95	18.88	0.07	67	67	0	0	4	4	71	3169.77	2999.59		
2	शोभापुर बटगांव मार्ग। लम्बाई 13.21 कि.मी.	13.21	13.21	0.00	39	39	4	4	0	0	43	2654.67	2447.50		
3	शोभापुर रेवा बनखेड़ी मार्ग। लम्बाई 15.20 कि.मी.	15.20	15.20	0.00	33	33	6	6	2	2	41	2348.37	2157.67		
4	सेमरी से गडुआखेड़ा, चालावखेड़ी, खैरी, बोरेला मिट्टा, तेलरिच, रिटालखामा, अजबगांव, सखवाई मार्ग। लम्बाई 31.11 कि.मी.	31.11	30.88	0.23	60	60	2	2	2	1	64	4562.81	4024.92		
5	बखई शिवराज फुलरा, पाटनी, सांगखेड़ा मार्ग। लम्बाई 16.75 कि.मी.	16.75	16.75	0.00	33	33	2	2	5	5	40	3063.53	2839.22		
	कुल योग	95.22	94.92	0.30	232	232	14	14	13	12	259	15689.14	14468.90		

एच. पी. सी. बखईस्ट के पत्र क्र. 401/ND/BI/ROAD/JM/Ag.No.53/Pkg-14/ 2023-24/2497, दिनांक 21/12/2023 के द्वारा सभी कार्यों के लिए दर्याकी गई पुरतकित राशि स्वीकृत की गई है।

एक नग माईनर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है जिससे 150 मीटर प्लेच मार्ग में सु-जर्जन होगा है। सु-जर्जन की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा प्रवर्तन में है।

मुख्य अभियंता (सो.प.)
लोक निर्माण विभाग भोपाल


मुख्य अभियंता (सो.प.)
लोक निर्माण विभाग
राजस्व विभाग भोपाल