

कार्यालय जनपद पंचायत सोहावल जिला सतना (म.प्र.)

परिशिष्ट-ब
"ब" [8/2/2024]

जनपद पंचायत सोहावल अन्तर्गत डामर रोडों की जानकारी

क्रं	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि			मूल्यांक राशि	पूर्ण/अपूर्ण/प्रगतिरत	टिप्पणियाँ
				15 वां वित्त	मनरेगा	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सोहास	BT डामर रोड सोहास मार्ग से मलहटी बस्ती तक	2020-21	11.95	3.530	15.480	4.78	प्रगतिरत	सलेक्टड स्वायत्त प्रगतिरत
2	सोहास	BT डामर रोड निर्माण सोहास से सेमरा मार्ग	2020-21	11.95	3.530	15.480	14.86	प्रगतिरत	BT सोल्डर शेष संलग्न टेस्ट रिपोर्ट
3	बारीकला	BT डामर रोड निर्माण बारीकला मुख्य मार्ग से पोईंघाखुर्द तक	2020-21	10.05	2.600	12.650	12.65	पूर्ण	TEST REPORT संलग्न है
4	कुआँ	BT डामर रोड निर्माण कुआँ मुख्य मार्ग से इटमा बस्ती तक	2020-21	10.05	2.600	12.650	6.12	प्रगतिरत	BT सोल्डर शेष
5	नीमीवृत्त	BT डामर रोड निर्माण मुख्य मेन रोड से बठिया बस्ती बराज की ओर	2020-21	11.95	3.530	15.480	12.41	प्रगतिरत	BT सोल्डर शेष
6	फुटींघा	BT डामर रोड निर्माण मेन रोड बावपुर चौकी के पास से डफाई बस्ती 10 नम्बर तक	2022-23	10.0	2.90	12.900	3.45	प्रगतिरत	सलेक्टड स्वायत्त प्रगतिरत

टिप्पणी :- उपरोक्त सभी कार्य गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार कराये जा रहे हैं

मुख्य क्लर्क/अधीकारी
जिला पंचायत सतना म0प्र0

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

कार्यालय जिला पंचायत सतना (म.प्र.)

ग्राम पंचायत माधवगढ सोहावल के निर्माण कार्यो की सूची

क्रं	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि			मूल्यांक राशि	पूर्ण/प्रगतिरत	रिमार्क
			15 वां वित्त	मनरेगा	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कचरा संग्रहण केन्द्र (सेग्रिगेशन) शेड भठिया टोला बस्ती माधवगढ	2022-23	4.31	0.99	5.30	0.42442	प्रगतिरत	कुर्सी स्तर
2	शांतीधाम निर्माण कार्य छतुरिहा घाट माधवगढ	2022-23	0	3.39	3.39	0.18736	प्रगतिरत	कुर्सी स्तर
3	पीसीसी रोड एवं (पाइप) नाली निर्माण हरिजन बस्ती से कोरियान मोहल्ला तक	2022-23 (विधायक मद)	10.0	0	10.0	7.61423	प्रगतिरत	250 मी.रोड एवं 100 मी. नाली का कार्य पूर्ण
4	पीसीसी रोड एवं नाली निर्माण गुलाबी जैसवाल के घर से लाला जैसवाल के घर तक	2023-24	4.34	1.18	5.52	4.12411	प्रगतिरत	96 मी.रोड एवं 65 मी. नाली का कार्य पूर्ण
5	पीसीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य सरिया टोला प्रा.शाला से आदिवासी बस्ती तक	2023-24	6.62	0	6.62	6.61237	पूर्ण	TEST REPORT संलग्न है
6	पीसीसी रोड निर्माण हनुमान मंदिर से आदिवासी बस्ती सरिया टोला	2023-24	4.32	0.67	4.99	0.21216	प्रगतिरत	बेस कार्य प्रगतिरत

टीप:- उपरोक्त कार्य गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदंड अनुसार कराये जा रहे हैं ।

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सतना म0प्र0