


संशोधित परिशिष्ट -अ

संशोधित प्रश्न (मूल प्रश्न)  
विधानसभा अतारकित प्रश्न क्र० 858  
रीवा जिले में विगत पांच वर्षों से प्रश्नांश दिनांक तक निर्माण कराये गये नहरों की जानकारी

क्र०	एजेंसी का नाम	सविदाकार का नाम	अनुबंध क्र० एवं दिनांक	अनुबंध की राशि	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि	कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य की नैतिक स्थिति	मुगतान की राशि	राशि लाख में	कार्य समय पर प्रारंभ कर पूर्ण नहीं कराये गये तो उस पर किन-किन के उपर कौन-कौन सी कार्यवाही कब प्रस्तावित की गयी।
1	कार्यपालन यंत्री, क्यौटी नहर संभाग रीवा	मेसर्स फ्लौदी कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड इन्दौर	अनुबंध क्रमांक 01 का 2019-20 दिनांक 09.19.2019	4096.41	08.03.2021	Work is in progress	70.00%	2918.98	10	पुरीकृत प्रशासकीय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपा की ओर कार्यालयीन पत्र क्र. गंगा/कार्य/बी.एस. /05-86 का 17/5722 रीवा, दिनांक 07.07.2023 एवं गंगा कार्य 05-86 का 2017/7321 रीवा, दिनांक 04.09.2023 द्वारा भेजा गया है। पुनरीकृत प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित होने से निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

प्रश्न सं. [ अ. 858 ]

2	बाणसागर परियोजना अंतर्गत रीवा जिले के क्योटी नहर प्रणाली के विशेष सुधार/मरम्मत कार्य का निर्माण कार्य।	मेसर्स नितिन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, एम. आई.जी. 100 पद्मधर कालोनी डेकहा, तहसील	अनुबंध क्र. 2 का 2023-24 दिनांक 02.05.2023	209.27.	02.05.2023	Work is in progress	67%	139.39	-
3	टर्न की पद्धति पर बहुली नहर परियोजना का शेष निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	के.डी.एस.-बी.एस.पी.-एच.सी.पी.एल.जे. व्ही	अनुबंध क्र. 4 का 2023-24 दिनांक 31.07.2023	32502.09	31.07.2023	Work is in progress	10.00%	1800.00	-
4	टर्न की पद्धति पर सेमरिया सूडम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत प्रेशरईज्ड पाइप प्रणाली का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	पी.सी.आई.पी.एल-आर.एम. एन-आर.एम.एस (जे व्ही)	अनुबंध क्र. 05 का 2023-24 दिनांक 20.09.2023	14988.88	20.09.2023	Work is in progress	0%	0.00	-

  
 P. S. Mishra  
 मुख्य अभियंता  
 गंगा कछार, जल संसाधन विभाग  
 रीवा (म.प्र.)