

544-1  
प्रश्न - 1  
शक्ति लायक क. में

विधानसभा अतारकित प्रश्न क्रमांक 1120  
निर्माणाधीन लघु योजनाओं की जानकारी

असोज कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग टीकागढ़ (प.प्र.)

क्र. योजना का नाम	मद.	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य की वर्तमान लागत	रूपांकित सिविल कामों का बजट	दिनांक एक मुल अवय	कार्य की प्रगति		कार्य पूर्ण करने का लग	एवमही का नाम	आदेश क्रमांक / दिनांक	स्थ	दिनांक
		लाभ	दिनांक				शेष कार्य	माह कार्य					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कौन बेतया तिक परियोजना 23-4700-C-7-800-0701-1141	2429324.00	15.3.24	2429324.00	657364	0	0	0	-	-	-	-	15
2	सतलुधरा तालाब योजना	1973.89	24.03.2017	469.28	570	345.00	42%	65%	Dec-24	मेसर्स रामराजा कस्ट्रक्शन पूरबीपुर	अनुबंध क्रमांक 04 दि. 24.01.2018	16.04 प्रतिष्ठा कर्म	16.04
3	खंडाघाट तालाब	248.53	04.07.2018	187.37	200	30.23	42%	-	Sep-24	मेसर्स मो पीताम्बर कस्ट्रक्शन झंसी	क्रमांक 2196 दि. 14.11.2022	28.71 प्रतिष्ठा कर्म	28.71
4	सुजानपुरा तालाब	1682.13	02.03.2019	301.10	920	-	-	-	Dec-24	मेसर्स बृज मोहन शर्मा कस्ट्रक्शन भोपाल	क्रमांक 899 दि. 08.04.2022	27.50 प्रतिष्ठा कर्म	27.50
5	टानाघाट विद्यर	390.87	09.01.2023	254.22	235	184.82	80%	-	Sep-24	मेसर्स प्रसाद कस्ट्रक्शन मडिया (पूरबीपुर)	क्रमांक 1598 दि. 20.09.2023	31.40 प्रतिष्ठा कर्म	31.40
6	घाटपुर घाट विद्यर	565.55	09.01.2023	451.50	255	177.13	65%	-	Sep-24	मेसर्स सोपुरो कस्ट्रक्शन 'वालियर	क्रमांक 1598 दि. 20.09.2023	16.11 प्रतिष्ठा कर्म	16.11
7	हरपुर एक्स्टेशन कीडर केनाल	4978	25.08.2023	-	1980	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-	9838.97		1663.47	4160								

(सुरक्षित बरतें)  
मुख्य अभियंता,  
प्रशासन केन्द्र ककर सागर