

प्रश्न सं. [क. 1397]

प्रपत्र-अ

**विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1397 द्वारा श्री शैलेन्द्र जैन
सड़क का निर्माण कार्य**

सं0 क्र0	विधान सभा	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति			कार्यादेश का दिनांक	अनुसंधानुसार कार्य पूर्ण करने की दिनांक	कार्य की अव्ययन स्थिति		विलंब का कारण	कार्य पूर्ण करने की समाप्ति तिथि	टिप्पणियाँ		
			राशि (लाख में)	दिनांक	लंबाई (किमी)			पूर्ण कुल कार्य	भौतिक (किमी)				वित्तीय (लाख में)	
1	सागर / नरयावली	पपारा गड्डुमार्ग	703.95	26.05.22	3.50	21.12.22	20.02.24	0	3.50	356.73	11	15.09.24	14	बीटी कार्य पूर्ण पुल के एपोसेस का कार्य प्रगति पर प्रगति पर
2	सागर	सलम झरुव चौराहा से कनेसरेड मशानडिरी तक (लेनज 0 से 800 एवं 4750 से 6250)	332.74	10.04.23	2.30			0	1.60	64.01		23.10.24		1.60 किमी में बीटी एवं 3 नग पुलिया का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर
3	सागर	धर्मश्री बायपास चौराहा से बालाजी मंदिर तक की सड़क चौकीकरण एवं पुर्ननिर्माण	387.59	10.04.23	1.00	24.07.23	23.05.24	0	1.00	51.60		23.10.24		04 लेन मार्ग निर्माण किया जा रहा है विद्युत पोल शिफ्ट न हो पाने एवं अतिक्रमण के कारण
4	सागर	शीतला माता मंदिर से धर्मपुरा बायपास तिगड्डा तक मार्ग	354.02	10.04.23	2.30			0	1.10	97.69		15.10.24		मार्ग के एक रेखण में निजी भूमि आ रही है भूमिस्वामियों द्वारा अवरोध के कारण
5	सागर	मुख्य सड़क वेदाती से धर्मश्री बायपास चौराहा तक मार्ग निर्माण	387.60	10.04.23	2.20	27.07.23	26.05.24	0	1.60	145.79		15.10.24		मार्ग के एक रेखण में निजी भूमि आ रही है भूमिस्वामियों द्वारा अवरोध के कारण
	योग	5	2165.90		11.30			0	8.80	715.82				

विशेष करिबन्ध अधिकारी

सड़क निर्माण विभाग

महानगरपालिका, भोपाल

कार्यपालन यंत्री

लौकिक, संभाग क्र-1 सागर

प्रपत्र-अ -1

प्रश्न क्र. 1397 (तारांकित) द्वारा माननीय श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत सागर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कसये जा रहे निर्माण कार्य की जानकारी।

क्र.	मार्ग/ कार्य का नाम	लंबाई (किमी मे)	अनुबंधित राशि	समयावधि	अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता दिनांक	अद्यतन स्थिति	विलंब का कारण	टीप
1	एडीबी-6 योजना अंतर्गत सागर-रहली मार्ग का हयब्रिड एन्यूटी मोड अंतर्गत उन्नतिकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य।	37.415 (सागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लंबाई लगभग 300 मी.)	रु. 98.38 करोड़	2 वर्ष	18/07/2024	कार्य लगभग 98 प्रतिशत पूर्ण	कोई नहीं	कार्य निर्धारित समयावधि में है। सड़क कार्य पूर्ण, नाली इत्यादि कार्य प्रगतिरता

विशेष सहायक आयुक्त
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल