

प्रश्न सं. [ क. 1519 ]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रं. 1519

सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.07.2024

परिशिष्ट


माननीय विधायक श्री महेन्द्र केशर सिंह चौहान

बैतूल जिले के अतर्गत विधानसभा क्षेत्र भैंसदेही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेस-3 के अतर्गत गत पांच वर्षों में स्वीकृत सड़कों की जानकारी

स.क्र	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि. मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश / दिनांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबन्धानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	वास्तविक पूर्णता दिनांक	विलंब का कारण	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MP03712	एम.आर.एल58-नांदा से समाडोल (धुटिया जोड़)	5.957	7071/ 11-05-21	12/8/2021	26/8/2022	25/8/2022	समय-सीमा में कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
2	MP03707	विजयग्राम बासनेरकला कोलगांव से बरहापुर	9.810	10023/ 03-07-2020	30/9/2020	29/9/2021	10/8/2021	समय-सीमा में कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
3	MP03703	चिल्लौर-दामजीपुरा से हिडली	27.154	10023/ 03-07-2020	30/9/2020	29/3/2022	30/4/2022	वनविभाग की स्वीकृति 103.2021 अर्थात् कार्यादेश दिनांक से 5 माह पश्चात् प्राप्त हुई। मार्ग में बिजुल पोल शिफ्टिंग हेतु प्राक्कलन दिनांक 14.07.2021 को प्राप्त हुआ। जिसके कारण विलंब हुआ।	कार्य पूर्ण
4	MP03717	टी10-रतनपुर से झापल-भाडवा-पाथाखंडा (एन.एच. 59 ए)	9.119	7071/ 11-05-21	12/8/2021	11/2/2023	9/2/2024	वर्ष 2021-22 में अतिवर्षा के कारण मार्ग में कटाव होने के कारण विचलन तैयार कर मुख्यालय प्रेषित किया गया। तदनुसार विचलन की स्वीकृति दिनांक 24.03.2023 को प्राप्त हुई। अतः मार्ग निर्माण में विचलन आकृष्ट होने के कारण कार्य में विलंब हुआ।	कार्य पूर्ण

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
भोपाल -

स.क्र	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि. मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश/दिनांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	वास्तविक पूर्णता दिनांक	विलंब का कारण	रिमाकें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	MP03711	बी.एन.डी. रोड गोरेगांव से आमला	11.700	7071/ 11-05-21	12/8/2021	11/2/2023	20/5/2024	उक्त मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 11.05.2021 को प्राप्त हुई थी। मार्ग निर्माण के समय मार्ग की चैनज 7979 मी से 8189 मी तक का भाग प्रस्तावित गोरेगांव जलाशय के डूब क्षेत्र में आने की जानकारी प्राप्त हुई। जल संसाधन विभाग के गोरेगांव जलाशय की स्वीकृति दिनांक 31.01.2023 को प्राप्त हुई है अर्थात् सड़क स्वीकृति के 1 वर्ष 8 माह परचात प्राप्त हुई है। तत्पश्चात उक्त जलाशय के डूब क्षेत्र का सीमांकन हो सका एवं निर्माणधीन सड़क के डूब प्रभावित भाग का निर्णय लिया जा सका तथा आस-पास के शेष आंशिक भाग का निर्माण किया गया। अतः उक्त कारणों से कार्य में विलंब हुआ।	कार्य पूर्ण
6	MP03711	खेडी परतवाड़ा रोड निपान्या से कालडोगरी	11.870	7071/ 11-05-21	12/8/2021	11/2/2023	18/6/2024	मार्ग में चैनज 10300 से 11100 मी के मध्य निजि भूमि विवाद था जिसका निराकरण 04.01.2023 को हुआ एवं जिसके विचलन को स्वीकृति 31.03.2023 को प्राप्त हुई। अतः भूमि विवाद निराकरण हुई देरी के कारण मार्ग निर्माण पूर्ण करने में विलंब हुआ।	कार्य पूर्ण
7	MP03711	खेडी परतवाड़ा रोड सिरजगांव से धामनगांव	7.110	7071/ 11-05-21	12/8/2021	11/2/2023	18/6/2024	मार्ग में ग्राम धामनगांव में पीएचई विभाग द्वारा पेयजल पाईप लाईन बिछाये जाने के कारण पूर्व निर्मित सी.सी. मार्ग क्षतिग्रस्त कर दिया गया था एवं जिसके विचलन की स्वीकृति 31.03.2023 को प्राप्त हुई। अतः जल प्रदाय लाईन बिछाई जाने से अतिरिक्त कार्यस्कोप निमित्त होने के कारण मार्ग निर्माण में विलंब हुआ।	कार्य पूर्ण
		योग	82.72						

  
 -**गणेश**  
 ग्रामोपस्थाय अध्याक्ष  
 ग्रामोपस्थाय विकास प्राधिकरण  
 नेपाल -