

(प्रपत्र-अ)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 1567 द्वारा श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा

क्र.	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत लंबाई (कि.मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति		निर्माण कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टीप
				राशि (लाख में)	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	136 सिवनी मालवा	मेला से चतुर्भुज तक सड़क निर्माण कार्य।	1.50	206.24	29.05.23	प्रगतिरत		जंगल सफाई कार्य प्रगति पर।
2	136 सिवनी मालवा	सब स्टेशन बावरी घाट से परिक्रमा मार्ग।	2.00	143.77	29.05.23	प्रगतिरत	12.09.24	जंगल सफाई कार्य प्रगति पर।
3	136 सिवनी मालवा	काल्याखेड़ी से झिल्लाय मार्ग निर्माण कार्य।	2.50	246.01	29.05.23	प्रगतिरत		जंगल सफाई कार्य प्रगति पर।
4	136 सिवनी मालवा	बीजापुरा से सोमलवाड़ा पहुँच मार्ग।	3.60	555.66	29.05.23	प्रगतिरत		कार्य प्रगति पर। अर्थवर्क - 3.00 कि.मी. पुलिया- 4 नग पूर्ण।
5	136 सिवनी मालवा	धामनिया से बासनिया पहुँच मार्ग।	4.00	438.55	29.05.23	प्रगतिरत		कार्य प्रगति पर। अर्थवर्क - 4.00 कि.मी.
6	136 सिवनी मालवा	ग्राम हमीरपुर से नर्मदा घाट तक मार्ग निर्माण।	1.00	121.18	29.05.23	प्रगतिरत	04.03.25	अर्थवर्क - 1.00 कि.मी. सी.आर.एम. - 2.00 कि.मी. डी.एल.सी.- 0.20 कि.मी. सी.सी. - 0.20 कि.मी.
7	136 सिवनी मालवा	चौकीपुरा से शक्तिपुर पहुँच मार्ग। (विकासखण्ड केसला)	2.50	255.64	29.05.23	प्रगतिरत		जंगल सफाई कार्य प्रगति पर।

क्र.	विधानसभा क्षेत्र क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत लंबाई (कि.मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति		निर्माण कार्य की स्थिति	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टीप
				राशि (लाख में)	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	136 सिवनी मालवा	झकलाय से तोरनिया भिलाडिया पहुँच मार्ग निर्माण।	7.50	933.41	29.05.23	प्रगतिरत		कार्य प्रगति पर। अर्थवर्क - 5.00 कि.मी.
9	136 सिवनी मालवा	भैरोपुर से थुआ पहुँच मार्ग।	6.30	687.24	29.05.23	प्रगतिरत	06.05.25	कार्य प्रगति पर। अर्थवर्क - 3.00 कि.मी.
10	136 सिवनी मालवा	चापड़ा से बिसौनी मार्ग।	4.30	456.30	31.05.23	प्रगतिरत		कार्य प्रगति पर। अर्थवर्क - 4.00 कि.मी.
11	136 सिवनी मालवा	कोसखेडी बाँकाबेडी होते हुए पूर्व रोड तिन्सया तक (सिवनीमालवा)	4.50	499.61	05.10.23	प्रगतिरत	10.11.24	कार्य प्रगति पर। अर्थवर्क - 4.00 कि.मी. पुलिया - 8 नग पूर्ण।
12	136 सिवनी मालवा	आंवरी से नानपा (सिवनीमालवा)	2.40	290.23	05.10.23	प्रगतिरत		दिनांक 11.03.24 को कार्यारंभ जारी।
			42.10	4833.84				

मुख्य अभियंता (भो.प.)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

मुख्य अभियंता (भो.प.)
लोक निर्माण विभाग भोपाल