

परिशिष्ट


सदन में उत्तर देने का दिनांक 08.07.2024

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रं. 1574


माननीय विधायक श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

बैतूल जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बैतूल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क फेस-3 के अंतर्गत गत पांच वर्षों में स्वीकृत सड़कों की जानकारी

स.क्र	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि. मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश/दिनांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	वास्तविक पूर्णता दिनांक	विलंब का कारण	कार्य पूर्णता की समाप्ति तिथि	सिमांक
1	MP03702	एन.एच-69 बैतूलबाजार से बारुकी शवा रोड	22.800	2247/ 10-02-2020	6/7/2020	5/1/2022	10/5/2022	मार्ग के ड्रेनेज 3050 मी में पूर्व निर्मित पुलिया जो वर्षों के दौरान जलमग्न होने के कारण जनप्रतिनिधी / ग्रामीणों द्वारा लघुपुल (स्लेब क्लवर्ट) के निर्माण की मांग की गई। तदनुसार स्लेब क्लवर्ट का निर्माण करवाया गया। जिसके कारण विलंब हुआ।	10	11
2	MP03701	बैतूल-आठनर रोड टानी धनोरा से पारसडोह	10.905	2247/ 10-02-2020	7/7/2020	6/7/2021	29/6/2022	मार्ग में ग्राम धनोरा में पी.एच.आई विभाग की पारसडोह समूह नल-जल योजना की वृहद पाईप लाईन मार्ग के शोल्डर मांग में बिछी हुई थी जिसके कारण मार्ग में पर्याप्त चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण मार्ग की रचना में परिवर्तन करने तथा विद्युत पोल शिफ्टिंग में हुए विलंब के कारण सड़क निर्माण में विलंब हुआ।	-	कार्य पूर्ण
3	MP03710	एम.आर. एल05-भडूस से पागरा-भयावाडी मार्ग	5.223	7071/ 11-05-2021	12/8/2021	11/2/2023	17/6/2024	मार्ग की ड्रेनेज 1120 मी. पर पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर जनप्रतिनिधी / ग्रामीणों द्वारा लघुपुल (स्लेब क्लवर्ट) के निर्माण की मांग की गई। तदनुसार स्लेब क्लवर्ट का निर्माण करवाया गया एवं विचलन की स्वीकृति दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त हुई। अतः पूर्व स्वीकृत प्राक्कलन के अतिरिक्त कार्यस्कोप निर्मित होने के कारण कार्य में विलंब हुआ है।	-	कार्य पूर्ण


 माननीय अध्यक्ष
 श्री. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 भोपाल

स.क्र	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि. मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश/दिनांक	कार्यारंभ दिनांक	अनुबंधानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	वास्तविक पूर्णता दिनांक	विलंब का कारण	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	MP03710	एम.आर. एल19-बारहठी मार्ग से बघोली-गोराखार - बैतूल आठनेर मार्ग	7.980	7071/ 11-05-2021	12/8/2021	11/2/2023	17/6/2024	उक्त मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्र. 1071 दिनांक 11.05.2021 के माध्यम से 7.98 कि.मी. लंबाई की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मार्ग पूर्व निर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.80 कि.मी. एवं 3.18 कि.मी. लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित मार्गों के उन्नयनीकरण के अंतर्गत स्वीकृत था। उक्त पूर्व निर्मित मार्ग ग्राम लोहारिया के आबादी क्षेत्र से गुजरता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना-ए के अंतर्गत स्वीकृत उक्त मार्ग के कार्य प्रारंभ होने के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों लोहारिया द्वारा उक्त उन्नयनीकरण कार्य ग्राम लोहारिया के भीतर बनाने के स्थान पर बायपास विकसित का निर्माण की मांग की गई। अतः उक्त मार्ग निर्माण के एकरेखण में परिवर्तन के कारण विचलन आकृष्ट हुआ। यहाँ उल्लेखनीय है कि एकरेखण में विचलन स्वीकृति का अधिकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के अधिकार क्षेत्र में है। अतः निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एकरेखण परिवर्तन व उससे आकृष्ट हुआ प्राक्कलन में विचलन एवं बायपास निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था इत्यादि में समय लगा एवं उक्त अभिसूचितियों दिनांक 14.02.2023 तक प्राप्त हो सकी। अतः उक्त कारणों से कार्य में विलंब हुआ।		कार्य पूर्ण
5	MP03716	आठनेर-मैसदेही रोड धामोरी सावगी माण्डवी से मुसाखेड़ी	9.900	7071/ 11-05-2021	12/8/2021	11/2/2023	-	मार्ग के अंतिम छोर में 150 मी में 11 के.वी. विद्युत लाईन के तार नीचे हैं जिसका पुनरीक्षित प्राक्कलन मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. बैतूल के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। ग्राम माण्डवी के आंतरिक भाग में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण के कारण सीसी सड़क हेतु चौड़ाई उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण विलंब हुआ।	30/8/2024	प्रगतिरत् (9.60 कि.मी. लंबाई पूर्ण 150 मी.बी.टी. एवं शाल्कर कार्य शेष)
6	MP03716	आठनेर-मैसदेही रोड हिवरा से देहगुड	7.300	7071/ 11-05-2021	12/8/2021	11/2/2023	-	मार्ग में विद्युत लाईन / पोल शिफ्टिंग का पुनरीक्षित प्राक्कलन मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. बैतूल के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। जिसके कारण विलंब हुआ।	30/8/2024	प्रगतिरत् (7.30 कि.मी. लंबाई पूर्ण एवं शाल्कर कार्य प्रगतिरत्)


 स.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 भोपाल -

स.क्र	पैकेज क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (कि. मी. में)	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश/दिनांक	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार निर्धारित पूर्णता दिनांक	वास्तविक पूर्णता दिनांक	विलंब का कारण	कार्य पूर्णता की समाप्ति तिथि	रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	MP03716	पुसली जोड़ से बलनी	9.000	7071/ 11-05-2021	12/8/2021	11/2/2023	-	मार्ग की लंबाई 5800 मी से 6000 मी के मध्य निजि भूमि विवाद था जिसका निराकरण दिनांक 01.01.2022 को हुआ। बैनेज 3300 मी पर घाट कटिंग के कारण विचलन की स्वीकृति दिनांक 28.04.2023 को प्राप्त हुई। मार्ग में विद्युत लाईन / पोल शिफ्टिंग का पुनरीक्षित प्राककलन मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. बैतूल के स्तर पर प्रक्रियाधीन है जिसके कारण विलंब हुआ।	30/8/2024	प्रगतिरत् (6.20 कि.मी. लंबाई पूर्ण सड़क एवं शोल्डर कार्य प्रगतिरत्)
		योग	73.108							


 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास निगम
 भोपाल