

प्रश्न सं. [क. 3510]

प्रपत्र 'अ'
विधानसभा प्राथमिक प्रश्न सं. 3510 (श्री भगवानदास सबनानी)
कोलार सिक्स लेन साइक निर्माण की जानकारी

क्र.	भार्ज का नाम	प्राथमिक स्वीकृति की तारीख (करोड़ में)	प्राथमिक स्वीकृति की तिथि	पुनरीक्षित प्राथमिक स्वीकृति की तिथि (करोड़ में)	प्राथमिक स्वीकृति की तिथि (करोड़ में)	पुनरीक्षित अनुचित समान (करोड़ में)	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	आवक व्यय (करोड़ में)	आवक नॉनिक प्रगति (कि.मी. में)	अवशेष शारीरिक प्रगति प्रतिशत में	शेष कार्य प्रतिशत में	शेष कार्य	टीप			
1	श्री. श्यामप्रसाद मुखर्जी नगर भार्ज (कोलार सिक्स लेन भार्ज) का निर्माण गृहदीकरण एवं लन्थन कार्य 36 पुल-मुस्लिम सहित।	155.56	13.05.2022	305.08	15.03.2024	15.10	14.40	182.36	234.49	10.11.2022	161.50	12.70	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	वर्तमान में :- 1. लंबाई 1.70 कि.मी. में श्री. श्री. साइक का निर्माण। 2. रोड कमीकर का कार्य। 3. आर सी सी. ड्रेन का कार्य। 4. चौकरी/पार्थेन रोड का चौकीकरण / विस्तार का कार्य। 5. सोल्वर पोर्सन में वेयर लाक का कार्य। 6. मुटिलिटी डक का कार्य। 7. विपुल खानों का विश्वापन का कार्य। 8. निटियम पोर्सन में रेसिंग/प्लानटेशन आदि का कार्य शेष है।	वर्तमान में साइक पर आवक नुंगता से सवावित हो रहा है। कार्य तीव्र गति से पूर्ण करने का लक्ष्य है।

मुख्य अधिकारी (के.प.)
लोक निर्माण विभाग कोलार

विशेष रुचिस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल