


प्रश्न सं. [क. 3522]

प्रपत्र-अ

अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 3522

मान. विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने
सदन में उत्तर देने का दिनांक 11/7/2024

1. एस.एस.टी.डी. योजना- उक्त योजना के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि एवं 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. लाईनों के इंटरकनेक्शन, बायफरकेशन के कार्य स्वीकृत किये गये हैं।
2. आर.डी.एस.एस. (लॉस रिडक्शन) योजना- उक्त योजना अंतर्गत 33/11 के.व्ही. नवीन विद्युत उपकेन्द्र, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर, 33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. लाईनों के इंटरकनेक्शन, बायफरकेशन, कण्डक्टर की क्षमता वृद्धि, निम्नदाब लाईनों का केबिलीकरण, निम्नदाब केबिल की क्षमता वृद्धि, कैपेसिटर बैंक एवं अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्वीकृत किये गये हैं। विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।


अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 3522)

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 19/07/2024
माननीय विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने
प्रपत्र-अ

स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्रं.	जिले का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	मात्रा	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	हरदा	एसएसटीडी	33/11 केव्ही उपकेन्द्र	4 नं.	प्राक्कलन स्वीकृत परन्तु भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण बिलंब
1			33/11 केव्ही उपकेन्द्र	3 नं.	2 कार्य पूर्ण
2			अतिरिक्त 5 एमव्हीए पावर ट्रांसफार्मर	2 नं.	शेष कार्य प्रगति पर
3			केपेसीटर बैंक स्थापना	19 नं.	2 कार्य पूर्ण
4			33 केव्ही इंटर कनेक्शन	47.53 कि.मी.	9 कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
5			33 केव्ही बायफ़रकेशन	35.41 कि.मी.	12.42 कि.मी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
6			33 केव्ही कंडेक्टर क्षमता वृद्धि	35.67 कि.मी.	कार्य आरंभ नहीं किया गया
7			11 केव्ही इंटर कनेक्शन	87.33 कि.मी.	कार्य आरंभ नहीं किया गया
8			11 केव्ही बायफ़रकेशन	110.24 कि.मी.	17.39 कि.मी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
9			11 केव्ही कंडेक्टर क्षमता वृद्धि	246.73 कि.मी.	61.51 कि.मी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
10			न्यू एल टी केबल लाईन	113.33 कि.मी.	27.98 कि.मी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
11			एल टी लाईन कंडेक्टर से केबल में कन्वर्सन	223.58 कि.मी.	24.09 कि.मी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
12			एल टी केबल लाईन क्षमता वृद्धि	433.97 कि.मी.	55.05 कि.मी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
13			ग्रामीण एवं घरेलू फीडर क्रॉसिंग	136 नं.	70.172 कि.मी. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
14			अतिरिक्त डीटीआर	699 नं.	कार्य आरंभ नहीं किया गया
					154 नं. कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल


मंडल अधिकारी (विधानसभा)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. भोपाल

(अतारांकित प्रसन्न क्रमांक : 3522)

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 19/07/2024
माननीय विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने

हरदा जिले में एस.एस.टी.डी एवं आर.डी.एस.एस. (लॉस रिडक्शन) योजना अंतर्गत स्वीकृत उपकेन्द्रों का विवरण

क्र.	योजना का नाम	कार्य का नाम	कार्य स्वीकृति दिनांक	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति
1		33/11 के व्ही. 5 एमव्ही नवीन उपकेन्द्र ग्राम अहलवाडा	07-12-23	31-12-24	उपकेन्द्र निर्माण हेतु ^{सूचना} विभाग से भूमि आवंटन लंबित है।
2		33/11 के व्ही. 5 एमव्ही नवीन उपकेन्द्र ग्राम भवरास	06-12-23	31-12-24	उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि निर्धारण लंबित है।
3	एसएसटीडी	33/11 के व्ही. 5 एमव्ही नवीन उपकेन्द्र ग्राम चंद्रखाल	06-10-23	31-12-24	चंद्रखाल एवं भीमपुरा उपकेन्द्र वन-ग्राम होने के कारण वन विभाग से भूमि का आवंटन हेतु महाप्रबंधक हरदा के द्वारा आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन लंबित है।
4		33/11 के व्ही. 5 एमव्ही नवीन उपकेन्द्र ग्राम भीमपुरा	09-10-23	31-12-24	चंद्रखाल एवं भीमपुरा उपकेन्द्र वन-ग्राम होने के कारण वन विभाग से भूमि का आवंटन हेतु महाप्रबंधक हरदा द्वारा आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन लंबित है।
5		33/11 के व्ही. 5 एमव्ही नवीन उपकेन्द्र ग्राम जामली	17-03-22		दिनांक 08-10-2023 को कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
6	आर.डी.एस.एस. प्रथम फेज	33/11 के व्ही. 5 एमव्ही नवीन उपकेन्द्र ग्राम नयागांव	17-03-22		दिनांक 28-03-2024 को कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
7		33/11 के व्ही. 5 एमव्ही नवीन उपकेन्द्र ग्राम आदमपुर	17-03-22	06-11-24	कार्य प्रगति पर है एवं उपकेन्द्र का कार्य दिनांक 30.09.24 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।


अनुभाग अधिकारी
उर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल