

प्रश्न दिनांक से विगत 10 वर्षों की जानकारी					
स.क्र.	जिला	योजना का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्धित राशि (रु. करोड़ में)	स्वीकृत दिनांक
1	शहडोल	बहुती नहर सुरंग सहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य।	बाणसागर बांध से निकलने वाली बहुती नहर का कि.मी. 0.0 से कि.मी. 20.494 तक समस्त स्ट्रक्चर्स एवं 0.6 कि.मी. लम्बाई तथा 5.4 कि.मी. लम्बाई की 2 सुरंग सहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य।	183.98	29/01/15
2	सागर	गोपालपुर नहर परियोजना की टनल का निर्माण कार्य।	गोपालपुर नहर परियोजना की टनल का निर्माण कार्य।	17.89	03/08/15
3	सीधी	गुलाब सागर (महान) परियोजना नहरों का निर्माण कार्य स्ट्रक्चर्स एवं लाईनिंग सहित।	गुलाब सागर (महान) परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कार्य स्ट्रक्चर्स एवं लाईनिंग सहित।	84.99	01/04/16
4	शहडोल	बाण सागर जलाशय उत्खनन कार्य एवं प्राप्त मटेरियल का धोकर प्राप्त रेत का संग्रहण।	बाण सागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम रेउसा, खुसरिया एवं रंगी तहसील ब्यूहारी जिला शहडोल के पास उत्खनन कार्य एवं प्राप्त मटेरियल का धोकर प्राप्त रेत का संग्रहण।	16.00	01/07/16
5	दमोह	पंचमनगर-गोपालपुरा सिंचाई परियोजना का निर्माण।	पगरा बांध से 25000 हेक्ट. क्षेत्र में किसानों के खेत तक प्रेशराइज्ड पाइप लाईन सिस्टम द्वारा जल प्रदाय करने हेतु पंचमनगर-गोपालपुरा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	277.50	25/01/17
6	दमोह	साजली मध्यम सिंचाई परियोजना।	साजली मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	134.56	18/07/18
7	अशोकनगर	लोअर ओर सिंचाई परियोजना सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	लोअर ओर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 110400 हे. भूमि में जल उद्वहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	1650.00	18/07/18
8	सिंगरौली	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	745.00	20/02/19
9	बैतूल	गढा उद्वहन मध्यम सिंचाई परियोजना में बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई का कार्य।	गढा उद्वहन मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	154.00	19/06/19
10	दतिया	मौ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	मौ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	831.00	19/06/19
11	खण्डवा	नाम मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकल) पद्धति का निर्माण कार्य।	नाम मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकल) पद्धति का निर्माण कार्य।	84.00	11/02/20
12	सागर	आपचन्द परियोजना अंतर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई का कार्य।	आपचन्द परियोजना अंतर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	93.90	11/02/20
13	सागर	बीना मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली का कार्य।	बीना मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली का निर्माण कार्य।	1555.59	01/02/20
14	सीधी	सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली (होज सिस्टम) का निर्माण कार्य।	सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली (होज सिस्टम) का निर्माण कार्य।	3700.89	11/09/24
15	उज्जैन	क्षिप्रा नदी पर चितावद अंतर्गत परियोजना बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य।	क्षिप्रा नदी पर चितावद अंतर्गत परियोजना बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य।	1260.00	11/09/24
16	देवास	मौ रेवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	मौ रेवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	852.11	11/09/24

Pradeep

A.S.J.

(सिंचाई निदेशक)  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)

स.क्र.	योजना का नाम	कार्य का नाम	कार्यवाही
1	मौ रेवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	मौ रेवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
2	शिप्रा नदी पर चितावद अन्तर्गत परियोजना बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य।	शिप्रा नदी पर चितावद अन्तर्गत परियोजना बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य।	कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
3	सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली (होज सिस्टम) का निर्माण कार्य।	सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली (होज सिस्टम) का निर्माण कार्य।	कार्य प्रगतिरत प्रतिवेदित है।
4	बीना मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली का कार्य।	बीना मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली का निर्माण कार्य।	कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार दिनांक 03.06.2025 को पूर्ण किया जाना प्रतिवेदित है। कार्य में अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाना प्रतिवेदित है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
5	आपचन्द परियोजना अन्तर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई का कार्य।	आपचन्द परियोजना अन्तर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
6	भाम मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई (रिप्रकल) पद्धति का निर्माण कार्य।	भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई (रिप्रकल) पद्धति का निर्माण कार्य।	कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।
7	मौ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	मौ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	परियोजना का निर्माण कार्य अनुबंध की शर्तों अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है।
8	गढ़ा उद्वहन मध्यम सिंचाई परियोजना में बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई का कार्य।	गढ़ा उद्वहन मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	निर्माण कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार समयवधि में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
9	गौड़ वृहद सिंचाई परियोजना बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	गौड़ वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	गौड़ सूक्ष्म सिंचाई योजना में एक बांध के स्थान पर दो बांधों का सोनगढ़ एवं मोतरा बांध का निर्माण होने तथा अन्यत्र स्थानों पर स्थल परिवर्तन के कारण विलम्ब हुआ। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।
10	लोअर ओर सिंचाई परियोजना सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	लोअर ओर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 110400 हे. भूमि में जल उद्वहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	परियोजना का निर्माण कार्य अनुबंध की शर्तों अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है।
11	साजली मध्यम सिंचाई परियोजना।	साजली मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	परियोजना का निर्माण कार्य अनुबंध की शर्तों अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है।
12	पंचमनगर-गोपालपुर सिंचाई परियोजना का निर्माण।	पगरा बांध से 25000 हेक्टर क्षेत्र में किसानों के खेत तक प्रेशराइज्ड पाइप लाईन सिस्टम द्वारा जल प्रदाय करने हेतु पंचमनगर-गोपालपुर सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	परियोजना का निर्माण कार्य अनुबंध की शर्तों अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है।
13	बाण सागर जलाशय उत्खनन कार्य एवं प्राप्त मटेरियल का धोकर प्राप्त रेत का संग्रहण।	बाण सागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम रैंउसा, खुसरिया एवं रंगी तहसील ब्योहारी जिला शहडोल के पास उत्खनन कार्य एवं प्राप्त मटेरियल का धोकर प्राप्त रेत का संग्रहण।	NGT प्रकरण क्रमांक 85/2017 (CZ) दिनांक 03.08.2017 को ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट मोपाल बैच द्वारा सिल्ट निगासी में रोक लगा दी गई तब से कार्य बन्द है। कम्पनी को समयवृद्धि हेतु पत्र लिखने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।
14	मुलाब सागर (महान) परियोजना नहरों का निर्माण कार्य स्ट्रक्चर्स एवं लाईनिंग सहित।	मुलाब सागर (महान) परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कार्य स्ट्रक्चर्स एवं लाईनिंग सहित।	कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाना प्रतिवेदित है। योजना का निर्माण कार्य जिसे 30 जून 2025 तक पूर्ण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित है।
15	गोपालपुर नहर परियोजना की टनल का निर्माण कार्य।	गोपालपुर नहर परियोजना की टनल का निर्माण कार्य।	परियोजना का निर्माण कार्य अनुबंध की शर्तों अनुसार प्रगतिरत प्रतिवेदित है।
16	बहुती नहर सुरंग सहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य।	बाणसागर बांध से निकलने वाली बहुती नहर का कि.मी. 0.0 से कि.मी. 20.494 तक समस्त स्ट्रक्चर्स एवं 0.6 कि.मी. लम्बाई तथा 5.4 कि.मी. लम्बाई की 2 सुरंग सहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य।	बहुती नहर/टनल के कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य में चैनज आफ स्कोप आफ वर्क, नहर एलाइमेंट परिवर्तन डायर्यसन आफ फारेस्ट लेण्ड एवं कृषकों के भू अर्जन के कारण विलम्ब हुआ। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

Pradeep

A.P.

(शिप्रा विभाग)  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, मोपाल (म.प्र.)

01/17

## भुगतान की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	कार्य का नाम	कुल भुगतान (रु. करोड़ में)	शेष भुगतान (रु. करोड़ में)
1	क्षिप्रा नदी पर चितावद अन्तर्गत परियोजना बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य।	क्षिप्रा नदी पर चितावद अन्तर्गत परियोजना बांध एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का निर्माण कार्य।	निरंक	निरंक
2	मों रेवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	मों रेवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	निरंक	निरंक
3	लोअर ओर सिंचाई परियोजना सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	लोअर ओर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 110400 हे. भूमि में जल उद्वहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	1126.69	523.31
4	बीना मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली का कार्य।	बीना मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली का निर्माण कार्य।	744.84	810.75
5	मों रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	मों रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	480.07	350.93
6	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	गोंड वृहद सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	243.95	501.04
7	बहुती नहर सुरंग सहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य।	बाणसागर बांध से निकलने वाली बहुती नहर का कि.मी. 0.0 से कि.मी. 20.494 तक समस्त स्ट्रक्चर्स एवं 0.6 कि.मी. लम्बाई तथा 5.4 कि.मी. लम्बाई की 2 सुरंग सहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य।	165.42	18.56
8	पंचमनगर-गोपालपुरा सिंचाई परियोजना का निर्माण।	पगरा बांध से 25000 हेक्ट. क्षेत्र में किसानों के खेत तक प्रेशराइज्ड पाइप लाईन सिस्टम द्वारा जल प्रदाय करने हेतु पंचमनगर-गोपालपुरा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य।	138.45	30.24
9	साजली मध्यम सिंचाई परियोजना।	साजली मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	138.45	30.24
10	गढा उद्वहन मध्यम सिंचाई परियोजना में बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई का कार्य।	गढा उद्वहन मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	115.00	39.00
11	गुलाब सागर (महान) परियोजना नहरों का निर्माण कार्य स्ट्रक्चर्स एवं लाईनिंग सहित।	गुलाब सागर (महान) परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 7500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कार्य स्ट्रक्चर्स एवं लाईनिंग सहित।	80.86	4.13
12	नाम मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई (सिप्रकॉल) पद्धति का निर्माण कार्य।	नाम मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई (सिप्रकॉल) पद्धति का निर्माण कार्य।	72.10	11.89
13	सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली (होज सिस्टम) का निर्माण कार्य।	सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली (होज सिस्टम) का निर्माण कार्य।	40.00	3660.98
14	गोपालपुर नहर परियोजना की टनल का निर्माण कार्य।	गोपालपुर नहर परियोजना की टनल का निर्माण कार्य।	16.71	1.17
15	आपचन्द परियोजना अन्तर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई का कार्य।	आपचन्द परियोजना अन्तर्गत बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का निर्माण कार्य।	15.90	77.996
16	बाण सागर जलाशय उत्खनन कार्य एवं प्राप्त मटेरियल का धोकर प्राप्त रेत का संग्रहण।	बाण सागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम रँउसा, खुसरिया एवं रंगी तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल के पास उत्खनन कार्य एवं प्राप्त मटेरियल का धोकर प्राप्त रेत का संग्रहण।	2.43	13.57

Radeep

A.T. 1

(शिरीष मिश्रा)  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन (म.प्र.)