

प्रश्न सं. [क. 1385]

प्रपत्र-अ
अतारांकित प्रश्न कं. 1385 द्वारा श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
विषय:- सड़क निर्माण

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य की कुल लंबाई कि.मी. में।	कार्य की स्वीकृति का वितरण		कार्यदिश का दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	रिमांक
				राशि (लाख में)	दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सिवनीमालवा	कोहदा- लालपानी- तिलक सिंदूर- गंडी- भातना -नयागांव - पीपलगोटा मार्ग।	26.00	4624.84	14.07.23	15.03.24	14.03.26	कार्य प्रगति पर। अर्थवर्क - 2.00 कि.मी.	24.00 कि.मी. लम्बाई में वन विभाग से अनुमति अपेक्षित।
2	सिवनीमालवा	बायसेल से खोरा मार्ग।	11.00	1414.29	26.12.22	25.07.23	24.01.26	कार्य प्रगति पर। अर्थवर्क- 2.00 कि.मी. सी.आर.एम.- 2.00 कि.मी. डी.एल.सी. - 1.20 कि.मी. सी.सी. - 1.20 कि.मी. पुलिया - 1	9.00 कि.मी. लम्बाई में वन विभाग से अनुमति अपेक्षित।

मुख्य अभियंता (भो.प.)
लोक निर्माण विभाग भोपाल

विशेष कार्यवाही अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल