

प्रश्न सं. [ क. 700 ]

अवधारित प्रश्न क्र. 700 द्वारा श्री विजयपाल सिंह।

क्र.	कार्य का नाम	आवृत्तियों की संख्या	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि	अवधि (दिनों)	कार्य का विवरण	विद्यमान प्रगति का प्रतिशत	अवधि के अंत में प्रयुक्त श्रम (घंटा)	अवधि के अंत में प्रयुक्त लागत (₹)
1	कोणपुर मठा परिसर में 1 मार्ग। लम्बाई 19.95 कि.मी.	2341.98	04.05.2018			1. 8 नग पुलिसों का कार्य किसानों के विरोध के कारण कार्य प्रभावित हुआ। 2. सैनिक 60 से 64000 एवं 16000 से 10000 = 350 मीटर में कीचड़ होने के कारण। 3. कोणपुर मठ परिसर की दो लहरों के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 4. कोणपुर मठ परिसर की दो लहरों के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 5. अतिक्रमण एवं मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में दिक्कत हुआ।	11	14.66 कि.मी. की.मी. - 4.29 कि.मी. सिगल से- 54 नग अबल से- 10 नग सिगल से- 03 नग बिना कवर- 0 नग मार्ग पर शीतल कि- 4	3139.37
2	कोणपुर मठ परिसर में 2 मार्ग। लम्बाई 18.20 कि.मी.	1870.24	04.05.2018			1. कोणपुर मठ परिसर की दो लहरों के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 2. अतिक्रमण एवं मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में दिक्कत हुआ।	12	10.07 कि.मी. की.मी. - 3.14 कि.मी. सिगल से- 18 नग अबल से- 15 नग सिगल से- 6 नग बिना कवर- 4 नग श्रीर कवर- 0	2564.60
3	कोणपुर मठा परिसर में 3 मार्ग। लम्बाई 16.20 कि.मी.	2924.65	04.05.2018	25.05.2019	24.05.2021	15.02.2024	13948.00	0.8% below	14060.5
4	कोणपुर मठा परिसर में 4 मार्ग। लम्बाई 11.11 कि.मी.	4546.33	04.05.2018			1. कोणपुर मठ परिसर की दो लहरों के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 2. अतिक्रमण एवं मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में दिक्कत हुआ। 3. सैनिक 11360 से 8490 में पुलिस विभाग में किसानों में विवाद के कारण। 4. सैनिक 8440 एवं 8490 में पुलिस विभाग में किसानों में विवाद के कारण। 5. सैनिक 19500 से 19000 = 500 मीटर में निचो भूमि होने के कारण। 6. अतिक्रमण ROW में निचो एवं कोणपुर से बंध लहरों पर कोर्ट के कारण।	13	12.06 कि.मी. की.मी. - 3.14 कि.मी. सिगल से- 15 नग अबल से- 11 नग सिगल से- 7 नग बिना कवर- 6 नग मार्ग पर शीतल कि- 2	2261.69
5	कोणपुर मठा परिसर में 5 मार्ग। लम्बाई 18.75 कि.मी.	2705.78	04.05.2018			1. कोणपुर मठ परिसर की दो लहरों के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई। 2. अतिक्रमण एवं मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में दिक्कत हुआ। 3. सैनिक 19700 से 15100 = 4600 मीटर में निचो भूमि होने के कारण। 4. सैनिक 2800 एवं 15000 में पुलिस विभाग में किसानों में विवाद के कारण। 5. अतिक्रमण एवं मार्ग में ROW की कमी के कारण कार्य करने में दिक्कत हुआ।	14	13.28 कि.मी. की.मी. - 3.47 कि.मी. सिगल से- 22 नग अबल से- 11 नग बिना कवर- 2 नग मार्ग पर शीतल कि- 5 नग	3075.63
		14388.98							15678.19

मुख्य अभियंता (सो.प.)  
लोक निर्माण विभाग, कोणपुर

विशेष अभियंता (सो.प.)  
लोक निर्माण विभाग, कोणपुर

माध्यमिक महानिरीक्षक, कोणपुर

अतारांकित प्रश्न क्र. 700 द्वारा श्री विजयपाल सिंह। प्रपत्र-ब

क्र.	कार्य का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण लम्बाई (कि.मी.)	शेष लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत प्राकल्पन के तहत एवं पूर्ण होने की स्थिति का प्रकथन										पुनरोक्षित स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय की राशि (लाख में)	शिकायत
					एच.पी.सी.		बॉक्स		माईनर ब्रिज		कुल स्वीकृत पुल-पुलिया		13	14			
					स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	शोभापुर माछा पचलावश मार्ग। लम्बाई 18.95 कि.मी.	18.95	18.95	0.00	67	67	0	0	4	4	71	3169.77	3139.37				
2	शोभापुर गटगांव मार्ग। लम्बाई 13.21 कि.मी.	13.21	13.21	0.00	39	39	4	4	0	0	43	2554.67	2564.60				
3	शोभापुर रेवा बनखेड़ी मार्ग। लम्बाई 15.20 कि.मी.	15.20	15.20	0.00	33	33	6	6	2	2	41	2348.37	2261.69				
4	सेमरी से महुआखेड़ा, पालादेवरी, सैनी, बोरना मिटटा, तेलसिर, रिटालखाम्पा, अजबगांव, गजनई मार्ग। लम्बाई 31.11 कि.मी.	31.11	31.11	0.00	60	60	2	2	2	2	64	4552.81	4636.90				
5	बाबई सिरवाड़ फुरलता, पाटनी, सांगखेड़ा मार्ग। लम्बाई 16.75 कि.मी.	16.75	16.75	0.00	33	33	2	2	5	5	40	3063.53	3075.63				
	<b>कुल योग</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>	<b>0.00</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>259</b>	<b>15689.14</b>	<b>15678.19</b>				

एन.डी.ओ. इन्चार्ज के पत्र क्र. 401/NDB/Road-II/Ag.No.53/PK-14/2023-24/2497, दिनांक 21/12/2023 के द्वारा सभी मार्गों के लिए दर्यावी गई पुनरोक्षित राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्य अभियंता (भो.प.)  
लोक निर्माण विभाग भोपाल

विशेष सहायक अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल