

प्रश्न सं. [क. 1331]

अतारंकित प्रश्न क्र 1331 श्री प्रणय प्रभात पाण्डे (प्रपत्र-अ)										
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग कटनी में बहोरीबन्द विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी										
क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत दिनांक	अनुबंधित लागत लाख में	एजेंसी का नाम	कार्यादेश दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टोप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बड़गांव करहिया गोदाना मोहास लालपुर पाली मार्ग	37.80	8085.71	20-05-2023	5899.00	मेसर्स आई.आई.न फ़ौज प्रा.लि.	14-12-2023	14-06-2025	14-06-2025	कार्य प्रगति पर।
2	खरखरी से भरवारा मार्ग	2.69	257.70	10-04-2023	178.52	मेसर्स सुबीर कुमार	28-07-2023	28-01-2024	31-03-2025	कार्य प्रगति पर।
3	बड़गांव से भटवाटोला मार्ग	1.55	198.95	10-04-2023	151.35	मेसर्स ए.डी. कंस्ट्रक्शन	25-07-2023	25-12-2023	31-03-2025	कार्य प्रगति पर।
4	बरली से बड़गांव पडुच मार्ग	3.05	254.59	10-04-2023	185.21	मेसर्स गर्ग ट्रेडर्स	15-06-2023	15-04-2024	31-03-2025	कार्य प्रगति पर।
5	खड़रा से देवालय मार्ग	1.22	99.95	23-02-2024	68.96	मेसर्स शिवा एसोसिएट्स	29-06-2024	29-12-2024	31-03-2025	कार्य प्रगति पर।
6	भटवारा से संसारपुर मार्ग	3.20	268.08	23-02-2024	180.37	मेसर्स शिवा एसोसिएट्स	29-06-2024	29-04-2025	29-04-2025	कार्य प्रगति पर।
7	मुख्य मार्ग सीटी से छीटा बरहटा मार्ग	1.00	82.68	23-02-2024	69.80	विन्ध्या कंस्ट्रक्शन	10-09-2024	10-01-2025	30-04-2025	कार्य प्रगति पर।
8	घनिया से हरद्वारा मार्ग	2.40	180.06	23-02-2024	123.61	मेसर्स विनय त्रिपाठी	29-06-2024	29-02-2025	29-04-2025	कार्य प्रगति पर।
9	गौरहा भटिया से नयागांव पडुच मार्ग	2.70	214.47	23-02-2024	143.60	मेसर्स शिवा एसोसिएट्स	29-06-2024	29-02-2025	31-03-2025	कार्य प्रगति पर।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग(भ/स)
कटनी संभाग कटनी

प्रमाणित अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
प्रशासनिक मंत्रालय, भोपाल

अतारांकित प्रश्न क्र 1331 श्री प्रणय प्रभात पाण्डे (प्रपत्र-ब)

लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग कटनी में बहोरीबन्द विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मुख्य बजट 2024-25 एवं प्रथम अनुपूरक बजट में सम्मिलित मार्गों की जानकारी

क्र.	बजट वर्ष 2024-25	बजट में अंकित सरल क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)	टीप
1	मुख्य बजट	452	सलैया सिड्डी बरतारा बरतरी पाकर मसंघा कूड़ा इमलिया मार्ग	44.4	3982	प्रशासकीय स्वीकृत अप्राप्त ।
2	प्रथम अनुपूरक बजट	23	मवई सलहना से कमानिया गेट से सलहना ग्राम तक मार्ग	1.6	128	
3	प्रथम अनुपूरक बजट	24	भखरवारा से पोड़ी पहुँच मार्ग	2	160	
4	प्रथम अनुपूरक बजट	128	बड़ी दुंगरिया से छोटी दुंगरिया तक मार्ग	2	160	

मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

(Signature)
निबंधी अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
प्रमोद देश मंत्रालय, भोपाल