

प्रश्न सं. [क. 1761]

अंतराक्षित प्रश्न क्रमांक 1761 द्वारा श्रीमतीश्रीमान डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
विषय - राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण किया जाना।

प्रश्न-अ

खलघाट से पाल (महाराष्ट्र) तक रा.रा. की स्वीकृति के संबंध में द्वारा श्रीमती श्रुमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी

सं.क्र.	जिला का नाम एवं कार्य स्वीकृति का चरण	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक एवं राशि (करोड़ में)	स्वीकृति लम्बाई कि.मी. में	अनुबंध की दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने की समयवधि /अपूर्ण/ प्रगतिरत)	कार्य की अद्यतन स्थिति (पूर्ण /अपूर्ण/ प्रगतिरत)	टीप/सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खरगोन (प्रथम चरण)	रा. रा. क्र. 347 सी खलघाट से सरवरदेवला मार्ग कि.मी. (0.00 से 79.59 कि.मी.) तक उन्नयन कार्य	09-01-2019 राशि 264.50 करोड़	79.59	8/7/2019	24 माह वर्षाकाल सहित	पूर्ण	कार्य दिनांक 15.03.2023 को पूर्ण
2	खरगोन (द्वितीय चरण)	रा. रा. क्र. 347 सी अतर्गत कसरदेवला सेलानी, खरगोन एवं विस्टान बायपास निर्माण का कार्य	24-03-2023 राशि 467.93 करोड़	31.95	7/26/2024	24 माह वर्षाकाल सहित	प्रगतिरत	कार्य दिनांक 31.12.2024 को प्रारंभ किया गया। वर्तमान में 6 प्रतिशत कार्यपूर्ण है। शेष कार्य प्रगतिरत है। अनुबंधानुसार दिनांक 30.12.26 तक कार्य पूर्ण किया जाना है।
3	खरगोन (तृतीय चरण)	रा. रा. क्र. 347 सी के सरवरदेवला से महाराष्ट्र बॉर्डर तक (कि.मी. 81.600 से 137. 400 कि.मी. तक)	27-03-2023 राशि 461.23 करोड़	55.80	3/27/2023	वर्तमान में कॉलम 9 में अंकित टीप के परिपेक्ष्य में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।	-	कार्य में 89 प्रतिशत लम्बाई वर्तमान क्षेत्र में है उक्त वन भूमि 76.1384 हेक्टेयर की स्वीकृति हेतु कार्यवाही आर.ओ. (एम.ओ.ई.एफ.) के स्तर पर अपेक्षित है वन भूमि हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निविदा की स्वीकृति प्राप्त किये जाने पर ठेकेदार को एलओए जारी किया जाएगा एवं एवाइडेड दिनांक के पश्चात 24 माह की समयवधि में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। शेष प्रश्नाश हेतु कोई अधिकारी जिम्मेदार न होने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

मुख्य अभियंता
कार्या प्र.अ. लोनिवि. नेपाल

विशेष केवलस्थ अधिकारी
'लोक' निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल