

प्रपत्र-अ

विधानसभा ताराकित प्रश्न क्रमांक 1950 द्वारा श्री बृजबिहारी पटेलरिया
केसली कस्बे के मार्गों का चौड़ीकरण

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति			कार्योद्देश का दिनांक	युक्त प्रगति			कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
			लंबाई (किमी)	चांग (लाख में)	दिनांक		पूर्ण कार्य (किमी)	नवितक (किमी)	वित्तीय (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	देवरी	केसली से देवरी ग्राहसक मार्ग काया पुर्तर् बिलहरी मेंढकी धनपुरी मार्ग	8.00	921.30	25.11.19	13.05.20	0	4.00	612.96	-	उत्पत्त लंबाई 4.00 में कार्य पूर्ण। मार्ग के शेष भाग में वन भूमि आ रही है। वन विभाग से अभी तक अनुमति न मिल पाने के कारण सम्पूर्ण लंबाई में कार्य नहीं करया जा सका। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 401/सा. /विधि/029/2023/367 / दिनांक 04.04.2024 द्वारा रासा 27.4 के तहत अनुबंध समाप्त करने की अनुमति प्रदान की गई तथा कार्यपालन यंत्री लोनिवि संभाग सागर के पत्र क्रमांक 1491 दिनांक 30.04.2024 द्वारा अनुबंध समाप्त किया गया।
2	देवरी	देवरी से बीना मार्ग	6.06	812.06	26.05.22	07.02.23	1	6.06	537.85	-	कार्य पूर्ण
3	देवरी	देवरी रस्ट हाऊस से हरसिद्धी मंदिर पटेल वाई होकर जवाहर वाई से सहजपुर मार्ग का निर्माण	4.50	602.32	25.05.23	25.06.24	0	2.00	158.66	25.03.25	2.00 किमी में बीटी कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
4	देवरी	बूढी मुखार तिराहा से पिपरिया पाठक मार्ग	2.50	276.08	06.06.23	25.07.23	0	0.00	86.60	15.04.25	अथर्वक, सीआरएम एवं डब्ल्यूएम का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर
5	देवरी	ग्राम पंचायत छीर से ग्राम कोसखंडा में सीसी मार्ग निर्माण पुशनी वावपास मार्ग देवरी से ग्राम डगरा तक मार्ग	4.50	587.37	23.02.24	28.03.24	0	0.00	31.37	15.05.25	अथर्वक का कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर
6	देवरी	गौरडामर पुलिस थाना से अस्पताल मार्ग से महाकाली मंदिर तक मार्ग निर्माण	2.00	350.95	21.10.24	-	0	0.00	0.00	-	निविदा कार्यवाही प्रगति पर
7	देवरी	कोपरा से डाकनपुरा मार्ग निर्माण	2.60	231.37	21.10.24	-	0	0.00	0.00	-	निविदा कार्यवाही प्रगति पर
8	देवरी	डोंगर सलौया से इगडिरा मार्ग निर्माण	1.70	239.12	21.10.24	-	0	0.00	0.00	-	निविदा कार्यवाही प्रगति पर
9	देवरी	आधारपुर घंटपुरा डाक बन्ना मरामाछी मार्ग निर्माण	6.50	571.82	21.10.24	-	0	0.00	0.00	-	निविदा कार्यवाही प्रगति पर
		9	38.36	4592.39			1	12.06	1427.44		

कार्यपालन यंत्री
लोनिवि, संभाग क्र.1 सागर

विशेष सहायक अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल