

निवाडी जिले के स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क.	कार्य का नाम	ग्राम	ज.पं.	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	मूल्यांकनकर्ता	सत्यापनकर्ता	सत्यापन दिनांक	कार्य पूर्णता की संभावित तिथि	टिप्पणियाँ
1	स्टेडियम निर्माण	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पुंछीकरगुलों के ग्राम मोहनपुरा में	मोहनपुरा	निवाड़ी	4884/18.08.2022	143.00	0.00	फसलें खड़ी होने के कारण कार्य अप्रारंभ	--	--	--	28/02/2026	
2	स्टेडियम निर्माण टेहरका	टेहरका	निवाड़ी	4884/18.08.2022	143.00	0.00	जमीन आवंटन शेष, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा दल गठित करने हेतु लेख किया है।	--	--	--	--	स्थल प्राप्त होने के दिनांक से 12 माह
3	मुख्य सड़क कटेरा रोड से मंदिर होते हुए रैकवार बस्ती जिखनगांव की ओर मार्ग निर्माण	लिखनगांव	निवाड़ी	1085/21.02.2024	92.25	15.17	पुलिया कार्य पूर्ण जीएसवी कार्य प्रगतिरत	श्री राममिलन पटेल उपयंत्री	श्रीमति शिवांगी द्विवेदी अनुविभागीय अधिकारी	20/01/2025	04/11/2025	पंढरयत राज सभामालय से प्राप्त
4	चंदावनी स्कूल से शतौली तक मार्ग निर्माण	चंदावनी	निवाड़ी	1085/21.02.2024	50.25	0.00	अप्रारंभ	--	--	--	--	अ. 305 सीमामें होना शेष
5	कुड़ार मे मेला परिसर में धर्मशाला निर्माण	कुड़ार	निवाड़ी	1085/21.02.2024	50.00	17.73	प्लास्टर कार्य प्रगतिरत	श्री राममिलन पटेल उपयंत्री	श्रीमति शिवांगी द्विवेदी अनुविभागीय अधिकारी	08/01/2025 03/02/2025	27/10/2025	
6	ग्राम गुवावली में चैकडेम निर्माण	गुवावली	निवाड़ी	1085/21.02.2024	43.00	0.00	अप्रारंभ	--	--	--	31/07/2025	पानी भरा हुआ है।

(Signature)
(CAE)