

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 917

क. प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाएँ

स.क्र.	योजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हे. मे.)	तहसील	जिला	विधानसभा क्षेत्र	प्रशासकीय स्वीकृति लागत (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	परियोजना अतिरिक्त जानकारी निविदा अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	28000	चंदेरी	अशोकनगर	चंदेरी	55805	09-03-2023	36 माह निर्माणाधीन
2	मल्हारगढ़ सूक्ष्म सिंचाई योजना	7500	मुगावली	अशोकनगर	मुगावली	8725.00	05-02-2024	डी.पी.आर. मुख्य अभियंता (बोधी) भोपाल में परीक्षणाधीन है।
3	शुबान तालाब योजना	530	पिपरई	अशोकनगर	मुगावली	1600.36	03-03-2018	दि. 21.11.2022 से 20.05.2024 तक
4	कोचा एडीशनल तालाब	670	बहादुरपुर	अशोकनगर	मुगावली	1488.56	05-12-2019	दि. 04.08.2023 से 03.02.2025 तक
5	नोहरगढ़ तालाब योजना	750	बहादुरपुर	अशोकनगर	मुगावली	2025.26	20-09-2018	दि. 12.01.2023 से 11.01.2025 तक
6	सतहरी स्टाप डैम	180	बहादुरपुर	अशोकनगर	मुगावली	218.62	01-08-2023	दि. 14.12.2023 से 13.12.2024 तक
7	कुकरेठा स्टाप डैम	292	पिपरई	अशोकनगर	मुगावली	495.12	04-07-2018	दि. 29.02.2024 से 28.02.2025 तक


 (आर.डी. अहिरवार)
 मुख्य अभियंता
 चंबल बेतवा कच्छार

जल संसाधन संभाग भोपाल

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 917

ख-समयावधि में पूर्ण नहीं होने वाली परियोजनाएँ

स.क्र.	योजना	कार्य पूर्ण नहीं होने का कारण
1	2	3
1	थूबोन तालाब योजना	योजना के निर्माण कार्य हेतु चार बार निविदा प्रक्रिया एवं न्यायालयीन प्रकरण के कारण योजना पूर्ण किये जाने में विलंब हुआ।
2	कोंचा एडीशनल तालाब योजना	योजना के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया एवं योजना से प्रभावित वन भूमि के स्टेज-1 एवं स्टेज-2 स्वीकृति तथा राजस्व भूमि का विवाद तथा कोविड के कारण निर्माण कार्य समय अवधि में पूर्ण नहीं हो सका।
3	नाहरगढ़ तालाब योजना	योजना के निर्माण कार्य हेतु तीन बार निविदा प्रक्रिया, वन भूमि की स्वीकृति में विलंब एवं कोविड के कारण समयावधि में पूर्ण नहीं की जा सकी।
4	सतहरी स्टाप डेम	योजना के निर्माण कार्य हेतु टर्न की पद्धति पर निर्माण एजेंसी निर्धारित की जा चुकी है। प्रस्तावित निर्माण स्थल पर नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। दिनांक 10.03.2025 से निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।


मुख्य अभियंता

चवन बेतवा कस्बा

जल ससाधन मंत्रालय

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 917
घ.लंबित योजनाओं को पूर्ण करने की समययावधि

स.क्र.	योजना का नाम	कार्य पूर्ण करने संभावित दिनांक
1	2	3
1	थूबोन तालाब योजना	20.11.2025
2	कौचा एडीशनल तालाब योजना	03.08.2026
3	नाहरगढ़ तालाब योजना	11.01.2027
4	सतहरी स्टाप डेम	30.06.2025

(आर.डी.ओ.द्वारा)
मुख्य अभियंता

चंबल बेतवा कब्जार

जल संसाधन संभाग भोपाल