

प्रश्न सं. [क. 1001]

प्रपत्र- अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1001(पुनरीक्षित)

सं. क्र.	योजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	कार्य की प्रगति		कार्य अपूर्ण रहने का कारण	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टिप्पणियाँ
			शीर्ष कार्य	नहर कार्य			
1	महाराष्ट्र मध्यम सिंचाई परियोजना	06.11.2012	75%	62%	1. योजना से प्रभावित वनभूमि के द्वितीय चरण की स्वीकृति दिनांक 31.01.2024 को प्राप्त हुई तथा वन विभाग द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति दिनांक 27.04.2024 को दी गई 2. योजना से प्रभावित परिवारों द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हित भूमि पर बसाहट से इन्कार करने। 3. प्रभावित परिवारों के विस्थापन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि एक मुश्त राशि ₹0 5.00 लाख प्रति परिवार ईकाई दर से शासन द्वारा स्वीकृत दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त होने। 4. विस्थापन की राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के विरोध के कारण 5. योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 28.04.2023 को प्राप्त होने के कारण	06/2026	
2	रुज मध्यम सिंचाई परियोजना	22.07.2011	75%	90%	1. कृषकों के विरोध के कारण कार्य अवरूद्ध रहा। 2. योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित कृषकों द्वारा भूमि, मकान, पुनर्वास व्यवस्थापन की राशि आदि की मांग को लेकर कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के कारण। 3. योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 28.04.2023 को प्राप्त होने के कारण।	06/2026	
3	बडखंडा तालाब	21.03.2023	50%	-	वन भूमि प्रभावित होने के कारण।	06/2026	
4	जमुनिश तालाब	21.03.2023	20%	-	राजस्व भूमि एवं वन भूमि के विवाद के कारण।	06/2026	
5	खोरा केराबन तालाब	08.09.2022	60%	-	राजस्व भूमि एवं वन भूमि के विवाद के कारण।	06/2026	

(युवराज कारक)

मुख्य अभियंता

प्रधान केन कछर सागर

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 1001(पुनरीक्षित)

स.क्र.	योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	नहर पूर्णता का वर्ष	रिमार्क
1	दिया तालाब	30.04.2011	06/2012	—
2	कटरा तालाब	05.10.1978	06/2002	—
3	किलकिला फीडर नहर	24.07.2020	Dec-25	किलकिला फीडर नहर की आर.डी.मी.0 से 810 मी. तक में कार्य के अनुबंध के तहत नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आर.डी. 810 मी. से 4500 मी. तक के निर्माण कार्य में अनुबंध के तहत केवल 125मी. डबट का निर्माण कार्य टुकड़ों में शेष है। जो कि वर्षाकाल के उपरांत पूर्ण करा लिया जावेगा।
4	बिलखुरा तालाब	27.06.2013	Jun-26	बिलखुरा तालाब योजना की बाई तट नहर (3350 मी.) का कार्य पूर्ण हो चुका है। दाई तट नहर 3000मी. में से 2500 मी. का कार्य पूर्ण हो चुका है। माननीय श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह विधायक विधानसभा क्षेत्र पन्ना एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय ग्रामीण जनता की मांग पर अहिरगंवा माईनर के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त की जाकर भू-अर्जन के धारा-19 की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। भू-अर्जन उपरांत आगामी वर्षाकाल के पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा।

(युवराज चारके)

मुख्य अभियंता

धसान केन कछार सागर