

तारांकित प्रश्न क. 1147 (श्री श्रीकांत चतुर्वेदी)

मैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य

स. क्र.	विधानसभा का नाम	बजट वर्ष	मार्ग का नाम	लंबाई	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	रिमार्क
					राशि (लाख में)	दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	65-मैहर	2023-24	मौ शारदा देवी जी रोपवे घण्टा घर मैहर का निर्माण लंबाई 4.00किमी	4.00	2516.41	14.07.2023	24.01.2025	04.03.2026	कार्य प्रगति पर है।
2	65-मैहर	2023-24	बांधी बैरागल पहुंच मार्ग लंबाई 4.00 किमी	4.00	393.09	23.02.2024	15.12.2024	12/2025	कार्य प्रगति पर है।
3	65-मैहर	2023-24	खम्हरिया से पनिहा कुसमी होते हुये झुकेही पहुंच मार्ग लंबाई 5.00 किमी	5.00	483.86	23.02.2024	10.11.2024	12/2025	कार्य प्रगति पर है।
4	65-मैहर	2023-24	गोरइया पहुंच मार्ग लंबाई 1.80 किमी, भदनपुर खिवासा मार्ग लंबाई 2.80 किमी ककरा पहुंच मार्ग लंबाई 1.00 किमी,	5.60	155.43	23.02.2024	26.06.2024	06.01.2025	कार्य दिनांक 06.01.2025 को पूर्ण
5	65-मैहर	2023-24	नागौद रहिकवारा सुरदहा परसमनिया गुरुजी रामपुर मैहर मार्ग लंबाई 61.00 किमी में से 10.00 किमी. मैहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आती है।	61.00	17822.00	21.07.2023	09.12.2024	09.12.2026	कार्य प्रगति पर है।
1	65-मैहर	2024-25							
योग				79.60	21370.79	--		--	

प्रश्न सं. [क. 1147]

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (म/स)
संभाग सतना (म.प्र.)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. - 1147 द्वारा श्री श्रीकांत चतुर्वेदी जी

मेहर विधानसभा क्षेत्र के स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी

प्रपत्र "अ"-1

क्र.	वित्तीय वर्ष	विभाग का नाम	कार्य का नाम	कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	प्रगतिरत कार्य का संचालित पूर्णता दिनांक	यदि अपारम्भ है तो कारण	कार्य कब तक प्रारम्भ किया जावेगा	कार्य प्रारम्भ करने हेतु क्या प्रक्रियाएँ की गई हैं	रिमाक
1	2023-24	3 लोक शिक्षण विभाग	4 शासकीय हाईस्कूल भवन जूरा ब्लॉक मेहर जिला सतना का निर्माण कार्य	5 147	6 14-08-2023	7 फेनिनिशिंग स्तर पर प्रगतिरत	8 31-08-2025	9 -----	10 -----	11 -----	12 -----
2	2024-25	लोक निर्माण विभाग	मेहर में सक्रिय हाउस में 05 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 04 नग आवास गृह (02 एच टाइप एवं 02 आई टाइप)	494.08	29-03-2025	अप्रारम्भ	-----	एलओए दिनांक 12/06/2025 को जारी अनुबंध निष्पादन शेष। सविदाकार द्वारा दिनांक 08/07/2025 को डिजाईन उपलब्ध कराने एवं भूतल में किये जाने वाले आवास गृह निर्माण कार्य हेतु भूमि चिन्हित किये जाने के पश्चात अनुबंध करने का आश्वासन दिया गया है।	भूतल में किये जाने वाले आवास गृह निर्माण कार्य हेतु भूमि चिन्हित किये जाने एवं डिजाईन उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ कराया जावेगा।	इस कार्यालय के पत्र क्र. 1332 दिनांक 30/06/2025 एवं पत्र क्र. 1374 दिनांक 07/07/2025 द्वारा सविदाकार की ओर अनुबंध कराने हेतु लेख किया गया है। मान. विधायक महोदय एवं कलेक्टर मेहर के साथ चर्चा द्वारा भूमि चिन्हंकन करने हेतु सहमति तैयार की जा रही है।	-----
3		राजस्व विभाग	मेहर में डी टाइप सिगलेक्स, कलेक्टर हेतु (210 वर्ग मीटर) का निर्माण कार्य	167.64	30-12-2024	अप्रारम्भ	-----	भूमि चिन्हंकित कराया गया परंतु सीमांकन किया जाना शेष था। वर्तमान में दिनांक 28/02/2025 को कलेक्टर जिला मेहर द्वारा बताया गया है कि भूमि परिवर्तन किया जाना है। नवीन परिवर्तित भूमि आज दिनांक तक अप्राप्त।	नवीन भूमि आवंटित होते ही निविदा कार्यवाही की जावेगी तदुपरांत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा	इस कार्यालय के पत्र क्र. 929 दिनांक 29/04/2025 द्वारा कलेक्टर मेहर को भूमि आवंटन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। दिनांक 06/05/2025 को कलेक्टर महोदय के साथ सहायक यंत्री (भवन) मेहर द्वारा भूमि चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण दो स्थानों का किया गया। भूमि चिन्हित परंतु आवंटन अपेक्षित।	-----
4		राजस्व विभाग	मेहर में जी टाइप सिगलेक्स, नायब तहसीलदार हेतु (70.60 वर्ग मीटर) का निर्माण कार्य	106.62	30-12-2024	अप्रारम्भ	-----				
5		राजस्व विभाग	मेहर में जी टाइप मल्टी, G+2 कमर्चासियों हेतु (555.90 वर्ग मीटर) का निर्माण कार्य	208.8	30-12-2024	अप्रारम्भ	-----				
6		राजस्व विभाग	मेहर में ई टाइप सिगलेक्स, अपर कलेक्टर हेतु (201 वर्ग मीटर) का निर्माण कार्य	138.94	30-12-2024	अप्रारम्भ	-----				
7		राजस्व विभाग	मेहर में एफ टाइप सिगलेक्स, डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार हेतु (115.30 वर्ग मीटर) का निर्माण कार्य	338.3	30-12-2024	अप्रारम्भ	-----				
8		राजस्व विभाग	मेहर में 1 टाइप, चतुर्थ श्रेणी कमर्चासियों हेतु (565.50 वर्ग मीटर) का निर्माण कार्य	232.2	30-12-2024	अप्रारम्भ	-----				
9		राजस्व विभाग	मेहर में एच टाइप, कमर्चासियों हेतु (640.40 वर्ग मीटर) का निर्माण कार्य	274.92	30-12-2024	अप्रारम्भ	-----				

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय

प्रमुख अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

"11"
UPW-3F-2
परिसर-3F-2 (1)

मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के गिला मेहर के अंतर्गत कार्यों का विवरण					
क्र.	स्वीकृति वर्ष	कार्य का नाम	विभाग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में)	कार्य प्रारम्भ की समीक्षित तिथि
1	2024-25	संयुक्त जिला कार्यालय भवन मेहर	राजस्व विभाग	3974	01-10-2025
2	2024-26	जिला विधिकार्यालय मेहर का 180 विस्तरीय से 300 विस्तरीय अस्तित्व भवन में निर्माण / उन्नयन का कार्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य निशान	3463.58	अतिरिक्त प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
खोल्ह निर्माण विभाग, मंत्रालय