

प्रश्न सं. [ क. 1431 ]

प्रश्न - "अ"

प्रश्नांश "क" सिंगरौली जिले के अंतर्गत 2023 से 2025 तक की स्थिति में जल संसाधन विभाग द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

परिशिष्ट

| स.क्र. | कार्य का नाम                             | प्रशासकीय स्वीकृति राशि एवं दिनांक | अनुबंध क्र० एवं दिनांक         | अनुबंधित लागत | कार्य पूर्णता दिनांक | कार्य स्थल                                                                                                | रिमार्क                                                                  |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                        | 3                                  | 4                              | 5             | 6                    | 7                                                                                                         | 8                                                                        |
| 1      | रिहन्द सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना      | 672.25 करोड़ दिनांक 19.04.2022     | 02 का दिनांक 02/03/2023        | 640.059 करोड़ | 02.03.2026           | पम्प हाउस ग्राम-गोभा तहसील माडा एवं पाइप लेइंग का कार्य सिंगरौली जिले के 126 ग्रामों में किया जा रहा है । | कार्य प्रगति पर है ।                                                     |
| 2      | चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना | 1320.14 करोड़ दिनांक 29.08.2024    | -                              | -             | -                    | -                                                                                                         | निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।                                    |
| 3      | गौण वृहद सिंचाई परियोजना                 | 1097.67 करोड़ दिनांक 20.09.2017    | 07 दिनांक 29.03.2019           | 745 करोड़     | Sep-26               | -                                                                                                         | भू-अर्जन, वन प्रकरण एवं पर्यावरण स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । |
| 4      | ढोगा जलाशय                               | 5.84 करोड़ दिनांक 29.05.2018       | 01 दिनांक 13.04.2023           | 4.38 करोड़    | Oct-24               | ग्राम-ढोगा तहसील देवसर                                                                                    | भू-अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है ।                                     |
| 5      | बेलदरा जलाशय                             | 13.55 करोड़ दिनांक 21.03.2023      | 16 दिनांक 13.02.2024           | 4.18 करोड़    | Feb-26               | ग्राम-कमरौहा तहसील चितरंगी                                                                                | कार्य प्रगति पर है ।                                                     |
| 6      | सीतापुर हनुमना सूक्ष्म सिंचाई योजना      | 4167.93 करोड़                      | 01 का 2024-25 दिनांक 13.9.2024 | 3700.89 करोड़ | 12.09.2029           | योजना का निर्माण अमिलिया के पास सोन नदी पर बैराज बनाकर किया जाना है ।                                     | निर्माण कार्य की कार्यवाही प्रक्रियाधीन ।                                |

(ए.के. देहरिया)

मुख्य अभियंता

गंगा कछार जल संसाधन विभाग

शेवा (म.प्र.)