

विधानसभा तारकित प्रश्न क्रमांक 1522 द्वारा श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया

स.क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति (लाख में)	स्वीकृति उपरंत शासन स्तर से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही	अनुबंधित लागत (लाख में)	संविदाकार का नाम	अद्यतन भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	अद्यतन वित्तीय प्रगति (लाख में)	आर.ओ.बी. निर्माण कार्य के लिए आ रही रुकावट/आपत्ति एवं उनके निराकरण हेतु की गई कार्यवाही	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सागर शहर में गुड-लिथो-इंगोसरा मार्ग एवं बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में सम्पार क्रमांक-32 पर आर.ओ.बी. निर्माण।	1885.38 दिनांक 21.03.22	1963.22 दिनांक 26.04.22	निविदा आमंत्रण दिनांक-19.05.22 (मुख्य अभियंता लो.नि.वि. सेतु परिक्षेत्र भोपाल द्वारा)	1864.86 (5.01 प्रतिशत कम SOR)	मेसर्स विशूल कंस्ट्रक्शन, भोपाल (म.प्र.)	3% वर्तमान में कार्य बंद।	62.52	1. कार्य अंतर्गत आने वाली विद्युत पोल/लाईन शिफ्ट किये जा चुके हैं। 2. कार्य अंतर्गत अनिवार्य भू-अर्जन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके अंतर्गत भू-अर्जन अंतर्गत धारा-11 की कार्यवाही पूर्ण। भू-अर्जन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण हो जावेगी। 3. अनुबंध निष्पादन उपरंत संविदाकार द्वारा स्वीकृत ड्राईंग अनुसार कार्य प्रारंभ कराया गया था। परन्तु दिनांक 06.05.2024 से रेल्वे विभाग की आपत्ति के कारण निर्माण कार्य बंद है। आर.ओ.बी. के नवीन अलाइन्मेंट हेतु रेल्वे विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। रेल्वे विभाग की सहमति उपरंत ही आर.ओ.बी. निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कराया जाना संभव होगा रेल्वे विभाग सहमति उपरंत ही आर.ओ.बी. निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ कराया जाना संभव होगा।	लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र निर्माण कार्य करने हेतु सहमत है। परन्तु रेल्वे विभाग की सहमति उपरंत ही आर.ओ.बी. निर्माण कार्य प्रारंभ करवा जाना संभव होगा।

प्रश्न सं. [क. 1522]

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र
भोपाल

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय