

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र 2151

सदन में उत्तर देने का दिनांक 04-08-2025

माननीय विधायक श्री ओमकार सिंह मरकाम

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस III के अंतर्गत प्रगतिरत ब्रिजों की अनुपूरक जानकारी

प्रश्न सं. [क. 2151]

स.क्र.	विकासखण्ड	पैकज क्रमांक	स्थान/कार्य का नाम	लंबाई (मीटर में)	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक एवं राशि (राशि लाख में)	अनुबंधित लागत (राशि लाख में)	वर्तमान में व्यय (राशि लाख में)	कार्यदिश/कार्य प्रारंभ दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्णता का दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अमरपुर	MP12BR301	डिण्डौरी से अमरपुर रोड, चैनेज 23000 मीटर में सुखमेर नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य (सोलिड स्लेब, 15m X6 Span)	90	30.05.2023 (394.61)	381.58	84.30	06.10.2023	05.10.2025	पुल का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
2	करंजिया	MP12BR302	झंनकी से जुगदेही रोड, चैनेज 2950 मीटर में सिवनी नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य (सोलिड स्लेब, 15m X7 Span)	105	30.05.2023 (419.05)	381.79	162.75	06.10.2023	05.10.2025	पुल का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
3	करंजिया	MP12BR303	करंजिया से करंगी (खन्नात), चैनेज 2900 मीटर में करमंडल नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य (सोलिड स्लेब, 15m X6 Span)	90	30.05.2023 (398.23)	385.07	72.45	06.10.2023	05.10.2025	पुल का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
4	बजाग	MP12BR304	बजाग माल से सैलवार, चैनेज 1675 मीटर में बैजाखान नाला पर ब्रिज निर्माण कार्य (सोलिड स्लेब, 15m X4 Span)	60	30.05.2023 (279.45)	269.55	0.00	20.01.2025	31.03.2026	पुल का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
5	करंजिया	MP12BR305	रूसा से गोपालपुर, चैनेज 21070 मीटर में सिवनी नदी पर ब्रिज निर्माण कार्य (सोलिड स्लेब, 15m X6 Span)	90	30.05.2023 (366.93)	377.94	137.17	07.10.2023	06.10.2025	पुल का निर्माण कार्य प्रगतिरत है।


 कार्यालय अधीक्षक (विधान सभा)
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्रक्रिया
 भोपाल