

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 19 द्वारा माननीय विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम

कलेक्टर जिला सीधी के आदेश क्रमांक 2177 दिनांक 22.09.2023 द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	जनपद पंचायत	प्रशासकीय स्वीकृति (रु लाख में)	प्राप्त राशि (रु लाख में)	व्यय राशि (रु लाख में)	कार्य की भौतिक प्रगति	पूर्णता हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य	टिप्पणियाँ
1	प्रधानमंत्री सड़क से आनंद उत्सव मेला इन्टेक वेल तक एवं अमृत सोवर कुर्बाह तक मार्ग निर्माण लंबाई 3.5 किमी तक ग्रा.पं.कुर्बाह	सीधी	139.22	138.11	138.11	पूर्ण	-	.
2	सलेया से गऊाट मार्ग निर्माण लंबाई 2 किमी ग्रा.पं. सलेया	सीधी	49.09	3.87	3.87	600मीटर जीएसबी कार्य पूर्ण शेष भाग में भूमि विवाद	03/2026	.
3	मोहिया से पिपरोहर मार्ग लंबाई 8 किमी तक ग्रा.पं. पिपरोहर	सीधी	145.08	78.04	78.04	मार्ग पूर्ण पुलिया शेष	-	विभागीय जांच संश्लिष्ट होने के कारण कार्य वर्तमान में बंद है।
4	कलरहा पहाड से मेन रोड धनहा पहुंच मार्ग लंबाई 3 किमी ग्रा.पं.उमरहा	रामपुर नैकिन	31.87	32.89	32.89	पूर्ण	-	प्रश्न सं. [क. 19]
5	कुशमहर बन्ही मुख्य मार्ग से पहरी पहुंच मार्ग लंबाई 3 किमी ग्रा.पं. कुशमहर	रामपुर नैकिन	33.63	15.57	15.57	2 कि.मी. इन्वेस्टेड कार्य पूर्ण एवं 1.5 कि.मी. सबग्रेड पूर्ण	03/2026	.
6	कुशमहर मदवा टोला से डोगहा टोला होकर पहाड किनारे चकडौर पहुंच मार्ग लंबाई 8.3 किमी ग्रा.पं. कुशमहर	रामपुर नैकिन	89.71	75.09	75.09	पूर्ण	-	.
7	केडमारा व्ही.सी.डब्ल्यू बस्तुआ से पनखोरा मार्ग उन्नयन कार्य ग्रा.पं.बस्तुआ	कुसमी	87.33	71.81	71.81	पूर्ण	-	.
8	भदौरा शंकरपुर से गोतरा पहुंच मार्ग एवं पुलिया निर्माण ग्रा.पं.शंकरपुर	कुसमी	148.50	104.77	104.77	मार्ग पूर्ण पुलिया शेष	03/2026	.
9	डिघरा से क्योटी सीएसबीएस वाई रोड का शेष एवं पुलिया निर्माण ग्राम पंचायत अमरोला ग्रा.पं.अमरोला	कुसमी	142.00	139.79	139.79	पूर्ण	-	.
10	डिघरा से भमरहा सीएसबीएस वाई रोड का शेष कार्य एवं पुलिया निर्माण ग्राम क्योटी ग्रा.पं.करील	कुसमी	150.00	82.77	82.77	मार्ग कार्य पूर्ण एवं पुलिया शेष	03/2026	.
11	दुबरी से चिनगवाह मार्ग का उन्नयन कार्य ग्राम पंचायत दुबरीकला ग्रा.पं.दुबरीकला	कुसमी	134.14	129.55	129.55	पूर्ण	-	छतिग्रस्त होने के कारण विभागीय जांच प्रचलन में है।
12	कोडमारा व्ही.सी.डब्ल्यू बडकाडोल से दुबरी रोड का उन्नयन कार्य ग्रा.पं.दुबरीकला	कुसमी	103.78	81.71	81.71	पूर्ण	03/2026	एग्रान शेष

सहायक यंत्री  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
भोपाल (म.प्र.)