

[4/12/2025]

प्रश्न सं. [क. 625]

पूजा - 85
परिशिष्ट-1(अ)

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक: 625 (सत्र दिसम्बर 2025)

स. क्र.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	पूर्णता दिनांक (लक्षित)	स्वीकृत समयवृद्धि
1	हनौता बांध	बांध का निर्माण कार्य 80% पूर्ण हो चुका है।	जून 2026	प्रथम समयवृद्धि - 19.02.2023 से 31.03.2024 द्वितीय समयवृद्धि - 01.04.2024 से 30.06.2026
2	बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना	बांध का निर्माण कार्य 75% पूर्ण हो चुका है।	दिसम्बर 2026	प्रथम समयवृद्धि - 13.12.2022 से 12.12.2023 द्वितीय समयवृद्धि - 13.12.2023 से 12.12.2024 तृतीय समयवृद्धि - 13.12.2024 से 12.12.2026


(सागर पी.एस.कांवर)

परियोजना संचालक

बीना पी.एम.यू.

जल संसाधन विभाग सागर म.प्र.

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक: 625 (सत्र दिसम्बर 2025)

स. क्र.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	पूर्णता दिनांक (लक्षित)	स्वीकृत समयवृद्धि
1.	चकरपुर बांध	बांध का निर्माण कार्य दिनांक 18.04.2025 को पूर्ण हो चुका है।	दिनांक 18.04.2025 को पूर्ण हो चुका है।	प्रथम समयवृद्धि - 14.05.2021 से 13.05.2022 द्वितीय समयवृद्धि - 14.05.2022 से 13.02.2023 तृतीय समयवृद्धि - 14.02.2023 से 13.07.2023 चतुर्थ समयवृद्धि - 14.07.2023 से 13.04.2024 पंचम समयवृद्धि - 14.04.2024 से 13.07.2024 छष्टम समयवृद्धि - 14.07.2024 से 28.02.2025 सप्तम समयवृद्धि - 01.03.2025 से 31.05.2025

(आर.आर. मीना)
परियोजना संचालक
बेतवा पी.एम.यू.
जल संसाधन विभाग भोपाल