

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1214 के प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित दतिया जिले में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की सूची

स.क्र.	निर्माण कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	निविदा अनुबंध का दिनांक	अनुबंधित समयवधि	अपूर्णता का समय (अनुबंध दिनांक से)	संभावित पूर्णता दिनांक	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मौ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाँध निर्माण कार्य	26/06/2018	10.10.2018	36 माह	07 वर्ष 08 माह		मौ रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत यूनिट-1 बाँध निर्माण कार्य भारत सरकार से वन व्यपवर्तन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण आरम्भ नहीं हो सका है। तथा यूनिट -2 पाइपलाइन विछान का निर्माण कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।
2	खटोता माइनर का निर्माण कार्य	8/1/2018	22.03.2025	12 माह	03 वर्ष 10 माह	2026	निर्माण कार्य 95 % पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
3	उत्राव स्टॉप डैम कम काउसेवे का निर्माण कार्य	1/10/2018	07.09.2022	12 माह	03 वर्ष 04 माह	2026	निर्माण कार्य 38 % पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
4	साठेश्वर विवर का निर्माण कार्य	5/12/2022	21.04.2023	12 माह	02 वर्ष 09 माह	2026	निर्माण कार्य 95 % पूर्ण हो चुका है - शेष कार्य प्रगतिरत है
5	सिद्धेश्वर विवर का निर्माण कार्य	5/12/2022	06.04.2023	12 माह	02 वर्ष 09 माह	2026	निर्माण कार्य 85 % पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
6	रिडुरा सिरांगल माइनर का निर्माण कार्य	18/08/2022	05.09.2023	24 माह	02 वर्ष 04 माह	2027	निर्माण कार्य 02 % पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है
7	लहार शाखा नहर की आर.डी. 14 00 कि.मी. पर स्यूट फाल का निर्माण कार्य	27/10/2022	08.05.2023	12 माह	02 वर्ष 07 माह	2026	निर्माण कार्य 80 % पूर्ण हो चुका है शेष कार्य प्रगतिरत है

126
संयोजक नहर परियोजना विभाग