

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1315 मा
प्रगतिस्त निर्माण कार्यों के संबंध में। (विध

ह ठाकुर
रमपुरी अंतर्गत)

प्रपत्र-अ

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति एवं दिनांक (लाख में)	कार्य की स्थिति (प्रगति)	अनुबंध अनुसार मार्ग पूर्ण करने का दिनांक	कार्य में विलंब का कारण	टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	भीलतलवाडा से भुवालिया तक मार्ग लंबाई 3.60 कि.मी.	म.प्र. शासन लो.नि.वि. मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-43/23/2024/19/यो/4065 भोपाल दिनांक 21.10.2024 के द्वारा राशि रु. 777.57 लाख की प्रशा. स्वी. प्राप्त हुई है।	अर्थवर्क एवं पुलियाओ का कार्य प्रगति पर।	20.04.2026	-	कार्य समयावधि में पूर्ण किया जाना निर्धारित है।
2	अनुपपुर बहादरा से रसलपुरा बंधाव तक मार्ग लं. 3.60 कि.मी.	म.प्र. शासन लो.नि.वि. मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-43/29/2024/19/यो/4606 भोपाल दिनांक 27.11.2024 के द्वारा राशि रु. 666.46 लाख की प्रशा. स्वी. प्राप्त हुई है।	अर्थवर्क एवं पुलियाओ का कार्य प्रगति पर।	23.10.2026	-	कार्य समयावधि में पूर्ण किया जाना निर्धारित है।
	योग	1444.03				क्र. 1315]

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (म/प) संभाग धार


विशेष कलकस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग