

प्रश्न सं. [ क. 1336 ]

परिशिष्ट 'अ'

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हाउसिंग फॉर ऑल सेल के अंतर्गत परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रारंभ व पूर्ण होने की तिथि की सूची

क्र	परियोजना स्थल का नाम	प्रारंभ दिनांक	कार्यपूर्ण होने की संभावित दिनांक
1	कोकता	08-05-2017	कार्यपूर्ण
2	भानपुर	27-02-2018	कार्यपूर्ण
3	मालीखेडी	01-05-2018	कार्यपूर्ण
4	कोकता कॉमर्शियल	10-12-2021	कार्यपूर्ण
5	राहुल नगर फेस 1	01-03-2018	कार्यपूर्ण
6	हिनोतिया आलम फेस 1	27-02-2018	कार्यपूर्ण
7	रासलाखेडी	17-12-2021	मई 2026
8	बागमुगलिया	04-02-2019	जुलाई 2026
9	आलम नगर कॉमर्शियल	17-12-2021	अप्रैल 2026
10	12 नं. कामर्शियल	04-01-2022	जुलाई 2026
11	12 नं. बस स्टॉप	15-05-2017	दिसम्बर 2026
12	गंगा नगर/श्याम नगर बैलेंस वर्क	07-10-2023	दिसम्बर 2026
13	राहुल नगर फेस-2	02-11-2022	दिसम्बर 2026
14	भौरी	10-01-2023	जनवरी 2027
15	कलखेडा	15-03-2021	जून 2026
16	बैरागढ़ ब्लॉक ए एण्ड बी	02-08-2021	अप्रैल 2026
		17-09-2021	अप्रैल 2026
17	अहेडी	16-01-2023	सितम्बर 2026
18	हिनोतिया आलम फेस-2	06-10-2023	दिसम्बर 2026
19	नीलबड़ ब्लॉक ए एण्ड बी	21-12-2021	दिसम्बर 2026
20	बाजपेयी नगर	05-01-2019	जून 2026
21	समरघा	30-03-2023	दिसम्बर 2026

उपयंत्री  
हाउसिंग फॉर ऑल  
नगर परिषद निगम, भोपाल

Executive Engineer  
H.F.A.Cell  
Nagar Nigam, Bhopal

सहायक यंत्री  
हाउसिंग फॉर ऑल  
नगर पब्लिक निगम, भोपाल

अनुभाग अधिकारी  
सहयंत्रण शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
नगरपालिका, भोपाल

उपयंत्री  
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.  
भोपाल