

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1392 द्वारा श्री अनिल जैन

स. क्र.	कार्य का नाम	लागत राशि (रु लाख में)	एजेन्सी का नाम	अनुबंध की तिथि	निर्माण कार्य की समय-सीमा	अद्यतन प्रगति (प्रतिशत में)	गुणवत्ता परीक्षण की तिथि	निर्माण कार्य समय पर न किये जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	रिमार्क
1	निवाड़ी-झांसी-मनिकपुर के रेल सेक्शन समुपार क्रमांक-379 (निवाड़ी गार्ड) के लोकेशन कि.मी. 1158/11-12 पर आर. ओ.बी. का निर्माण।	3386.78	मेसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन, नरसिंहपुर (म.प्र.)	27.12.2023	26.04.2026 (28 माह वर्षाकाल सहित)	68%	स्थल पर स्थापित लैब में - 22.03.2025, 08.04.2025, 17.04.2025, 23.05.2025, 28.05.2025, 12.06.2025, 14.06.2025 एन.बी.एल. सर्टीफाईड लैब से - 11.10.2024, 20.11.2024, 30.10.2024, 02.11.2024, 06.11.2024, 23.12.2024, 27.02.2025, 26.08.2025, 21.06.2025	✓	निर्धारित समय-सीमा में कार्य निर्माण कार्य न करने पर एजेन्सी के विरुद्ध प्रगति पर। अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी।
								9	10

प्रश्न सं. [क्र. 1392]

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र
भोपाल

[20/2/2026]


विशेष कंसल्टन्स अधिकाारी
म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग