

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1871 द्वारा डॉ. सीतासरन शर्मा
नर्मदापुरम् जिले में मार्ग का निर्माण

स. क्र.	मार्ग का नाम एवं लंबाई	प्रस्तावित राशि एवं दिनांक		ठेकेदार का नाम	कार्यदिश का दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति		कार्य की वर्तमान स्थिति	ठेकेदार को जारी किये गये नोटिस की कार्य की जानकारी	टीप
		राशि रु. लाख में	दिनांक					मुगतान की दिनांक	राशि रु. लाख में			
1	रायपुर से मालाखेड़ी मार्ग। लंबाई 2.70 कि.मी.	370.65	10.04.23	मे. यू.एस. इन्फ्रा. प्रोजेक्ट, बालाघाट	13.07.23	12.03.24	25.02.26	09.11.23	12.98	11	12	13
								22.02.24	23.28			
								23.12.24	51.76			
								13.03.24	25.76			
								10.05.24	13.18			
								27.06.24	71.40			
								12.09.24	7.93			
								19.12.24	10.87			
								26.12.24	11.61			
								21.01.25	14.35			
								29.05.25	46.49			
									289.60			

निर्माण कार्य प्रगतिरत
74% कार्यपूर्ण
(सी.सी.-0.867 कि.मी. पूर्ण
बी.टी.-1.42 कि.मी. पूर्ण
बॉक्स ट्राईप कलवर्ट - 1 पूर्ण
स्त्री.सी.डब्ल्यू-4 पूर्ण)

1. पत्र क्रं. 4414 दिनांक 28.08.2023
2. पत्र क्रं. 4504 दिनांक 05.09.2023
3. पत्र क्रं. 99 दिनांक 24.01.2025
4. पत्र क्रं. 230 दिनांक 24.03.2025
5. पत्र क्रं. 3118 दिनांक 01.05.2025
6. पत्र क्रं. 7513 दिनांक 04.12.2025
7. पत्र क्रं. 217 दिनांक 12.01.2026

ठेकेदार द्वारा विलम्ब से कार्य करने से क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु ठेकेदार के चलित दायकों से राशि कटौती कर विधानसभा में जमा मद में रखी गई है।

सं. [क्र. 1871]

मुख्य अभियंता (भो.प.)
लोक निर्माण विभाग भोपाल

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म. प्र. शासन

लोक निर्माण विभाग

भोपाल

[27/2/2026]

विधानसभा तारकित प्रश्न क्रमांक 1871 द्वारा डॉ. सीतासरन शर्मा
नर्मदापुरम् जिले में मार्ग का निर्माण

स. क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकी स्वीकृति राशि एवं दिनांक		स्वीकृत मार्ग की लम्बाई (कि.मी.)	ठेकेदार का नाम	कार्यदिश का दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्य की प्रगति			कार्य की वर्तमान स्थिति (पूर्ण / प्रगतिरत / अप्रारम्भ)	यदि कार्य अपूर्ण है तो अपूर्ण का कारण	किये गये अंतिम भुगतान की राशि	विलंब हेतु ठेकेदार को जारी किये गये नोटिस एवं की गई कार्यवाही	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	टीप
		राशि रु. लाख में	दिनांक					मौलिक (कि.मी.)	भुगतान की दिनांक	राशि रु. लाख में						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	
1	नन्दवाडा से कोयलाशिर मार्ग का मजदूरीकरण कार्य।	95.53	14.02.23	0.80	मे. यू.एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट, बालाघाट	1199 /16.03.23	दि. 02.05.23 को कार्य पूर्ण	0.80	03.09.24	93.44	पूर्ण	-	-	-	कार्य पूर्ण	-
2	रापुर से मालाखेड़ी मार्ग।	370.65	10.04.23	2.70	मे. यू.एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट, बालाघाट	13.07.23	12.03.24	2.29	29.05.25	289.60	प्रगतिरत	0.00	Letter No. 28.08.23, 05.09.23, 24.01.25, 24.03.25, 01.05.25, 04.12.25, 12.01.26	25.02.26		
3	सलैया से पहा मार्ग।	390.9	10.04.23	1.90	मे. यू.एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट, बालाघाट	08.02.24	07.08.24	1.90	23.12.25	306.75	प्रगतिरत	0.00	09.10.24, 12.11.24, 31.12.24, 28.01.25, 15.04.25, 07.07.25,	31.03.26		
4	अन्हाई से जमुनिया मार्ग।	272.9	23.02.24	4.00	मे. यू.एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट, बालाघाट	06.06.24	05.11.24	3.00	27.08.25	29.81	प्रगतिरत	0.00	09.09.24, 30.12.24, 24.01.25, 17.04.25, 07.07.25	31.03.26	ठेकेदार द्वारा विलम्ब से कार्य करने से क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु ठेकेदार के चलित दायकों से राशि कटौत कर विभाग में जमा मद में रखी गई है।	
5	बनखेड़ी उमरवा से करणा मार्ग।	112.77	23.02.24	1.40	मे. यू.एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट, बालाघाट	06.06.24	05.11.24	1.40	13.05.25	60.75	प्रगतिरत	0.00	09.09.24, 30.12.24, 24.01.25, 17.04.25, 07.07.25	31.03.26		
6	हथनी से नानकोट धारगांव मार्ग।	105.2	23.02.24	1.50	मे. यू.एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट, बालाघाट	06.06.24	05.11.24	1.50	13.05.25	16.02	प्रगतिरत	0.00	09.09.24, 30.12.24, 24.01.25, 17.04.25, 07.07.25	31.03.26		
7	गुरारी से भिलाडिय मार्ग	228.04	07.02.23	3.50	मे. यू.एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट, बालाघाट	16.03.23	15.06.23	3.50	27.06.24	143.6	प्रगतिरत	0.00	23.08.24, 16.10.24, 12.11.24, 31.12.24, 17.03.25, 26.03.25, 08.04.25, 15.04.25, 17.06.25, 06.08.25	31.03.26		
8	इटारकी नर्मदापुरम मार्ग से रसलपुर पडुव मार्ग।	161.21	10.04.23	1.00	मे. यू.एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट, बालाघाट	26.09.23	25.03.24	0.40	31.12.24	62.51	प्रगतिरत	0.00	14.11.24, 31.12.24, 24.01.25, 27.01.25, 30.01.25, 11.02.25, 34.04.25, 21.04.25, 16.4.25, 16.12.25	31.03.26		


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 न. प. सारन
 लोक निर्माण विभाग
 मन्दासराय

मुख्य अभियंता (भो.प.)
 लोक निर्माण विभाग भोपाल