

प्रश्न सं. [क. 2533]

सदस्य श्री सचिन खुशाधर साठव परिशिष्ट - 37
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2533 अताराकित

स. क्र	परियोजना का नाम	अनुबंध की तिथि	पूर्ण/ प्रगतिरत	पूर्ण करने की समयावधि	प्रश्न दिनांक की स्थिति में कार्य पूर्ण कर लिया गया (हाँ/नहीं)	हाँ तो विवरण / नहीं तो कारण
1	बिस्तान उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजना	15.12.2016	पूर्ण	30 माह	हाँ	1. पर्यावरण की स्वीकृति में एक वर्ष के विलम्ब के कारण। 2. कोविड-19 के कारण। 3. इ.सा.परि. की मुख्य नहर में रबी सीजन हेतु नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक जल प्रवाह किये जाने के कारण पंप हाउस-1 की विंग वॉल-ट्रेस रेक एवं आकस्मिक गेट के निर्माण में देरी के कारण।
2	पिपरी उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजना	10.02.2020	पूर्ण	36 माह	हाँ	1. कोविड-19 के कारण। 2. पर्यावरण की स्वीकृति में विलंब के कारण। 3. निविदा अनुबंध में संलग्न इण्डेक्स मैप अनुसार वांछित कमाण्ड क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने से सर्वे कार्य विलंब के कारण। 4. निर्माण क्षेत्र के ग्राम लोहारी, ईदारतपुरा, अघावन, सुरपाला एवं सिनखेडा के कृषकों द्वारा रबी एवं खरीफ की फसल होने से राईजिंग मेन के कार्य में विलम्ब हुआ।
3	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना का शेष निर्माण कार्य ग्रुप-1	10.02.2020	पूर्ण	24 माह	हाँ	1. कोविड-19 के कारण। 2. बी.आर.-2 के निर्माण कार्य से प्रभावित कृषकों द्वारा कार्य में बाधा डालने के कारण। 3. वर्ष 2021 में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति एवं क्षेत्रिय मांग के अनुसार पूर्व से निर्मित नहर प्रणाली से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने ग्रेविटी मेन से जल प्रवाहित किया गया जिससे मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
4	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना का शेष निर्माण कार्य ग्रुप-II	19.06.2020	पूर्ण	24 माह	हाँ	1. कोविड-19 के कारण। 2. रोड निर्माण कार्य हेतु अर्जित की गई भूमि पर कृषकों द्वारा अतिक्रमण करने एवं कुछ कृषकों द्वारा स्वीकृत मुजावजा राशि नहीं लेने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न की गई जिसके कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई। 3. स्थानीय खरगोन क्षेत्र में दिनांक 10 अप्रैल 2022 से 04 मई 2022 तक कर्फ्यू प्रभावित होने से समस्त निर्माण गतिविधियां प्रभावित होने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।
5	बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना	09.01.2018	पूर्ण	24 माह	हाँ	कोविड-19 के कारण।
6	चौडी जामन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना					
7	अम्बा रोडिया माईक्रो सिंचाई परियोजना					
8	भीकनगांव बिंजलवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना	20.04.2018	प्रगतिरत	42 माह	नहीं	1. कोविड-19 के कारण। 2. MPPTCL द्वारा समय पर विद्युत संयोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। 3 वन विभाग द्वारा वन भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने से टावर लाईन को निजी भूमि से ले जाना पडा, निजी भूमि के किसानों द्वारा टावर लाईन डालने में बाधा उत्पन्न की जा रही हैं।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
संजय नगर, भोपाल

(सी.एल. आरख)
मुख्य अभियंता
इंदिरा सागर परियोजना (नहरें)
सनावद जिला खरगोन (म.प्र.)