

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 2772) डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान

नागदा- खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में शासकीय अस्पताल निर्माण एवं उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की धीमी गति से कार्य।

1. भूमि उपलब्धता के कारण देरी का संक्षिप्त विवरण :-

दि.28.09.2018 को सिविल अस्पताल भवन नागदा 35 विस्तरीय से 60 विस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन हेतु राशि रु. 750.00 लाख की प्रशा.स्वी.प्राप्त हुई थी ! दि. 27. 12.19 को रोगी कल्याण समिति की बैठक में पुराने भवन जो कि, वर्ष 1960 के पूर्व निर्मित हुआ है को तोड़कर इसके स्थान पर नवीन स्वीकृत भवन का निर्माण किये जाने का निर्णय हुआ । डिस्मेंटलिंग के पश्चात उपलब्ध भूमि पर तैयार कस्टमाइज ड्राइंग पर प्राक्कलन में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई ! इस कारण एवं प्रशा.स्वी. को जारी हुए 3 वर्ष से अधिक होने के कारण नवीन स्वीकृति राशि 1142.30 दिनांक 15.09.22 को प्राप्त हुई ।

2. वृक्ष कटिंग के कारण देरी का संक्षिप्त विवरण :-

भूमि पर 21 वृक्ष होने से कार्या पत्र कं. 676 दि.13.03.23 से लेख किया गया । जिसके कारण अनुबंध दि. 01.03.23 के बाद निर्माण कार्य दि. 07.04.23 को प्रारंभ करने से लगभग एक माह की देरी हुई है ।

3. आवंटन में देरी का संक्षिप्त विवरण:-

क्र.	देयक कं.	देयक प्राप्ती दिनांक	देयक भुगतान दिनांक	विलंब की अवधि
1	चलित देयक कं.1	26.06.2023	14.08.2023	49
	चलित देयक कं.3	17.08.2023	12.01.2024	148
	चलित देयक कं.4	19.09.2023	12.01.2024	115
	चलित देयक कं.5	18.10.2023	12.01.2024	86
	चलित देयक कं.6	10.11.2023	12.01.2024	63
	चलित देयक कं.7	10.11.2023	12.01.2024	63
	चलित देयक कं.24	18.11.2025	22.01.2026	64
			योग-	588

कार्यपालन यंत्रो (भवन)
लोक निर्माण विभाग, उज्जैन

कार्यपालन यंत्रो
राजस्थान लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग
भोपाल

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2772 के प्रश्नांश 'ख' का
परिशिष्ट- 'ब' पृष्ठ सं. 01

माननीय श्री तेजबहादुर सिंह चौहान

सदन में उत्तर देने की दिनांक 18.02.2026

स.क्रं	संस्था का नाम	पूर्णता की संभावित तिथि	निर्माण कार्य में धीमी गति का कारण
1	2	4	5
1	पचलासी	31.03.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से किया गया।
2	भिकमपुर	31.03.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से किया गया।
3	बेरछा	31.03.2026	अतिक्रमण के कारण भूमि विलंब से प्राप्त हुई
4	बेड़ाविन्या	31.03.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया।
5	घिनोदा	31.03.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया।
6	मोकड़ी	30.04.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया।
7	केसरिया	30.06.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया।
8	अर्जला	30.06.2026	भूमि विलंब से प्राप्त हुई
9	नरसिंगगड	31.07.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया।
10	रुनखेड़ा	31.07.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया।
11	बरखेड़ाजावरा	30.04.2026	भूमि विलंब से प्राप्त हुई
12	भैन्सोला	30.04.2026	भूमि विलंब से प्राप्त हुई
13	कमठाना	30.04.2026	स्थानीय जन के विवाद के कारण विलंब हुआ
14	श्रीबच्छ	30.06.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया।
15	चापानेर	30.06.2026	अतिक्रमण के कारण भूमि विलंब से प्राप्त हुई
16	बरखेड़ामांडन	31.03.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से किया गया।
17	नदियासी	30.04.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से किया गया।
18	भाटीसुदा	31.03.2026	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से किया गया।
19	बड़ागाव	30.04.2026	कोर्ट केस के कारण कार्य 6 माह बंद रहा इसलिए विलंब हुआ
20	कनवास	31.07.2026	अतिक्रमण के कारण भूमि विलंब से प्राप्त हुई
21	बिरियाखेडी		भूमि आवंटन पश्चात कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

Shankar
अध्यक्ष
विधानसभा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
लखनऊ