

प्रश्न सं. [क. 1001]

प्रपत्र-अ

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1.001) श्री रामचन्द्र दांगी

विषय : - पी.आई.यू. द्वारा किये गए निर्माण कार्य।

विधानसभा क्षेत्र- ब्यावरा

क्र.	कार्य का नाम/स्थान	प्रशसकीय स्वीकृति		शौतिक प्रगति प्रतिशत में	अनुबंध दिनांक	श्री. प्रगति प्रतिशत में	सामग्री की डेटेड रिपोर्ट	डेटेड रिपोर्ट संलग्न	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण टीम	सुधार हेतु निर्देश/ कराये गये कार्य	दिनांक	
		राशि	दिनांक											
1	ब्यावरा जिला राउतगढ़ में जेताजी सुभाष बंद बोर शारकीय शहराधिकार में 06 उतिरिक्त कवा निर्माण कार्य	386.87	09.11.2021	60%	25.04.2022	60%	कांफ्रिट एम 15 ग्रेड कांफ्रिट एम 20 ग्रेड	संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न	श्री एस.एल. सुर्वेवती, अतिरिक्त परियोजना संचालक	02.02.2023	कार्य की प्रगति धीमी है। कार्यस्थल पर लेव नहीं है और न ही इजीनियर की पदस्थापना है। निरीक्षण में पाया गया कि कोलम लव में नहीं है। रेल के स्थान पर स्टोन डस्ट से जुड़ाई की जा रही है जिससे लोडने के निर्देश कार्यस्थल पर दिये गये व सोडवे समय का धीरजो भी बनाया जावे। कई स्ट्रक्चर में हरीकाव है। वर्कमेन्शिप में कमी के लिए सन्नागीय परियोजना सत्री दर में कटौती कर शाय ही लेव और साइट इजीनियर नहीं होने पर अनुकमानुसार कार्यवाही कर अग्रगत करावे।	12	13	
2	ब्यावरा जिला राउतगढ़ में अनुकमानुसार अतिरिक्त कवालय भवन निर्माण कार्य	115.50	25.04.2022	20%	01.08.2022	20%	सीमेन्ट सेण्ड गिट्टी सरिया कांफ्रिट एम 15 ग्रेड कांफ्रिट एम 20 ग्रेड	संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न	श्री एस.एल. सुर्वेवती, अतिरिक्त परियोजना संचालक	02.02.2023	निरीक्षण के समय कार्य बंद पाया गया। कलेक्टर के अनुसार एच.एफ.एल. अधिक है जिसके कारण बाट के समय कार्यलय एवं घर डूब जाते हैं इसलिए एच.एफ.एल. से ऊपर प्रस्तावित निर्माण किये जाने का अनुरोध किया गया साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि भवन के नीचे स्टील पार्किंग दी जाये। तकनीकी रूप से कलेक्टर का सुझाव उचित होने के कारण पुनरीक्षित प्रशसकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य किया जावे।			
3	ब्यावरा जिला राउतगढ़ अंतर्गत सुतखिया में शारकीय शहराधिकार में 06 उतिरिक्त कवालय भवन निर्माण कार्य	50.00	26.05.2022	80%	28.10.2022	80%	सीमेन्ट सेण्ड गिट्टी सरिया कांफ्रिट एम 15 ग्रेड कांफ्रिट एम 20 ग्रेड पसाई एसा किंक	संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न संलग्न						
योग : -												552.37		

परियोजना संचालक
लोनिति पी.आई.यू. भोपाल

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय