

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक'

प्रश्न सं. [क. 764]

11/12/2015  
284

परिशिष्ट:- 'अ'

जिले में आर.एम.एस.ए. योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक निम्नानुसार भवन, अतिरिक्त रुम एवं शौचालय स्वीकृत किये गये। स्वीकृत निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष 2010-11	अतिरिक्त कक्ष	विज्ञान लेब	आर्ट एंड क्राफ्ट रुम	लाइब्रेरी रुम	शौचालय	पेयजल	निर्माण एजेंसी
स्वीकृत	0	6	6	6	3	2	लोक निर्माण विभाग गुना
निर्मित	0	6	6	6	2	1	
निर्माणाधीन	0	0	0	0	0	0	
अप्रारंभ	0	0	0	0	1	1	

वर्ष 2010-11	हाईस्कूल भवन	निर्माण एजेंसी
स्वीकृत	10	पी.आई.यू. गुना
निर्मित	10	
निर्माणाधीन	0	
अप्रारंभ	0	

वर्ष 2011-12	अतिरिक्त कक्ष	विज्ञान लेब	आर्ट एंड क्राफ्ट रुम	लाइब्रेरी रुम	शौचालय	पेयजल	निर्माण एजेंसी
स्वीकृत	7	8	15	13	12	0	लोक निर्माण विभाग गुना
निर्मित	5	4	10	8	7	0	
निर्माणाधीन	2	3	4	4	4	0	
अप्रारंभ	0	1	1	1	1	0	

वर्ष 2011-12	हाईस्कूल भवन	निर्माण एजेंसी
स्वीकृत	8	पी.आई.यू. गुना
निर्मित	8	
निर्माणाधीन	0	
अप्रारंभ	0	

वर्ष 2012-13	बालिका छात्रावास	निर्माण एजेंसी
स्वीकृत	5	पी.आई.यू. गुना
निर्मित	0	
निर्माणाधीन	04	
अप्रारंभ	01	

वर्ष 2014-15	शौचालय	निर्माण एजेंसी
स्वीकृत	03	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, गुना
निर्मित	03	
निर्माणाधीन	0	
अप्रारंभ	0	

11/12-15

परिशिष्ट 'ब'

जिला स्तर से निर्माण एजेंसियों (सुदृढीकरण कार्य हेतु) को निम्नानुसार राशि जारी की गई है :-

कार्य स्वीकृत वर्ष	जारी राशि (रूपये में)	निर्माण एजेंसी
वर्ष 2010-11	73,76,000=00	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग गुना
वर्ष 2011-12	1,33,11,000=00	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग गुना
वर्ष 2013-14	28,91,700=00	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग गुना

शाला भवन/बालिका छात्रावास के भवन निर्माण की राशि राज्य कार्यालय द्वारा सीधे निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) को जारी की जाती है। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रदाय राशि (रूपये में)
हाईस्कूल भवन	6,16,96,000=00
बालिका छात्रावास	3,36,50,000=00

AP  
A-12-15

Day