

प्रपत्र – “अ”

तीन वर्षों में खंडवा जिले में स्वीकृत कार्यों का विवरण विधानसभा प्रश्न क्रमांक 181

सं.क्र	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि एवं दिनांक	फोरलेन हेतु स्वीकृत प्राकलन के अनुसार प्रावधान	टीप
1	2	3	4	5
1	खंडवा डुल्हार मार्ग (नगर निगम सीमा) का उन्नयन कार्य लम्बाई 3.00 कि.मी.	पुन.प्रशा.स्वीकृति रु. 1472.24 लाख दि. 07.07.2015	दोनो ओर 7.00-7.00 मी. में चौड़ीकरण-कुल 14.00 मी. ड्रिवाइंडर - 1.20 मी. चौड़ाई में । मार्ग के दोनो ओर 1.50 मीटर में फुटपाथ/शोल्डर कुल चौड़ाई - 18.20 मीटर रोड मार्किंग, सेंट्रल लाईटिंग सहित	खंडवा-डुल्हार मार्ग के कि.मी. 1 (जलेबी चौक से) कि.मी. 3/10 (आबना नदी तक) शहरी भाग में मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य किया जाना है जिसमें से वर्तमान में 1.35 कि.मी लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष कार्य में जल वितरण पाइपलाईन आने के कारण एवं विद्युत पोल शिफ्टिंग के कारण कार्य बाधित ।
2	जूनी इन्दौर लाईन मार्ग पर तौल काटे से किशोर कुमार समाधी तक लम्बाई 2.10 कि.मी. मार्ग का चौड़ीकरण कार्य । (मार्ग के केन्द्रिय भाग में विद्युत व्यवस्था के साथ (मुख्यमंत्री जी की घोषणा) (अन्य जिला मार्ग)	रु. 723.09 लाख दि. 01.04.2013	दोनो ओर 7.00-7.00 मी. में चौड़ीकरण - कुल 14.00 मी. ड्रिवाइंडर - 1.20 मी. चौड़ाई में मार्ग के दोनो ओर 1.50 मीटर में फुटपाथ/शोल्डर कुल चौड़ाई - 18.20 मीटर रोड मार्किंग, सेंट्रल लाईटिंग सहित	कार्य प्रगति पर ।
3	छैगांवमाखन खण्डवा राज्यमार्ग के शेष बचे मार्ग लम्बाई 3.30 कि.मी. का उन्नयन/ चौड़ीकरण कार्य (मार्ग के केन्द्रिय भाग में विद्युत व्यवस्था के साथ(मुख्यमंत्री जी की घोषणा) (अन्य जिला मार्ग)	रु. 815.00 लाख दि. 01.04.2013	मार्ग के चैनेज क्रमांक 0 से 1200 में प्रावधान मार्ग की चौड़ाई - 7.00 मीटर मार्ग के दोनो ओर पेव्ड शोल्डर - 1.50 मीटर चौड़ाई में रोड मार्किंग सहित मार्ग के चैनेज क्रमांक 1200 से 3300 में प्रावधान दोनो ओर 7.00-7.00 मी. में चौड़ीकरण -कुल 14.00 मी. ड्रिवाइंडर - 1.00 मी. चौड़ाई में मार्ग के दोनो ओर 1.50 मीटर में फुटपाथ/शोल्डर कुल चौड़ाई - 18.00 मीटर रोड मार्किंग, सेंट्रल लाईटिंग सहित	छैगांवमाखन खण्डवा राज्यमार्ग के शेष बचे मार्ग का चौड़ीकरण कार्य मार्ग लम्बाई 3.30 कि.मी. का - निर्माण कार्य मे से लंबाई 3.11 कि.मी. लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है । स्वीकृत प्राकलन में प्रावधान अनुसार चैनेज क्रमांक 0 से 1200 (तीन पुलिया से बड़ाबम-शिवाजी चौक-आमीर मेडिकल तक), दू लेन (7.00 मीटर केरिज वे) का कार्य किया गया है । शेष लंबाई में फोरलेन का कार्य प्रगति पर है । जिसके पूर्णता की संभावित तिथि दिनांक 30-04-2016 है ।