

प्रपत्र-अ

गणवत्ताहीन सङ्को का निर्माण

विद्याननसमा तारांकित प्रश्न कं.- 2354 द्वारा श्री रामकिशन पटेल

क्र.	मार्ग का नाम / स्थान	लब्धि क्र.मी.	वर्ष 2014-15 व्यय की गई राशि	वर्ष 2015-16 व्यय की गई राशि (क्र.लाख में)	अनुबंधानसार समयावृद्धि सहित कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्यपूर्ण / अशुर्त कार्य	प्रगतिरत	मार्ग की स्थिति गुणवत्ताहीन /अच्छी	विभाग द्वारा ठेकेदार के विकल्प की गई कार्यवाही	टीप
1	एन.एच. 12 करोसिन टेक से किनारी, बनियाखेड़ी मछवई मार्ग (शेष कार्य) (आमीण मार्ग) तुलीय एजेन्सी	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	फुटनासिर से शिवतला पलकाशी मार्ग। (आमीण मार्ग)	15.60	0.00	274.04	31.01.16	कार्यपूर्ण	—	अच्छी	समयसीमा में कार्य न करने पर फूर्च में दो एजेन्सियों का दि. 05.12.12 एवं 04.04.14 को ठेका धारा-3 सी में विषयित ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। तृतीय एजेन्सी से कार्यपूर्ण।	प्रश्न स. [क. 2354]
2	फुटनासिर से शिवतला पलकाशी मार्ग। (आमीण मार्ग)	7.70	242.83	62.45	31.01.16	कार्यपूर्ण	—	अच्छी	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका दिनांक 23.03.15 को विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी दि.04.02.16 को नियुक्त कर कार्य प्रगति पर	प्रश्न स. [क. 2354]
3	बकतरा से गूगलवाड़ा मनकापुर मार्ग (आमीण मार्ग)	11.20	39.46	0.00	03.02.17	—	प्रगतिरत	—	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका दिनांक 23.03.15 को विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी दि.04.02.16 को नियुक्त कर कार्य प्रगति पर	प्रश्न स. [क. 2354]
4	बकतरा से अरका मार्ग। (आमीण मार्ग)	5.00	0.00		03.02.17	—	प्रगतिरत	—	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका दिनांक 23.03.15 को विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी दि.04.02.16 को नियुक्त कर कार्य प्रगति पर	प्रश्न स. [क. 2354]
5	महेश्वर से छोटा द मार्ग। (आमीण मार्ग)	6.50	223.62	0.00	31.05.15	कार्यपूर्ण	—	अच्छी	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका दिनांक 23.03.15 को विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी दिया गया है। निविदा कार्यवाही प्रगति पर	प्रश्न स. [क. 2354]
6	बरेली बागलवाडा मार्ग। मुख्य जिला मार्ग।	10.52	440.01	77.99	05.05.15	कार्यपूर्ण	—	अच्छी	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका दिनांक 23.03.15 को विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी को अनुबंध हेतु लिखा गया। निविदा कार्यवाही प्रगति पर	प्रश्न स. [क. 2354]
7	पलकाशी से घुरेला मार्ग। (आमीण मार्ग)	2.80	20.02	31.31	—	—	प्रगतिरत	अच्छी	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका दिनांक 23.03.15 को विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी को अनुबंध हेतु लिखा गया। निविदा कार्यवाही प्रगति पर	प्रश्न स. [क. 2354]
8	बामनवाडा धांधला देहरीकलतो से गूगलवाड़ा सनरखेड़ा मार्ग। (आमीण मार्ग)	7.76	114.83	0.00	31.12.14	कार्यपूर्ण	—	अच्छी	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका दिनांक 23.03.15 को विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी को अनुबंध हेतु लिखा गया। निविदा कार्यवाही प्रगति पर	प्रश्न स. [क. 2354]
9	माराठा उमरिया भिलाडिया से बगलवाडा मार्ग। (आमीण मार्ग)	11.44	79.29	33.37	—	—	प्रगतिरत	अच्छी	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका दिनांक 23.03.15 को विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी को अनुबंध हेतु लिखा गया।	प्रश्न स. [क. 2354]
10	छवारा से पिपितिया पुवरिया मार्ग। (शेष कार्य) (आमीण मार्ग)	4.02	0.00	50.01	12.02.16	कार्यपूर्ण	—	अच्छी	अनुबंध की धारा-3 सी के अंतर्गत ठेका विषयित कर ठेकेदार का नाम काली सूची में दर्ज। नई एजेन्सी से कार्यपूर्ण।	प्रश्न स. [क. 2354]

[29/2/2016]

क्र.	मार्ग का नाम / स्थान	लंबाई कि.मी.	वर्ष 2014–15 व्यय की गई राशि	वर्ष 2015–16 व्यय की गई राशि	आनुबंधानुसार सम्पूर्ण लाहित कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्यपूर्ण / अधूरे कार्य	मार्ग की स्थिति गुणवत्ताहीन /अच्छी	विभाग द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही	ट्रैप
1		2	3	4	5	6	7	8	9
11	सेमरी खोजरा जमुनिया सनखेड़ा मार्ग। (ग्रामीण मार्ग)	13.30	66.74	90.72	31.01.16	कार्यपूर्ण	—	अच्छी	—
		95.84	1226.80	619.89					