

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्यासी'

[29/2/2016]

प्रश्न सं. [क. 3361]

परिशिष्ट-1

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3361 सत्र फरवरी-अप्रैल 2016

प्रश्नांश (क) एवं (ख) से संबंधित

दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2015 तक कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	निर्माण वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	निर्माण कार्य स्थल का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण होने का दिनांक	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्व छिन्दवाड़ा									
1	अमरवाड़ा	2012.13	वनरक्षक आवास	अ.प्र.मु.व.स. (कक्ष - विकास) भोपाल का पत्र क्र. एफ 02/30/2012 / 10-3/1519 दिनांक 26.04.12	मरकावाड़ा	450000	448197	28.01.13	कार्य पूर्ण
2	अमरवाड़ा	2012.13	वनरक्षक आवास		लहगडुआ (घसनवाड़ा)	450000	449923	05.02.13	कार्य पूर्ण
3	अमरवाड़ा	2012.13	वनपाल आवास		मरकावाड़ा	450000	437615	05.02.13	कार्य पूर्ण
4	पूर्व हरई	2012.13	वनरक्षक आवास		हाथीखोह	450000	446702	06.02.13	कार्य पूर्ण
5	पूर्व हरई	2012.13	वनरक्षक आवास		पटारा	450000	443528	29.01.13	कार्य पूर्ण
6	पश्चिम हरई	2012.13	वनरक्षक आवास		घोंदी	450000	449892	29.01.13	कार्य पूर्ण
7	पूर्व बटकारखापा	2012.13	वनरक्षक आवास		चुरीसाजवा	450000	437134	30.01.13	कार्य पूर्ण
8	पूर्व बटकारखापा	2012.13	वनरक्षक आवास		घोखेड़ा	450000	445670	30.01.13	कार्य पूर्ण
9	पश्चिम बटकारखापा	2012.13	वनरक्षक आवास		मढी	450000	428608	10.02.13	कार्य पूर्ण
10	पश्चिम बटकारखापा	2012.13	वनरक्षक आवास		भौण्ड	450000	427778	12.02.13	कार्य पूर्ण
11	पश्चिम बटकारखापा	2012.13	वनपाल आवास		बालूसार	450000	428705	15.02.13	कार्य पूर्ण
12	पश्चिम बटकारखापा	2012.13	वनरक्षक आवास	अ.प्र.मु.व.स. (कक्ष - संरक्षण) भोपाल का पत्र क्र. 3555 दिनांक 01.08.2012	कौडिया	550000	550000	15.03.13	कार्य पूर्ण
13	पूर्व हरई	2012.13	वनरक्षक आवास		पदरभटा	550000	550000	20.03.13	कार्य पूर्ण
14	छिंदी	2013.14	कम्प्यूटर कक्ष निर्माण	अ.प्र.मु.व.स. (कक्ष - विकास) भोपाल का पत्र क्र. एफ 02/2012 / 10-3/1686 दिनांक 27.05.2013	छिंदी	300000	299945	15.02.14	कार्य पूर्ण
15	छिंदी	2013.14	वनरक्षक आवास		जोगीमुआर	525000	524995	26.02.14	कार्य पूर्ण
16	अमरवाड़ा	2013.14	कम्प्यूटर कक्ष निर्माण		अमरवाड़ा	300000	299998	28.01.14	कार्य पूर्ण
17	अमरवाड़ा	2013.14	वनरक्षक आवास		मेढकी	525000	524996	05.02.14	कार्य पूर्ण
18	अमरवाड़ा	2013.14	वनरक्षक आवास		गढादरयाव	525000	525000	05.02.14	कार्य पूर्ण
19	अमरवाड़ा	2013.14	वनरक्षक आवास		अमरवाड़ा	525000	525000	30.01.14	कार्य पूर्ण
20	अमरवाड़ा	2013.14	वनरक्षक आवास		कारापटारा	525000	524994	10.02.14	कार्य पूर्ण
21	अमरवाड़ा	2013.14	वनरक्षक आवास		सरियापानी (सारसडोल)	600000	600000	10.02.14	कार्य पूर्ण
22	पूर्व हरई	2013.14	कम्प्यूटर कक्ष निर्माण		पूर्व हरई	300000	300000	19.05.14	कार्य पूर्ण
23	पूर्व हरई	2013.14	वनरक्षक आवास		मरकापटार	525000	524815	14.05.14	कार्य पूर्ण
24	पूर्व हरई	2013.14	वनरक्षक आवास		छाला	525000	524990	14.02.14	कार्य पूर्ण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	निर्माण वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	निर्माण कार्य स्थल का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण होने का दिनांक	कार्य पूर्ण/अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	पश्चिम हरई	2013.14	कम्प्यूटर कक्ष निर्माण	अ.प्र.मु.व.स. (कक्ष - विकास) भोपाल का पत्र क्र. एफ 02/2012 / 10-3 / 1686 दिनांक 27.05.2013	पश्चिम हरई	300000	300000	19.02.14	कार्य पूर्ण	
26	पश्चिम हरई	2013.14	वनरक्षक आवास		झिरपी	525000	524797	22.04.14	कार्य पूर्ण	
27	पश्चिम हरई	2013.14	वनरक्षक आवास		सियाझिरी	525000	524834	22.04.14	कार्य पूर्ण	
28	पश्चिम हरई	2013.14	वनरक्षक आवास		पिपरिया	525000	525000	22.04.14	कार्य पूर्ण	
29	पश्चिम हरई	2013.14	वनरक्षक आवास		मोहनीघाट	525000	524999	22.04.14	कार्य पूर्ण	
30	पश्चिम हरई	2013.14	प.स. निवास		चिखला	525000	524890	22.04.14	कार्य पूर्ण	
31	पूर्व बटकाखापा	2013.14	प.लि.आवास		पूर्व बटकाखापा	1280000	1279980	15.03.14	कार्य पूर्ण	
32	पूर्व बटकाखापा	2013.14	कम्प्यूटर कक्ष निर्माण		पूर्व बटकाखापा	300000	300000	20.02.14	कार्य पूर्ण	
33	पूर्व बटकाखापा	2013.14	वनरक्षक आवास		मलपानी	525000	524997	28.02.14	कार्य पूर्ण	
34	पूर्व बटकाखापा	2013.14	वनरक्षक आवास		अण्डोल	525000	524987	28.02.14	कार्य पूर्ण	
35	पूर्व बटकाखापा	2013.14	वनरक्षक आवास		ओझलदाना	525000	524991	20.02.14	कार्य पूर्ण	
36	पश्चिम बटकाखापा	2013.14	कम्प्यूटर कक्ष निर्माण		पश्चिम बटकाखापा	300000	300000	06.05.14	कार्य पूर्ण	
37	पश्चिम बटकाखापा	2013.14	वनरक्षक आवास		पाठाघाट	525000	524997	20.03.14	कार्य पूर्ण	
38	पश्चिम बटकाखापा	2013.14	वनरक्षक आवास		दिग्धार	600000	599992	25.03.14	कार्य पूर्ण	
39	छिंदी	2014.15	परिक्षेत्र कार्यालय		छिंदी	1250000	125000	03.03.15	कार्य पूर्ण	
40	छिंदी	2014.15	परिक्षेत्र अधिकारी आवास		छिंदी	1465000	1465000	05.03.15	कार्य पूर्ण	
41	अमरवाड़ा	2014.15	परिक्षेत्र सहायक आवास		सुरलाखापा	655000	655000	15.03.15	कार्य पूर्ण	
42	पूर्व हरई	2014.15	कम्पाउंड वाल निर्माण		परिक्षेत्र कार्यालय	1350000	1350000	10.03.15	कार्य पूर्ण	
43	पश्चिम हरई	2014.15	परिक्षेत्र कार्यालय		पश्चिम हरई	1250000	979000		कार्य अपूर्ण	
44	पूर्व बटकाखापा	2014.15	परिक्षेत्राधिकारी आवास		पूर्व बटकाखापा	1465000	1465000	31.03.15	कार्य पूर्ण	
45	पश्चिम बटकाखापा	2014.15	परिक्षेत्राधिकारी आवास		पश्चिम बटकाखापा	1465000	1465000	14.03.15	कार्य पूर्ण	
46	पश्चिम बटकाखापा	2014.15	परिक्षेत्र कार्यालय		पश्चिम बटकाखापा	1250000	1250000	15.03.15	कार्य पूर्ण	
47	पश्चिम बटकाखापा	2014.15	परिक्षेत्र सहायक आवास		मढी	655000	655000	13.03.15	कार्य पूर्ण	
48	छिंदी	2014.15	परिक्षेत्र सहायक आवास		सोनपुर	655000	655000	20.03.15	कार्य पूर्ण	
49	छिंदी	2014.15	वनरक्षक आवास		सोनपुर	655000	655000	15.03.15	कार्य पूर्ण	
50	छिंदी	2014.15	वनरक्षक आवास		सेजवाड़ा	655000	623000	19.08.15	कार्य पूर्ण	
51	छिंदी	2014.15	वनरक्षक आवास		रीछगाँव	655000	652000	25.02.15	कार्य पूर्ण	
52	छिंदी	2014.15	वनरक्षक आवास		मोहलीमाता	655000	631000	20.02.15	कार्य पूर्ण	
53	छिंदी	2014.15	वनरक्षक आवास		झिरपानी (सेहरापघगोल)	655000	621000	14.01.15	कार्य पूर्ण	
54	अमरवाड़ा	2014.15	वनरक्षक आवास		तेंदनी	655000	655000	14.03.15	कार्य पूर्ण	
					अ.प्र.मु.व.स. (विकास) एफ 2/2014 / 10-3 / 850 / दिनांक 13.03.14					

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	निर्माण वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	निर्माण कार्य स्थल का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण होने का दिनांक	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	अमरवाड़ा	2014.15	वनरक्षक आवास	अ.प्र.मु.व.स. (विकास) एफ 2/2014/10-3/850/ दिनांक 13.03.14	बरधिया	655000	655000	19.02.15	कार्य पूर्ण
56	अमरवाड़ा	2014.15	लाईन क्वार्टर		अमरवाड़ा	2340000	2340000	25.03.15	कार्य पूर्ण
57	अमरवाड़ा	2014.15	परिक्षेत्र सहायक आवास		सिंगोड़ी	655000	655000	21.02.15	कार्य पूर्ण
58	अमरवाड़ा	2014.15	वनरक्षक आवास		दुलारा	655000	655000	20.02.15	कार्य पूर्ण
59	अमरवाड़ा	2014.15	वनरक्षक आवास		तिनसाई	655000	557000	15.03.15	कार्य पूर्ण
60	पूर्व हरई	2014.15	वनरक्षक आवास		बम्हनी	655000	655000	11.02.15	कार्य पूर्ण
61	पश्चिम हरई	2014.15	परिक्षेत्र सहायक आवास		सौधनी	655000	526000	प्रगतिरत	कार्य अपूर्ण
62	पश्चिम हरई	2014.15	वनरक्षक आवास		बम्होरी	655000	526000	प्रगतिरत	कार्य अपूर्ण
63	पश्चिम हरई	2014.15	वनरक्षक आवास		सौधनी	655000	599000	14.03.15	कार्य पूर्ण
64	पश्चिम हरई	2014.15	वनरक्षक आवास		बारगी	655000	526000	20.03.15	कार्य पूर्ण
65	पूर्व बटकाखापा	2014.15	परिक्षेत्र सहायक आवास		बटकाखापा	655000	561000	05.03.15	कार्य पूर्ण
66	पूर्व बटकाखापा	2014.15	वनरक्षक आवास		डेडू	655000	466000	प्रगतिरत	कार्य अपूर्ण
67	पश्चिम बटकाखापा	2014.15	वनरक्षक आवास		बाधी	655000	655000	19.03.15	कार्य पूर्ण
68	छिंदी	2015.16	वनरक्षक आवास		अ.प्र.मु.व.स. (कक्ष विकास) भोपाल एफ/02/2014/ 10-3/2042 दिनांक 04.07.15	झिरपानी	800000	342000	प्रगतिरत
69	छिंदी	2015.16	बेरियर नाका	छिंदी		300000	153000	प्रगतिरत	कार्य अपूर्ण
70	अमरवाड़ा	2015.16	परिक्षेत्र सहायक आवास	दीवानगांव		800000	339000	प्रगतिरत	कार्य अपूर्ण
71	अमरवाड़ा	2015.16	परिक्षेत्र सहायक आवास	पीनार		800000	339000	प्रगतिरत	कार्य अपूर्ण
72	अमरवाड़ा	2015.16	वनरक्षक आवास	सालीवाड़ा		800000	338000	प्रगतिरत	कार्य अपूर्ण
73	पूर्व हरई	2015.16	परिक्षेत्र अधिकारी आवास	हरई		1600000	917000	प्रगतिरत	कार्य अपूर्ण
छिन्दवाड़ा उत्पादन									
74	हरई उत्पा.	2013.14	वनरक्षक आवास	अ.प्र.मु.व.स. (कक्ष विकास) भोपाल एफ/02/2013 /10-3/1685 दिनांक 27.05.13	हरई	525000	525000	14.03.14	कार्य पूर्ण
75	बटकाखापा उत्पा.	2013.14	वनरक्षक आवास		बटकाखापा	525000	525000	23.03.14	कार्य पूर्ण

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग शाखा-2

16.2.16
(आर.आर. ओखण्डियार)
मुख्य वन संरक्षक (विकास)
मध्य प्रदेश, भोपाल