

" परिशिष्ट -अ "

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्य प्रदेश भोपाल

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रं. 3531 की जानकारी
योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का नाम

निकाय का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	राशि का व्यय	कार्यों की भौतिक स्थिति
न.पा.प. जावरा	सिंहस्थ-2016	60.16 लाख	31.26 लाख	50 प्रतिशत पूर्ण कार्य प्रगति पर है।
		7.05 लाख	775403/-	कार्य पूर्ण हो चुका है।
		9.92 लाख	311602/-	70 प्रतिशत पूर्ण कार्य प्रगति पर है।
		12.46 लाख	690425/-	कार्य पूर्ण हो चुका है।
		28.65 लाख	967607/-	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कार्य प्रगति पर है।
		30.00 लाख	796492/-	50 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है।
	कुल राशि	148.24 लाख	3300106/-	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत सी.सी.रोड	1.सी.सी.रोड- चण्डालिया शोरूम से गीता भवन चौराहा तक रोड चौड़ीकरण	133.48		
	2.महिदपुर गेट से आनन्दी हनुमान शमशान तक सी.सी.रोड	45.37 लाख		
	3.अजमेरी गेट से मालीपुरा स्पट तक रोड के दोनों ओर सी.सी.रोड चौड़ीकरण।	31.12 लाख	3614005/-	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कार्य प्रगति पर है।
	कुल राशि	214.98 लाख		

मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन (सीवर लाइन योजना) पिलीया खाल प्रदुषण योजना	1197 नग व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय निर्माण। नगर के मध्य स्थित पीलीया खाल को गन्दे पानी के प्रदुषण से मुक्त करने की कार्ययोजना प्राक्कलन राशि 42,65,45,700 / -	162.79 लाख	370 नग शौचालय पूर्ण। स्वीकृति की कार्यवाही प्राक्रियाधीन है।	कार्य प्रगति पर है। -
पेयजल योजना	तालनाका क्षेत्र 1350 कि.ली. क्षमता की उच्चस्तरीय पेयजल टंकी प्राक्कलन राशि 94.58 लाख, निर्माण एवं पेयजल टंकी भरने हेतु फिडिंग पाइप लाइन प्राक्कलन राशि 33.15 लाख एवं वितरण पाइप लाइन डालने के कार्य प्राक्कलन राशि 9.57 लाख।	141.41 लाख	स्वीकृति की कार्यवाही प्राक्रियाधीन है।	-
मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।	वार्ड नं. 9 में स्थित काशीराम कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएँ नाली, सड़क, बिजली आदि।	-	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के द्वितीय चरण में स्वीकृति प्रस्तावित है।	-



Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P. Chopra

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्य प्रदेश गोपाल

विधानसभा अतारकित प्रश्न क्रमांक 3531 की जानकारी

क्र. सं.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का नाम	स्वीकृत राशि	कार्यों का मौलिक विवरण
1	सिंहस्थ 2016	1. मेन बस स्टेण्ड बिल्डिंग मय शापिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य । 2. विद्यमान सड़क का विकास कार्य 3 रोड साईड पेवर ब्लॉक लगाना 4. विद्युतीकरण कार्य(विद्युत पोल ट्रांसफार्मर सहित)	1 करोड़	प्लॉथ तक निर्माण होकर कार्य प्रगतिपर । 85 प्रतिशत सीसी रोड कार्य पूर्ण 85 प्रतिशत सीसी रोड कार्य पूर्ण निविदा प्रक्रिया प्रचलन में । 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण
2	मुख्यमंत्री शहरी अद्योत्थान विकास योजना	1. सीसी रोड 2. यूरोप नाली 3 पार्क निर्माण काय	208.75 लाख	पुनरोचित स्वीकृति प्राप्त कर पुनः निविदा दिनांक 27.01.2016 को आमंत्रित पुनरोचित स्वीकृति प्राप्त कर पुनः निविदा दिनांक 27.01.2016 को आमंत्रित 440 शौचालय पूर्ण होकर कार्य प्रगति पर 30 शौचालय पूर्ण होकर कार्य प्रगति पर
3	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन	1. -614 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण 2.-292 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण 3-04 सार्वजनिक स्थानों पर 10 सीटर शौचालय निर्माण	68 लाख 41.31 लाख 80.00 लाख	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में होकर निविदा दिनांक 21.01.2016 को जारी की गई फंडिंग कार्य हेतु भावपत्र प्राप्त होकर स्वीकृत एवं चेक्स छय हेतु तृतीय निविदा दिनांक 27.01.2016 को जारी
4	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	मुख्यमंत्री पेयजल योजना	3.72 करोड़	निविदा प्रक्रिया प्रचलन में होकर निविदा दिनांक 21.01.2016 को जारी की गई
5	विशेष फायर वाहन	फायर वाहन	20.00 लाख	फंडिंग कार्य हेतु भावपत्र प्राप्त होकर स्वीकृत एवं चेक्स छय हेतु तृतीय निविदा दिनांक 27.01.2016 को जारी
6	कार्यालय भवन सह शापिंग काम्पलेक्स निर्माण	कार्यालय भवन सह शापिंग काम्पलेक्स निर्माण	80.00 लाख	निर्माण कार्य प्रारंभ
7	आरसीसी नाला निर्माण अस्थल मंदिर से रोजड नदी तक	आरसीसी नाला निर्माण अस्थल मंदिर से रोजड नदी तक	49.41 लाख	टेण्डर प्रक्रिया प्रचलन मे
8	झाला चौराहे से मण्डी व हास्पिटल तक सीसी रोड विद्युतीकरण व पेवर ब्लॉक कार्य	झाला चौराहे से मण्डी व हास्पिटल तक सीसी रोड विद्युतीकरण व पेवर ब्लॉक कार्य	121.00 लाख	संचालनालय द्वारा वाछित ड्राइंग डिजाईन, इजीनियरिंग कालेज उज्जैन से कराई जा रहा है ।
9	तेजा बावजी मंदिर से प्रतापगढ़ रोड तक सीसी रोड एवं नाला निर्माण	तेजा बावजी मंदिर से प्रतापगढ़ रोड तक सीसी रोड एवं नाला निर्माण	33.78 लाख	टेण्डर प्रक्रिया प्रचलन मे
10	कब्रिस्तान बाउंड्रीवाल निर्माण	कब्रिस्तान बाउंड्रीवाल निर्माण	35.21 लाख	संचालनालय द्वारा वाछित जानकारी तैयार कराई जा रही है ।

Balraj

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
संचालनालय, गीपल

Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P. Bhopal